



MEGAPROYECTOS BICENTENARIO

ABRIL 2009

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS



GOBIERNO DE CHILE
Ministerio de Obras Públicas



BICENTENARIO
CHILE 2010

Comisión Nacional Bicentenario

Misión: asesorar a la Presidenta de la República en el diseño y coordinación de los proyectos y actividades para la conmemoración del bicentenario de la república de Chile.

La Comisión cuenta con una Secretaría Ejecutiva cuya misión es "prestar el apoyo técnico y administrativo que sea necesario para el funcionamiento de la "Comisión Bicentenario" y del "Comité Asesor Bicentenario" y dependerá de la Presidencia de la República".

Esta entidad es encabezada por un Secretario Ejecutivo nombrado por el Presidente de la República y está compuesta por un equipo multidisciplinario de profesionales y está dividida en diferentes Direcciones, siendo una de ellas la Dirección Obras Bicentenario



Ministerio de Obras Públicas - Dirección de Obras Bicentenario

La coordinación general del Bicentenario dentro del Ministerio de Obras Públicas está a cargo de la Dirección Nacional de Planeamiento, con el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Arquitectura, a través de todas sus direcciones regionales.

Esta coordinación se realiza principalmente a través de la Dirección de Obras Bicentenario.

La Dirección de Obras Bicentenario está a cargo de supervisar y hacer el seguimiento de obras en cada una de las regiones del país que se están construyendo con miras al Bicentenario.



PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Gestión Presidencial

COMISIÓN NACIONAL BICENTENARIO

Presidente: Ministro del Interior

Vice Presidentes: Ministro de Obras Públicas, Ministra de Vivienda y Urbanismo y Ministra Presidenta Consejo de la Cultura y las Artes

Ministros Integrantes: Bienes Nacionales, Transporte y Telecomunicaciones y Secretario General de Gobierno

Autoridades Nacionales

COMITÉ ASESOR BICENTENARIO

Integrantes

SECRETARIO EJECUTIVO

Javier Luis Egaña

Administración
y Finanzas

Secretaría

| Comunicaciones | Proyectos | Foros y Publicaciones | Regiones | Internacional | Cultura | Producción | Obras |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------|-------------------------------|
| Página Web | Premio Bicentenario | Foros | Secretarios Ejecutivos | Embajadas en Chile | Teatro | Ceremonias | Coordinadores Regionales |
| MCS | Sello Bicentenario | Coloquios | Regionales | Embajadas de Chile | Danza | Concursos | Obras Nacionales y Regionales |
| Imagen Corporativa y Diseño | Patrocinios | Publicaciones | Deportes | Embajadas Culturales | Música | Eventos | Premio Obra Bicentenario |
| Boletines, Comunicados e Informes | Animación Institucional | | Sellos Filatélicos | Grupo Bicentenario | Artes Visuales | | |
| | | | Medalla Bicentenario | | A. Audiovisuales | | |
| | | | | | Patrimonio | | |
| | | | | | Literatura | | |

ANTECEDENTES GENERALES

El Ministerio actualizó su Cartera Bicentenario en Marzo de 2008 en base a lineamientos estratégicos y criterios operacionales.

Actualmente se tiene un universo de 59 megaproyectos que están en ejecución bajo el sello Bicentenario MOP, a los que se han sumado 4 nuevos megaproyectos que son: la Restauración Catedral Metropolitana de Santiago (Torres y Fachadas Norte y Oriente), Mejoramiento Patio Disidentes del Cementerio General, Santiago (Etapa de Diseño); Casa de la Cultura en Argentina (en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores); y la Red de estadios (Arica, Copiapó, Ovalle, Quillota, Curicó, Talca, CAR Valdivia, Puerto Montt, Punta Arenas)

Los Megaproyectos corresponden a iniciativas conformadas por varios proyectos ejecutados en una región por diferentes servicios del MOP.




LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

1.- La integración de Chile entre sus regiones y con el mundo

Ejemplos:

- Corredor Arica Tambo Quemado, Región Arica-Parinacota



- Paso Pehuenche, Región del Maule



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

2.- La interrelación armónica de nuestros ciudadanos con el entorno natural.

Ejemplos:

- Paseo Peatonal Wheelwright de Caldera, Región de Atacama



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

3.- La valoración de las condiciones de habitabilidad de nuestras ciudades

Ejemplos:

- Control aluvional Quebrada La Cadena, Región de Antofagasta



CRITERIOS OPERACIONALES DE SELECCIÓN

- Obras de prioridad emblemática regional
- Terminados al 2010 con un horizonte al 2012
- Que tenga impacto con procesos productivos específicos regionales (turístico, pesquero, minero, forestal, comercio internacional, entre otros)
- De envergadura visible física, social, arquitectónica, de innovación (ecológica, entre otros)
- Que fomenten el desarrollo de la cultura, el deporte y los espacios públicos y verdes
- Que promuevan la recuperación del patrimonio histórico y arquitectónico
- Sin complejidad en la gestión del proyecto



SEGUIMIENTO COMPROMISOS MOP

TOTAL COMPROMISOS MOP:

171

PROYECTOS ASOCIADOS:

468

C. BICENTENARIO: 185


C. PRESIDENCIALES: 319

C. EMBLEMÁTICOS: 18

MEGAPROYECTOS

BICENTENARIO: 63

PORCENTAJES DE PROYECTOS
POR TIPO DE COMPROMISOS MOP



MEGAPROYECTOS BICENTENARIOS MOP AL 2012



REGIÓN DE ARICA-PARINACOTA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Mejoramientos Balnearios La Lisera y El Laucho, Arica | El contrato de obra de La Lisera está programado iniciar con fecha 04/04/2009. El contrato de obra de El Laucho está programado iniciar en octubre de 2009. |
| 2 | Corredor Arica-Tambo Quemado | Este mega proyecto tiene 5 proyectos asociados. Kilómetros 127 al km 148 se encuentra terminado; Km. 170 a Km. 192 en adjudicación y los restantes kilómetros están planificados. |

REGION DE TARAPACA

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| 3 | Corredor Iquique-Colchane | Tiene 3 proyectos asociados. Km. 50 al Km 67,5 terminado, y los otros dos en ejecución sin problemas. Km 84 al 88 Provincia del Tamarugal por licitar |
| 4 | Caleta Guardia Marina-Iquique | El contrato de terminación del muelle está terminado. El contrato de terminación de losa de las obras marítimas presenta un 13% de avance físico. |

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

| | | |
|---|--|--|
| 5 | Circunvalación Calama | Se encuentra en ejecución, avance de obras: 50% |
| 6 | Mejoramiento Av. Salvador Allende | Tramo 2 calle Sarmiento - Avenida Rendich: terminado. Tercera etapa Av Rendic - Av Costanera: avance de obras:11% |
| 7 | Autopistas de Antofagasta | Se encuentra planificada. Se prevé Llamado a Licitación para el primer semestre 2009. |
| 8 | Habilitación Playas y Piscina de Antofagasta | Terminadas |

REGION DE ATACAMA

| | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 9 | Ruta Costera Caldera-Huasco | Los caminos Huasco - Carrizal y Bahía Salada - Puerto Viejo – Caldera están terminados. La construcción Puente Carrizal Bajo, Camino Longitudinal Costero, Tramo Huasco – Carrizal tiene un 82% de avance. |
| 10 | Autopista Ruta 5 Vallenar-Caldera | Concesión en etapa de desarrollo de proyectos, inicio de obras: junio 2010 |
| 11 | Puerto Pesquero Caldera | Obras marítimas terminadas. Obras terrestre a la fecha presentan un avance físico de 64% |

REGIÓN DE COQUIMBO

| | | |
|----|--|---|
| 12 | Edificio MOP IV Región | Se reinició la construcción del edificio. La ejecución tiene un avance físico acumulado de un 27%. |
| 13 | Mejoramiento Ruta 5 Coquimbo-La Serena | La Intersección Avda. Videla en Ruta 5 se encuentra terminada. El mejoramiento Ruta D-35 (Camino La Cantera), Sector enlace Ruta 5, Km.463 a Km. 464 tiene un avance físico de un 65%. |
| 14 | Red de Estadios-Coquimbo | Terminado |
| 15 | Mejoramiento Canal Romeral | Se ha programado la construcción de 2 contratos para avanzar en 325 ml de la 3era etapa del canal, contratos que empezarían en el segundo semestre de 2009. |
| 16 | Embalse El Bato | Avance al 31 de Marzo 70% |
| 17 | Autopista Ruta 5 La Serena- Vallenar | Se prevé el llamado a licitación entre el segundo y tercer trimestre de 2009. |
| 18 | Ruta Pre cordillerana Ovalle- San Felipe | La reforestación revegetación de fauna de proyecto de construcción y mejoramiento de la Ruta D-705 Sector Illapel Auco Los Pozos presenta un 52% de Avance y la construcción Variante Sector Cruce Ruta D-37-E (Limahuida) presenta un 80% de avance. |

REGIÓN DE VALPARAÍSO

| | | |
|----|--|---|
| 19 | Corredor Los Libertadores | La construcción de la Instalación Sistema de Ventilación del Túnel Cristo Redentor está terminado y la construcción de la Plaza De Peaje Cristo Redentor está en etapa de estudios. |
| 20 | Tramo Urbano Ruta 60 CH Villa Dulce-Torquemada | Etapa III ,sector rotonda Miraflores - rotonda Santa Julia; tramo km 2,2al km 4,2 se encuentra con un avance físico 93% |
| 21 | Parque Cultural Cerro Cárcel de Valparaíso | En fase de diseño arquitectónico, inicio de la construcción etapa 1 se estima para diciembre 2009, |
| 22 | Acceso Sur a Valparaíso | La IV Etapa: Sector Ruta 68 Puertas Negras que considera la ampliación a 4 pistas en calzada asfáltica, dos por sentido de tránsito, de la Etapa I, se encuentra terminada. |
| 23 | Conectividad Marítima Isla de Pascua | El estudio de prefactibilidad de la Construcción Obra Portuaria de Isla de Pascua presenta un 74% de avance. |
| 24 | Mejoramiento integral Aeropuerto de Mataverí | ADPI (Aeroports de París Ingenieri) se encuentra desarrollando el estudio de Plan Maestro. |
| 25 | Mejoramiento Aeródromo Robinson Crusoe | Actualmente se espera el reporte final elaborado por el Inspector Fiscal de la Obra. Recepción de obra: Primera quincena de Abril |

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

| | | |
|----|--|---|
| 26 | Radial Nor Oriente | Se encuentra en etapa de explotación , Puesta en Servicio Provisoria desde el 7 de Marzo de 2009. |
| 27 | Museo de la Memoria | Término probable de las obras: Cuarto trimestre 2009 |
| 28 | Centro Cultural Gabriela Mistral | La etapa de habilitación contempla el desarrollo de su sector poniente en sus 18 mil metros cuadrados (salas de espectáculos -300 personas c.u.); Biblioteca de las Artes; salas de ensayo, Museo de Arte Popular Americano; sala de exhibición; administración del Centro; dos salas de convenciones, un restaurante, una tienda especializada, una cafetería y 150 estacionamientos. Término programado: primer trimestre 2010. |
| 29 | Red de Estadios- Municipal de La Florida | Terminado |
| 30 | Construcción Parque La Aguada | Se ha programado el inicio de la construcción para el cuarto trimestre de 2009 |
| 31 | Construcción Parque La Hondonada | Término programado del la primera Etapa (Km 0,000 AL Km 1,260 y Km 3,033 al 3,387, Comunas de Cerro Navia y Pudahuel): diciembre 2009. |
| 32 | Plaza de Abastos y Pérgola de las Flores | Término de la etapa de diseño: junio 2009 |
| 33 | Construcción Puente La Puntilla de Lonquén | Proyecto terminado |

REGIÓN DE O'HIGGINS

| | | |
|----|------------------------|--|
| 34 | Embalse Convento Viejo | La primera fase en explotación desde Junio 2008. Segunda fase (Construcción de canales principales que forman parte de la red de riego de los valles de Chimbarongo y Nilahue) en ejecución. |
|----|------------------------|--|

REGION DEL MAULE

| | | |
|----|--------------------------------|---|
| 35 | Circunvalación Río Claro | Asesoría en ejecución |
| 36 | Corredor Pehuenche | Sector Acceso Oriente Central Cipreses - Quebrada Los Toros por terminar. Sector Quebrada Los Toros -Puente Lo Aguirre: avance obras 25%. |
| 37 | Circunvalación Norte a Linares | Inicio de obras proyectado para fines 2010. |
| 38 | Embalse Ancoa | Contrato en normal ejecución, termina en el segundo semestre de 2011. |

REGIÓN DEL BIO BIO

| | | |
|----|--|--|
| 39 | Red de Estadios- Chillán | Terminado |
| 40 | Mejoramamiento Borde Costero Sector La Poza-Talcahuano | Estudio de diseño con avance de 33%, término proyectado de la etapa de diseño: junio 2009. Inicio de obras proyectado para junio 2010 e inauguración 2011. |
| 41 | Interconexión Vial Logística Concepción | Se prevé Llamado a Licitación 2° Sem 2009. |
| 42 | Mejoramamiento Rotonda General Bonilla-Concepción | El Proyecto cuenta con un avance físico 45% |

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 43 | Acceso Norte a Temuco | El proyecto Mejoramiento Construcción Pasada por Temuco - (Ruta 5) está terminado, y la Ampliación Reposición Pav. Ruta 5 S Acceso Norte a Temuco término proyectado primer semestre 2009. |
| 44 | Red de Estadios- Germán Becker | Terminado |
| 45 | Nuevo Aeropuerto Regional de Temuco | Los planos de Expropiaciones del proyecto se encuentran aprobados y firmados por la DAP y DGAC. |
| 46 | Corredor Mamuil Malal | El diseño de ingeniería mejoramiento ruta 199-CH Sector Puesco - Paso Mamuil Malal, se encuentra en ejecución con avance de 5%,y un término programado a diciembre 2009. |

REGION DE LOS RIOS

| | | |
|----|------------------------------------|--|
| 47 | Colector Barrios Bajos de Valdivia | Colector Clemente Escobar Terminado. Colector Phillipi Barrios en ejecución 67% de avance. Colector Catrico Valdivia: programado el inicio de la construcción para fines de 2010 |
|----|------------------------------------|--|

REGION DE LOS LAGOS

| | | |
|----|------------------------------------|---|
| 48 | Mejoramiento Acceso Norte a Osorno | Construcción Puente Algarrobo, Sector Calle Victoria presenta un avance físico de 27% |
| 49 | Puente San Pedro | La construcción Nuevo Puente San Pedro y Accesos presenta un avance físico 18% |
| 50 | Mejoramiento Acceso Puerto Montt | Contrato se encuentra terminado desde Noviembre de 2008 |

REGIÓN DE AYSÉN

| | | |
|----|------------------------------------|--|
| 51 | Acceso a Puerto Cisnes | El mejoramiento de la ruta X-25, Sector Cruce Ruta 7 Norte - Puerto Cisnes presenta un avance Físico: 7% |
| 52 | Obras Aluvionales Cerro Divisadero | Se estima que el contrato de la Primera etapa de la Quebrada Los Coigues, terminará en junio de 2009. |

REGION DE MAGALLANES

| | | |
|----|--|---|
| 53 | Corredor Austral Ruta 9 | Se encuentran terminadas las obras de Pavimentación ruta 9 sector bifurcación cueva del Milodón - cerro Castillo tramo Km 263 a km 291 y las obras de Mejoramiento Ruta 9, Cueva del Milodón - Cerro Castillo, Sector Chorrillo Picana - Cerro Castillo, Tramo Km. 291 al Km. 305 presentan un avance físico de un 52%. |
| 54 | Corredor Tierra del Fuego Cabo de Hornos | Rampa en Yendegaia: terminada Pequeño Aeródromo en Yendegaia la etapa de expropiación finalizará estimativamente en diciembre 2009 y la etapa de Consultoría finalizará estimativamente el segundo trimestre del 2010. Construcción Estancia Vicuña - Yendegaia (Etapa VIII) - CMT: 58% de avance |
| 55 | Conectividad Puerto Williams | Mejoramiento infraestructura turística Puerto Williams. Diseño por licitar. |

INTERREGIONALES

| | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 56 | Ruta Costera Pichilemu-Cobquecura | La Construcción del Puente Cahuil en Ruta I-502-520 , el Mejoramiento Ruta I-500 Pichilemu - Punta De Lobos - Cahuil y el Mejoramiento Ruta I-512, Sector La Capilla - Lo Valdivia - Boyeruca, están terminados. Está en ejecución el Mejoramiento Ruta I-502, Sector Cahuil - Bucalemu, con un avance físico de un 62% |
| 57 | Red Interlagos | La Reposición Puente Rodrigo Bastidas y Accesos En Ruta 199-CH está terminada . En ejecución: Mejoramiento Ruta S-69 Sector: Pedregoso – Villarrica y el Mejoramiento Ruta 199-ch Sector Curarrehue - Puesco |
| 58 | Ruta 66, Camino de la Fruta | En proceso de licitación, la recepción de ofertas se efectuará el 15 de Junio. |
| 59 | Corredor Austral Ruta 7 | El Mejoramiento ruta 7 sector Quillaípe - La Arena tramo Km 15,8 - Km 27,8 está terminado, y en ejecución se encuentran: Reposición varios puentes Ruta 7 S: C Puelche - Río Negro Hornopiren Obra en etapa I : Puentes Mañihueico N° 1 y Mañihueico N° 2 y el Mejoramiento Ruta 7 Sector: Lenca - La Arena Km 27,8 al Km 33,1 Provincia de Llanquihue |

NUEVOS PROYECTOS BICENTENARIO

| | | |
|----|---|---|
| 60 | Restauración Catedral Metropolitana de Santiago (Restauración Torres y Fachadas Norte y Oriente) | En Fase de Diseño Arquitectónico |
| 61 | Mejoramiento Patio Disidentes del Cementerio General, Santiago (Etapa de Diseño) | Período estimativo de la licitación: de octubre 2009. a enero 2010. |
| 62 | Casa de la Cultura en Argentina (en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores) | En Fase de Diseño Arquitectónico que termina aproximadamente en septiembre 2009 |
| 63 | Red de estadios (Arica, Copiapó, Ovalle, Quillota, Curicó, Talca, CAR Valdivia, Puerto Montt, Punta Arenas) | Nuevos Estadios en Ejecución Termino de Obras Primer Trimestre 2010 |

