



INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR

Glosa N°06

La Dirección General de Obras Públicas deberá informar de manera mensual a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Obras Públicas del Senado y a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, por medios electrónicos y en formato procesable, sobre la ejecución de los recursos contenidos en este Programa y aquellos transferidos a todos los servicios del Ministerio de Obras Públicas y otros servicios públicos y/o privados, cualquiera sea el subtítulo en que se ejecuten por parte de terceros. La información remitida deberá hacer mención expresa a los montos provenientes del Programa y traspasados desde el Subtítulo 33 a cualquier otro Subtítulo, así como también sobre la ejecución que se realice en cualquier Subtítulo, indicando de manera detallada los montos asignados a los órganos ejecutores de los recursos y las solicitudes de recursos que estos hayan realizado. Asimismo, deberá informar sobre las acciones o iniciativas que se hayan financiado con cargo a los recursos del Programa, identificando los montos asignados a cada uno de los proyectos, y código BIP, en caso que corresponda; todo lo anterior, desagregado por región, provincia y comuna.

Periodo	En Tabla N°1, detalle ejecución presupuestaria al cierre del mes de mayo del 2025.
Subtítulo 33.02	Información de iniciativas de inversión por región en Tabla N°2 y detallada en Tabla N°3.
Subtítulo 33.03	Información de convenios suscritos en Tabla N°4.

Artículo 14-16

Mensualmente la Dirección de Presupuestos deberá informar la nómina de proyectos de inversión presupuestados en los Subtítulos 29, 31 y 33 por Partida, y para ello desagregará la información por etapa de diseño, ejecución y fecha de entrega prevista.

Periodo	En Tabla N°1, detalle ejecución presupuestaria al cierre del mes de mayo del 2025.
Subtítulo 33.02	Información de iniciativas de inversión por región en Tabla N°2 y detallada en Tabla N°3.
Subtítulo 33.03	Información de convenios suscritos en Tabla N°4.

Tabla N°1: Ejecución presupuestaria del programa al cierre de mayo (moneda 2025, en miles de \$)

ST	Ítem	Asig	Denominación	Ley de Presupuesto	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada
21			Gasto en Personal	436.869	410.550	131.100
22			Bienes y Servicios de Consumo	22.004	21.782	3.289
29			Adquisición de Activos no Financieros	7.273	6.909	5.497
	06		Equipos Informáticos	7.273	6.909	5.497
33			Transferencias de Capital	396.345.636	379.937.302	161.402.759
	02		Al Gobierno Central	358.232.090	358.232.090	149.835.020
		202	A Dirección de Arquitectura	8.763.220	8.763.220	674.465
		203	A Dirección de Obras Hidráulicas	12.215.428	12.215.428	4.797.760
		204	A Dirección de Vialidad	252.320.165	252.320.165	116.743.780
		206	A Dirección de Obras Portuarias	11.036.752	11.036.752	3.449.770
		207	A Dirección de Aeropuertos	6.845.371	6.845.371	0
		212	A Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	67.051.154	67.051.154	24.169.246
	03		A Otras Entidades Públicas	38.113.546	36.207.869	11.567.738
34			Servicio de la Deuda	10	10	1.440
35			Saldo Final de Caja	10	10	0
TOTAL				396.794.786	394.879.220	161.544.084

- Modificación presupuestarias Decreto N°20 de 10/01/2025, reducción por un monto total de M\$1.915.566: ST 21 por un monto de M\$8.379, ST 22 por un monto de M\$1.146, ST 29 por un monto de M\$364 y ST 33.03.001 por un monto de M\$1.905.677.
- Por medio de Resolución Exenta DGOP N°105 de 04/02/2025, se transfirió y autorizo la distribución de recursos del Programa Infraestructura Buen Vivir correspondiente al ST 33.02 en las distintas direcciones MOP.
- Adicionalmente mediante Resolución Exenta DGOP N°189 de 21/02/2025, se actualizó las distribución de recursos del Programa Infraestructura Buen Vivir correspondiente al ST 33.02 en las distintas direcciones MOP.

Tabla N°2: Iniciativas de inversión por región subtítulo 33.02 (moneda 2025, en miles de \$)

Región	Monto Proyectado	Ejecución Presupuestaria Acumulada		
		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	88.048.855	34.541.581	1.222.126	35.763.707
La Araucanía	196.720.900	82.614.303	5.131.795	87.746.098
Los Lagos	22.021.900	10.590.302	134.176	10.724.478
Los Ríos	36.112.757	14.001.641	1.599.096	15.600.737
Total	342.904.412	141.747.827	8.087.193	149.835.020



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Tabla N°3: Detalle iniciativas de inversión subtítulo 33.02 (moneda 2025, en miles de \$)

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	30286872-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO	EJECUCIÓN	5.000	11-11-2022	100	-	-	-
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40038369-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO	EJECUCIÓN	1.850.000	21-03-2027	0	-	109	109
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40062296-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO	EJECUCIÓN	1.331.158	27-07-2025	59	556.309	79.249	635.558
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	40020364-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE	EJECUCIÓN	871.898	11-06-2025	98	795.806	75.980	871.786
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	40029298-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE	EJECUCIÓN	5.158	26-01-2022	100	-	-	-
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	40029483-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE	EJECUCIÓN	3.805	26-01-2022	100	-	-	-
Biobío	ARAUCO	CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS	40045968-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DEL BIOBÍO AÑO 2022 -2024	EJECUCIÓN	750.150	23-03-2025	97,03	750.150	-	750.150
Biobío	ARAUCO	CAÑETE, TIRUA	30123855-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO	EJECUCIÓN	208.400	31-12-2024	0	-	-	-
Biobío	ARAUCO	CONTULMO	40026201-0	Dirección de Obras Hidráulicas	DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO	EJECUCIÓN	56.454	10-01-2025	91	-	56.454	56.454
Biobío	ARAUCO	CURANILAHUE, LOS ALAMOS	40030384-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO)	DISEÑO	29.095	21-10-2024	72,65	-	-	-
Biobío	ARAUCO	LEBU	30366073-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACIÓN VIA DE NAVEGACION RIO LEBU	EJECUCIÓN	625.200	11-01-2025	100	566.952	-	566.952



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	ARAUCO	LEBU	40057474-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023)	EJECUCIÓN	962.350	01-09-2026	0	-	-	-
Biobío	ARAUCO	LEBU	40060056-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023)	EJECUCIÓN	2.898.000	20-05-2027	0	-	-	-
Biobío	ARAUCO	LOS ALAMOS	40031108-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS	EJECUCIÓN	1.718.691	22-10-2026	6	580.512	-	580.512
Biobío	ARAUCO	TIRUA	30395625-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS	EJECUCIÓN	69.520	01-11-2027	0	-	109	109
Biobío	ARAUCO	TIRUA	40047075-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSTRUCCIÓN FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA	EJECUCIÓN	3.000.000	01-01-2026	11	894.416	-	894.416
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CURANILAHUE, NACIMIENTO	30077015-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS	EJECUCIÓN	9.008.974	07-12-2025	55,86	3.835.287	176.396	4.011.684
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BÍO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE	30370479-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGIÓN DEL BIO BÍO	EJECUCIÓN	505.128	24-07-2025	0	505.000	-	505.000
Biobío	BIO BÍO	ALTO BIO BÍO	20183209-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES	EJECUCIÓN	55.924	31-12-2025	0	-	-	-
Biobío	BIO BÍO	LOS ANGELES	40027042-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL	EJECUCIÓN	751.881	31-05-2026	0	-	3.588	3.588
Biobío	BIO BÍO	QUILLECO	40045238-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO	DISEÑO	142.936	08-06-2025	76,5	-	65.871	65.871



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIO BÍO	30445322-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BÍO	EJECUCIÓN	6.834.638	18-06-2025	26	913.656	123.756	1.037.413
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIO BÍO	40025855-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE CHICHINTAHUE, ALTO BIOBÍO	EJECUCIÓN	10.000	02-12-2024	100	10.000	-	10.000
Biobío	BIOBÍO	ANTUCO	30290173-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO	DISEÑO	85.134	10-09-2022	95	-	31.325	31.325
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	30145872-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES	EJECUCIÓN	30.000	12-01-2023	100	-	2.398	2.398
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN	40027103-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIOBÍO 2020(PLAN DE RECUPERACION)	EJECUCIÓN	3.794.697	13-12-2024	98,24	1.571.454	-	1.571.454
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN, NEGRETE	30259523-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BÍO	EJECUCIÓN	694.874	08-08-2024	30,16	-	-	-
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN, QUILACO	20090722-1	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO	EJECUCIÓN	1.876.873	06-12-2025	51,18	1.124.725	127.894	1.252.619
Biobío	BIOBÍO	NACIMIENTO	40030393-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO	DISEÑO	72.335	05-04-2024	85,92	-	28.355	28.355
Biobío	BIOBÍO	NEGRETE	40042150-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SONDajes SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	EJECUCIÓN	4.873	03-05-2023	100	4.512	-	4.512
Biobío	BIOBÍO	TUCAPEL	40004534-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL	EJECUCIÓN	5.000	03-04-2022	99,95	-	-	-
Biobío	ARAUCO, BIO BÍO	CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN,	40002712-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DEL BIO BÍO (2019-2024)	EJECUCIÓN	487.757	24-11-2024	99,77	315.840	-	315.840



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL										
Biobío	ARAUCO, BIO BÍO	CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN	40057215-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VIII REGIÓN AÑO 2023 -2025	EJECUCIÓN	2.454.879	24-09-2026	23,3	1.135.738	97.898	1.233.636



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL										
Biobío	ARAUCO, BIO BÍO	CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL	40057218-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS INDÍGENAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2023-2025	EJECUCIÓN	1.997.609	27-07-2026	29,89	1.001.670	109.574	1.111.244
Biobío	ARAUCO, BIO BÍO	CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA	40011105-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA REGIÓN DEL BIOBÍO 2020	EJECUCIÓN	635.848	17-08-2025	49,61	635.848	-	635.848



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	ARAUCO, BIO BÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO	40029493-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VIII REGIÓN AÑO 2020 -2022	EJECUCIÓN	39.285	01-07-2024	100	16.264	-	16.264
Biobío	ARAUCO, BIO BÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO	40030425-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGIÓN DEL BIOBÍO AÑOS 2022-2024	EJECUCIÓN	7.000	30-03-2024	99,96	-	-	-
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027106-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIOBÍO 2020(PLAN DE RECUPERACION)	EJECUCIÓN	527.880	31-05-2025	100	-	-	-
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027842-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BÍO 2020	EJECUCIÓN	202.923	04-02-2023	100	-	-	-
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40031617-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA REGIÓN DEL BIOBÍO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN)	EJECUCIÓN	907.380	15-07-2025	71,21	728.641	-	728.641
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40035396-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIOBÍO AÑOS 2021-2023	EJECUCIÓN	3.915.265	10-06-2025	100	3.387.158	-	3.387.158
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40038494-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DEL BIOBÍO 2023-2025	EJECUCIÓN	3.997.282	26-01-2026	58,76	1.556.292	103.909	1.660.201
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40043729-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIOBÍO 2023-2024	EJECUCIÓN	465.309	31-01-2024	100	437.277	-	437.277
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046657-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBÍO 2023-2024	EJECUCIÓN	4.188.461	18-12-2025	100	2.846.120	-	2.846.120
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046658-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBÍO 2023-2025	EJECUCIÓN	605.461	25-07-2025	99,82	-	-	-



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046662-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBÍO 2023-2025	EJECUCIÓN	1.024.541	25-07-2025	100	573.781	234.595	808.375
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046663-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025	EJECUCIÓN	172.413	25-07-2025	100	923	61.792	62.715
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046675-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025	EJECUCIÓN	649.524	01-11-2025	98,81	534.048	31.457	565.505
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40047690-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGIÓN DEL BIOBÍO AÑO 2023-2024	EJECUCIÓN	8.000	04-12-2023	100	-	-	-
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40047694-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE BIOBÍO	EJECUCIÓN	7.000	18-01-2024	100	-	-	-
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40049865-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025	EJECUCIÓN	7.180.233	01-05-2026	84,9	3.314.983	-	3.314.983
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40049911-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025	EJECUCIÓN	20.316.659	14-02-2026	80,84	5.759.634	-	5.759.634
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40035371-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN	EJECUCIÓN	76.397	18-10-2027	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060031-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR ÑANCUL VILLARRICA	EJECUCIÓN	16.021	11-01-2028	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060088-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COMUY PITRUFQUEN	EJECUCIÓN	297.438	22-12-2026	0	-	-	-



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060090-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PUTUE VILLARRICA	EJECUCIÓN	255.497	20-03-2027	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060094-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RADAL FREIRE	EJECUCIÓN	1.271.239	18-09-2026	15,1	409.241	-	409.241
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060097-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	253.102	22-12-2026	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060098-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN	EJECUCIÓN	1.322.925	18-09-2026	41,86	864.852	-	864.852
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060101-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	1.173.418	14-10-2026	41,37	602.781	-	602.781
La Araucanía	CAUTÍN	CAUTÍN	40060085-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR RAPAHUE, CHOL CHOL	EJECUCIÓN	104.292	30-05-2026	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	CUNCO	40060092-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO	EJECUCIÓN	125.865	01-06-2027	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40060096-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA	EJECUCIÓN	338.741	20-05-2027	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40060083-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA	EJECUCIÓN	333.305	20-05-2027	0	-	30.521	30.521



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30181672-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE	EJECUCIÓN	413.633	19-06-2019	95,21	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30400279-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE	DISEÑO	505.234	29-12-2025	75,79	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30482320-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE	EJECUCIÓN	1.829.749	30-05-2025	72	512.725	-	512.725
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40035272-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE	EJECUCIÓN	178.500	30-06-2026	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40060619-0	Dirección de Arquitectura	CONSTRUCCIÓN PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE	EJECUCIÓN	609.211	09-10-2025	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, NUEVA IMPERIAL	40018637-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO	EJECUCIÓN	4.000	31-12-2025	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	CUNCO	40016546-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO	EJECUCIÓN	8.000	31-12-2025	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	30082374-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE	EJECUCIÓN	2.401.361	13-07-2026	45,24	969.430	96.471	1.065.902
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40019598-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE	EJECUCIÓN	1.070.792	31-10-2026	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40025844-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE	EJECUCIÓN	526.429	06-03-2025	89,4	270.000	100.329	370.329
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE, PADRE LAS CASAS	40037803-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICAHUE, PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	1.757.253	31-08-2025	82,64	887.951	-	887.951
La Araucanía	CAUTÍN	GALVARINO	30483452-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR GALVARINO DIVERSAS RUTAS	PRE FACTIBILIDAD	137.098	27-05-2025	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	GALVARINO	40017277-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12	EJECUCIÓN	102.000	31-12-2024	0	-	-	-



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etap MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	INTERCOMUNAL	40023375-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	49.248	03-10-2024	94,86	-	4.934	4.934
La Araucanía	CAUTÍN	INTERCOMUNAL	40056892-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTÍN 1 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	8.463.692	09-02-2026	38,37	3.198.333	130.483	3.328.817
La Araucanía	CAUTÍN	INTERCOMUNAL	40056901-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTÍN 2 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	20.210.087	01-03-2027	95,37	14.270.928	-	14.270.928
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	30076636-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO	DISEÑO	1	-	-	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	30130132-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO	EJECUCIÓN	1.259.050	28-02-2026	41,56	503.723	68.681	572.404
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	40038913-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACION LAUTARO	PRE FACTIBILIDAD	200.415	11-03-2025	0	-	143.008	143.008
La Araucanía	CAUTÍN	LONCOCHE	30101997-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE	EJECUCIÓN	2.148.917	23-01-2024	60,93	523.768	112.226	635.994
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40026698-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACIÓN HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL	EJECUCIÓN	1.323.381	04-08-2024	90,96	756.203	83.474	839.677
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40026906-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL	EJECUCIÓN	25.000	31-12-2024	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40027158-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL	FACTIBILIDAD	434.396	20-12-2024	93	-	215.127	215.127
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	30388735-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS	DISEÑO	289.243	16-07-2024	100	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40020021-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	2.000	31-12-2024	0	-	-	-



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40035350-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	1.402.303	18-02-2026	44,55	577.132	60.851	637.982
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40056289-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA APR PAILLANAO PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	1	24-03-2028	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	PITRUFQUEN	30098257-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY	DISEÑO	-	-	-	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	PUCÓN, VILLARRICA	30483236-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA	DISEÑO	107.540	30-03-2025	85,49	-	30.750	30.750
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40026294-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA	EJECUCIÓN	20.170	02-02-2023	99,81	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40047072-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACIÓN EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ, PROVINCIA DE CAUTÍN	EJECUCIÓN	600.000	01-04-2026	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	20188580-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO	EJECUCIÓN	3.808.417	26-08-2025	75,48	1.534.666	192.300	1.726.966
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30034469-0	Dirección de Obras Hidráulicas	MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTÍN, TCO.	DISEÑO	107.318	27-06-2023	98,82	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30063942-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO	EJECUCIÓN	4.168.541	31-03-2026	14,89	1.364.268	101.913	1.466.181
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30094237-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO	EJECUCIÓN	886	12-02-2021	100	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	40047517-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025	EJECUCIÓN	545.349	09-02-2025	100	510.313	-	510.313
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO, VILCUN	20187901-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN	DISEÑO	-	-	-	-	-	-



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etap MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	TEODORO SCHMIDT	20153304-2	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTAS S-46, S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN	EJECUCIÓN	14.000	31-12-2025	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTEN	30276122-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE	EJECUCIÓN	1.172.855	15-08-2024	100	1.132.000	-	1.132.000
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTEN	30486050-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO DESEMBOLCADURA AL MAR RIO QUEULE	DISEÑO	10	01-12-2027	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40025997-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP	EJECUCIÓN	5.473	01-06-2022	100	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40039403-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN	EJECUCIÓN	517.409	24-08-2025	52,99	173.984	52.073	226.057
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40049397-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN	EJECUCIÓN	4.202.535	27-01-2026	48,47	1.596.232	142.443	1.738.675
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	30231672-0	Dirección de Vialidad	AMPLIACIÓN RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA	EJECUCIÓN	7.219.555	15-09-2025	30	3.297.434	160.777	3.458.211
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	30460172-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY	DISEÑO	-	-	-	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	30466033-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA	DISEÑO	-	-	-	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40006345-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA	EJECUCIÓN	1.057.981	03-07-2024	95,76	848.574	60.326	908.900
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40051415-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	HABILITACIÓN DE SONDAGE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA	EJECUCIÓN	619.334	29-09-2025	75,19	474.685	-	474.685
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO	40020285-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021	EJECUCIÓN	2.929.953	01-11-2023	93,19	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CARAHUE, PUCÓN, SAAVEDRA, TOLTEN, VILLARRICA, LUMACO, PUREN	40011984-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACIÓN GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	1.130.682	19-08-2025	14	79.478	-	79.478



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, LONQUIMAY	40011167-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020	EJECUCIÓN	737.139	13-05-2025	100	-	335.232	335.232
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	INTERCOMUNAL	40056895-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS CAUTÍN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	6.695.856	27-02-2025	100	2.670.083	156.735	2.826.818
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA	30002745-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	FACTIBILIDAD	612.023	04-12-2024	90	-	136.635	136.635
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	MELIPEUCO, LONQUIMAY	30461075-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA	EJECUCIÓN	648.020	10-05-2023	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY	40030672-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2022-2025	EJECUCIÓN	1.591.152	07-01-2025	94,33	368.751	86.603	455.354
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY	40030677-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2022-2026	EJECUCIÓN	15.978.265	30-10-2027	58,66	4.784.548	774.467	5.559.015
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE,	40031194-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1	DISEÑO	163.467	20-04-2024	76,13	-	-	-



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY										
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCÓN, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUÉN, VICTORIA	30481243-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020)	EJECUCIÓN	5.000	31-12-2024	0	-	-	-
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE	40002696-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020	EJECUCIÓN	2.212.112	26-03-2025	99,96	2.019.679	-	2.019.679



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCÓN, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUÉN, VICTORIA										
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCÓN, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO,	40038513-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2023-2027	EJECUCIÓN	15.781.123	17-09-2028	46,95	8.433.211	396.489	8.829.700



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		PUREN, RENAICO, TRAIGUÉN, VICTORIA										
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCÓN, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTÍN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUÉN, VICTORIA	40002704-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	DISEÑO	-	-	-	-	-	-
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	30370477-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	69.188	17-02-2019	82,53	-	-	-
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	30371076-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020	EJECUCIÓN	24.458	13-09-2021	98,37	-	-	-
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	30481272-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)	EJECUCIÓN	147.269	23-07-2025	98,99	-	-	-
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	30482066-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021	EJECUCIÓN	101.575	07-02-2023	97,32	-	-	-
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40002724-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021	EJECUCIÓN	1.658	09-02-2023	97,79	-	-	-
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027817-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020-2022	EJECUCIÓN	1.006.160	11-12-2021	99,31	-	-	-
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027818-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION	EJECUCIÓN	377.826	03-05-2025	99,61	-	-	-



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027952-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	EJECUCIÓN	5.557.734	14-02-2025	100	214.240	554.041	768.281
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027996-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION	EJECUCIÓN	2.382.991	18-01-2022	91,94	-	-	-
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40029496-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022	EJECUCIÓN	213.258	21-06-2023	100	-	-	-
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40035399-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	EJECUCIÓN	818.251	24-01-2023	100	808.587	-	808.587
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40037945-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	116.768	12-12-2024	98,62	-	45.575	45.575
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40038515-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2023-2025	EJECUCIÓN	5.670.315	16-04-2026	72,24	1.958.859	187.663	2.146.522
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40039749-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL ARAUCANÍA 2022-2023	EJECUCIÓN	8.353	14-12-2023	99,15	-	-	-
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046641-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023	EJECUCIÓN	8.348.889	25-11-2024	99,97	6.774.583	-	6.774.583
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046643-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023 - 2025	EJECUCIÓN	1.454.714	02-02-2025	100	16.265	41.225	57.490
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046649-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTÍN 2023 - 2025	EJECUCIÓN	7.657.899	06-05-2025	91,02	5.108.697	-	5.108.697
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046654-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE CAUTÍN 2023 - 2025	EJECUCIÓN	1.777.598	01-01-1900	100	1.093.435	-	1.093.435
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40052889-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO	EJECUCIÓN	3.698.862	01-10-2026	0	2.337.076	149.250	2.486.325
La Araucanía	MALLECO	ANGOL	30464383-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018	DISEÑO	-	-	-	-	-	-



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	MALLECO	ANGOL	40030148-0	207 Dirección de Aeropuertos	NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	EJECUCIÓN	2.253.591	01-12-2025	0	-	-	-
La Araucanía	MALLECO	CURACAUTÍN	30080831-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO	EJECUCIÓN	-	31-12-2024	0	-	-	-
La Araucanía	MALLECO	CURACAUTÍN, VICTORIA	30132761-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTÍN	DISEÑO	6.000	01-06-2026	0	-	-	-
La Araucanía	MALLECO	INTERCOMUNAL	40056898-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	8.153.277	25-09-2025	59,27	5.305.575	116.905	5.422.480
La Araucanía	MALLECO	INTERCOMUNAL	40056899-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	4.979.058	25-11-2025	34,6	2.473.230	-	2.473.230
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	30463626-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	876.672	10-03-2026	43,65	346.354	54.781	401.135
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	30463675-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	516.435	10-02-2026	0	-	-	-
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40008481-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	1.246.858	26-05-2026	38,33	344.570	52.355	396.926
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40012482-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	100.310	19-04-2024	0	-	11.580	11.580
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40034871-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	978.000	18-08-2026	54,21	724.390	86.508	810.898
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40047069-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACIÓN EMBARCADERO VILLA ICALMA, PROVINCIA DE MALLECO	EJECUCIÓN	141.613	31-12-2024	100	113.536	-	113.536
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES	30460322-0	Dirección de Arquitectura	REPOSICIÓN ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO	EJECUCIÓN	6.792.202	25-06-2026	2,38	674.465	-	674.465
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES	40032580-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES	EJECUCIÓN	344.042	20-06-2027	0	-	-	-
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES, TRAIQUÉN	30107157-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIQUÉN	EJECUCIÓN	4.950.744	31-12-2025	0	-	42.833	42.833



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	MALLECO	LUMACO	30099413-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO	DISEÑO	190.047	28-08-2025	68,4	-	50.090	50.090
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	30136983-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA	EJECUCIÓN	1.163.485	05-10-2025	77,36	685.468	66.139	751.607
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	40020186-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA	EJECUCIÓN	1.023.401	21-02-2027	0	-	-	-
Los Lagos	CHILOE	ANCUD	40033646-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD	EJECUCIÓN	1.891.777	08-12-2025	33,39	603.441	51.238	654.679
Los Lagos	CHILOE	DALCAHUE	40033603-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE	EJECUCIÓN	652	15-09-2024	100	-	-	-
Los Lagos	CHILOE	PUQUELDON	40029776-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON	EJECUCIÓN	5.958	01-02-2025	100	-	-	-
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027928-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	PRE FACTIBILIDAD	484.508	12-11-2024	100	-	62.715	62.715
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40035408-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023	EJECUCIÓN	1.922.728	01-06-2024	99,61	715.591	-	715.591
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40038505-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS INDÍGENAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2025	EJECUCIÓN	494.000	20-06-2027	0	-	-	-
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40040152-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2024	EJECUCIÓN	286.626	04-05-2024	85,3	170.623	-	170.623
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40043732-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2024	EJECUCIÓN	3.918.488	22-04-2025	100	2.200.353	-	2.200.353
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40049874-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2026	EJECUCIÓN	4.460.874	20-05-2025	96,63	3.185.272	-	3.185.272



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etap MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40058582-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS-LAFQUENMAPU-REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2025	EJECUCIÓN	4.166.173	10-12-2025	75	2.726.774	-	2.726.774
Los Lagos	LLANQUIHUE	FRESIA	40025344-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	EJECUCIÓN	1.255.000	30-07-2025	70,28	706.901	-	706.901
Los Lagos	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	40038436-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS	EJECUCIÓN	2.818	15-12-2024	100	-	-	-
Los Lagos	LLANQUIHUE	MAULLIN	40019118-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN	EJECUCIÓN	105.316	20-04-2024	99	-	-	-
Los Lagos	OSORNO	OSORNO	40033639-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO	EJECUCIÓN	601.060	16-12-2024	93,43	281.349	20.222	301.571
Los Lagos	OSORNO	PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA	40066279-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 ¿ 2026	EJECUCIÓN	200.000	25-07-2026	0	-	-	-
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40017327-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	EJECUCIÓN	41.689	04-12-2024	97,85	-	-	-
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40060209-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13)	EJECUCIÓN	2.180.000	01-02-2027	0	-	-	-
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40062905-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA NORTE (ASOCIACION DE MUJERES)	EJECUCIÓN	1	01-03-2027	0	-	-	-
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40065149-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESOS A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA, SECTOR NORTE (GRUPO 13	DISEÑO	1	-	-	-	-	-



Partida12

Capítulo02

Programa14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	EtapamIDESO	MontoProgramado	Fecha TérminoProyectada	Avance FísicoProyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Los Lagos	OSORNO	SAN PABLO	40036769-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	EJECUCIÓN	4.231	02-09-2024	100	-	-	-
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027926-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGIÓN DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	PRE FACTIBILIDAD	865.663	27-04-2025	95	-	191.427	191.427
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40035385-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023	EJECUCIÓN	426.173	26-03-2025	96,34	279.253	-	279.253
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40035388-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023	EJECUCIÓN	139.053	07-02-2025	68,83	-	-	-
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40040161-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS REGIÓN DE LOS RIOS 2023-2024	EJECUCIÓN	8.384.965	30-04-2025	100	3.176.765	37.679	3.214.444
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40043731-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2023-2024	EJECUCIÓN	463.009	06-07-2024	100	285.830	-	285.830
Los Ríos	RANCO	FUTRONO	40046526-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO	EJECUCIÓN	384.404	05-08-2025	81,17	63.295	6.024	69.319
Los Ríos	RANCO	FUTRONO	40049008-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO	EJECUCIÓN	872.131	01-07-2025	76,02	401.969	37.756	439.725
Los Ríos	RANCO	LA UNION	40029728-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN	EJECUCIÓN	97.800	29-12-2024	100	97.799	-	97.799
Los Ríos	RANCO	LA UNION	40048250-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION	EJECUCIÓN	367.035	07-05-2025	100	330.657	31.105	361.761
Los Ríos	RANCO	LA UNION	40049805-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUÉN, LA UNION	EJECUCIÓN	844.372	10-05-2025	93,22	660.214	62.079	722.293
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40037193-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO	EJECUCIÓN	303.716	06-09-2025	87,59	110.041	12.003	122.044
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40049790-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO	EJECUCIÓN	1.865.303	29-11-2025	3,6	343.961	57.405	401.366
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40051838-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO	EJECUCIÓN	2.446.105	04-05-2026	18,27	581.488	60.069	641.557



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40052620-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCIÓN	2.035.439	12-08-2025	31,6	577.606	56.084	633.691
Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	40039315-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS	EJECUCIÓN	463.218	10-06-2025	90,34	336.088	44.495	380.583
Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	40039344-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS	EJECUCIÓN	150	31-10-2024	100	138	-	138
Los Ríos	VALDIVIA	CORRAL	40060259-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SSR HUAPE COMUNA DE CORRAL	EJECUCIÓN	349.166	03-07-2025	41	-	326.921	326.921
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40046082-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO	EJECUCIÓN	686.555	07-06-2025	77,56	304.833	29.135	333.968
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40046479-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO	EJECUCIÓN	1.409	17-12-2024	99,93	1.242	167	1.409
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40049780-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR CATRICO, LANCO	EJECUCIÓN	387.220	15-07-2025	95,62	262.174	24.671	286.845
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40055025-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO	EJECUCIÓN	1.239.624	19-11-2025	80	579.101	66.152	645.253
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40049773-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	1.325.031	17-10-2025	81,17	860.349	38.660	899.009
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40052374-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	1.117.504	11-12-2025	63,43	427.506	43.907	471.413
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40054050-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	1.726.486	23-10-2025	56,9	691.169	75.435	766.603
Los Ríos	VALDIVIA	MAFIL	40043789-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL	EJECUCIÓN	1.293	12-11-2024	100	1.293	-	1.293
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40033597-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA	EJECUCIÓN	701.366	31-03-2025	100	640.395	59.438	699.832
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40036418-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	EJECUCIÓN	670.074	13-09-2023	64,77	2.187	317	2.504
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40049005-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA	EJECUCIÓN	1.274.411	06-07-2025	70,59	721.831	67.633	789.464



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

								Al Cierre de Mayo		Ejecución Presupuestaria Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Nombre Proyecto	Servicio	Etapas MIDESO	Monto Programado	Fecha Término Proyectada	Avance Físico Proyectado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40052444-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA	EJECUCIÓN	1.925.346	10-05-2026	8,8	147.543	-	147.543
Los Ríos	VALDIVIA	PAILLACO	40050504-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO	EJECUCIÓN	395.966	16-05-2025	94	301.942	28.283	330.225
Los Ríos	VALDIVIA	PANGUIPULLI	30458146-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI	EJECUCIÓN	1.688.260	19-05-2025	98,6	1.282.663	-	1.282.663
Los Ríos	VALDIVIA	PANGUIPULLI	40048239-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI	EJECUCIÓN	2.171.226	20-05-2025	62,3	532.307	49.230	581.537
Los Ríos	VALDIVIA	VALDIVIA	40060270-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SSR TRES ESPINOS COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCIÓN	493.284	03-07-2025	41	-	193.024	193.024



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Tabla N°4: Iniciativas de inversión subtítulo 33.03 (moneda 2025, en miles de \$)

Tipo de Proyecto	Etapas	Fecha Entrega Prevista	Región	Cartera	Receptor	BIP	Nombre Iniciativa	Monto Convenio	2024	2025
Inversión	Modificación	01-06-2026	Biobío	Edificación Pública	Municipalidad de Lebu	30130674-0	Reposición Escuela Armando Arancibia Olivos, Isla Mocha-Lebu	5.174.976	-	50.000
Inversión	Ejecución	01-06-2027	La Araucanía	Sitios de Significación Cultural	Municipalidad de Lumaco	40059525-0 40059629-0 40059625-0	Conservación Sitios de Significación Cultural y Social / Reposición Centro comunitario, sector RELUN, BAJO PELLAHUEN y LOLENCO_LUMACO	981.692	500.942	480.750
Inversión	Ejecución	01-03-2028	La Araucanía	Mejoramiento Av. Caupolicán	Municipalidad de Temuco	40032128-0	Mejoramiento Av. Caupolicán entre León Gallo y Manuel Rodríguez, Temuco	36.719.789	-	7.131.072
Inversión	Modificación	01-06-2026	La Araucanía	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Municipalidad de Padre Las Casas	40055530-0	Convenio Piloto Conservación de Caminos Indígenas	1.671.069	-	835.534
Inversión	Modificación	01-06-2026	La Araucanía	Edificación Pública	Municipalidad de Nueva Imperial	30105632-0	Biblioteca Municipal de Nueva Imperial	3.246.503	-	10.000
Inversión	Diseño	01-06-2028	La Araucanía Biobío	Sitios de Significación Cultural	Municipalidad	-	Implementación de Prototipos de Sitios de Significación Cultural en 4 localidades	4.578.700	-	44.700
Diseño	Ejecución	01-07-2027	Biobío	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad del Biobío	-	Elaboración de cartera de 23 proyectos de conservación Biobío	1.058.281	-	836.332
Diseño	Ejecución	01-06-2026	La Araucanía	Diseños con fuente probada para 98 postas y 32 escuelas	U. de Chile (IDIEM)	-	Convenio para estudios de PRE FACTIBILIDAD, factibilidad y diseños de soluciones de agua potable en 98 postas y 32 escuelas rurales de La Araucanía	7.782.400	2.292.400	4.800.000
Diseño	Ejecución	01-07-2027	La Araucanía	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad de Santiago de Chile (USACH)	-	Convenio para desarrollar estudios de PRE FACTIBILIDAD, factibilidad, diseño y conservación para 20 Servicios Sanitarios Rurales de la Región de la Araucanía.	6.613.337	-	3.968.002
Diseño	Adjudicación	01-07-2026	La Araucanía	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad de la Frontera (UFRO)	-	elaboración de una cartera de proyectos de conservación de Servicios Sanitarios Rurales- de la Región de La Araucanía	590.000	-	590.000
Diseño	Ejecución	01-06-2026	Los Lagos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Universidad de Los Lagos	-	Elaboración de carteras Vialidad de 11 iniciativas Los Lagos	1.148.577	-	804.004
Diseño	Ejecución	01-05-2026	Los Lagos	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad Tecnológica Metropolitana	-	Elaboración de carteras elegibles de 14	1.194.370		836.059



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Tipo de Proyecto	Etapas	Fecha Entrega Prevista	Región	Cartera	Receptor	BIP	Nombre Iniciativa	Monto Convenio	2024	2025
							iniciativas SSR Los Lagos			
Diseño	Ejecución	01-07-2026	Los Ríos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Universidad de Magallanes	-	Elaboración de carteras de 17 iniciativas diseños de ingeniería Vialidad Los Ríos	691.140	-	483.798
Diseño	Ejecución	01-06-2026	Los Ríos La Araucanía	Servicios Sanitarios Rurales/ Caminos en comunidades indígenas y Rurales	Universidad de Talca	-	Elaboración de carteras elegibles 15 iniciativas SSR Los Ríos / Elaboración de una cartera de proyectos de conservación global de caminos en comunidades indígenas de la Región de La Araucanía	1.300.000	-	854.087
Diseño	Por Concursar	01-07-2026	Biobío	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Elaboración de Cartera de caminos en comunidades indígenas de las Provincias de Arauco y Biobío	360.000	-	72.000
Diseño	Por Concursar	01-06-2027	La Araucanía	Infraestructura habilitante para compras 20b CONADI	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Habitabilidad Compras 20b - Elaboración de Cartera de Soluciones de Aguas Comunitarias en predios de comunidades indígenas	7.200.000	-	1.440.000
Diseño	Por Concursar	02-06-2027	La Araucanía	Infraestructura habilitante para compras 20b CONADI	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Habitabilidad Compras 20b - Elaboración de cartera de caminos al interior y de acceso a predios de comunidades indígenas.	600.300	-	120.000
Diseño	Por Concursar	03-06-2027	La Araucanía	Infraestructura Estructurante	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Elaborar cartera de caminos básicos por conservación para fortalecer la conectividad provista por la Red Vial en territorios de alta presencia indígena.	640.000	-	128.000
Inversión	Por Licitar	31-12-2025	BiobíoLos Lagos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Dirección de Vialidad (0204)	40060438-0 40065149-0 40062905-0	Financiamiento de 3 BIP que abordan nuevos contratos CCI en Arauco (2) y Osorno (3)	2.640.454	-	2.640.454
Diseño	Por Licitar	31-12-2025	La Araucanía		Dirección de Arquitectura (0202)	40051205-0	Mejoramiento feria libre, comuna de Traiguén	93.421	21.473	71.948
Inversión	Por Licitar	31-12-2025	La Araucanía Biobío Los Lagos Los Ríos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Conservación Administración Directa DV (0234)	ST 29	Capacidades Inspectorías para Administración Directa Dirección de Vialidad provincias de Arauco-Malleco y, refuerzo Provincias de Osorno y Valdivia	4.366.930	-	4.366.930



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Tipo de Proyecto	Etapas	Fecha Entrega Prevista	Región	Cartera	Receptor	BIP	Nombre Iniciativa	Monto Convenio	2024	2025
							para atender red de 572km de caminos en comunidades indígenas			
Inversión	Ejecución	31-12-2025	La Araucanía Biobío Los Lagos Los Ríos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Dirección de Vialidad (0204)	40030677-0 40038515-0 40040161-0 40038456-0	Financiamiento modificaciones de contratos de la cartera coordinada PIBV sin financiamiento	2.895.074	-	2.895.074