

INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR

Glosa N°06

La Dirección General de Obras Públicas deberá informar de manera mensual a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Obras Públicas del Senado y a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, por medios electrónicos y en formato procesable, sobre la ejecución de los recursos contenidos en este Programa y aquellos transferidos a todos los servicios del Ministerio de Obras Públicas y otros servicios públicos y/o privados, cualquiera sea el Subtítulo en que se ejecuten por parte de terceros. La información remitida deberá hacer mención expresa a los montos provenientes del Programa y traspasados desde el Subtítulo 33 a cualquier otro Subtítulo, así como también sobre la ejecución que se realice en cualquier Subtítulo, indicando de manera detallada los montos asignados a los órganos ejecutores de los recursos y las solicitudes de recursos que estos hayan realizado. Asimismo, deberá informar sobre las acciones o iniciativas que se hayan financiado con cargo a los recursos del Programa, identificando los montos asignados a cada uno de los proyectos, y código BIP, en caso que corresponda; todo lo anterior, desagregado por región, provincia y comuna.

Artículo 14-13

Además, trimestralmente, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia informará de las actividades desarrolladas en el marco del Plan Buen Vivir. En tanto, el Ministerio de Obras Públicas informará de las obras ejecutadas y su nivel de avance, con indicación de la cobertura de población, desagregadas por comuna.

Artículo 14-16

Mensualmente la Dirección de Presupuestos deberá informar la nómina de proyectos de inversión presupuestados en los Subtítulos 29, 31 y 33 por Partida, y para ello desagregará la información por etapa de diseño, ejecución y fecha de entrega prevista.

Periodo	En Tabla N°1, detalle ejecución presupuestaria al mes de septiembre del 2025.
Subtítulo 33.02	Información detallada de iniciativas de inversión se identifican en Tabla N°2 y agregada por región en Tabla N°3.
Subtítulo 33.03	Información de transferencias de capital en Tabla N°4.

Tabla N°1: Ejecución presupuestaria del programa a septiembre (moneda 2025, en miles de \$)

ST	Ítem	Asig	Denominación	Ley de Presupuesto	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada
21			Gasto en Personal	436.869	410.550	269.556
22			Bienes y Servicios de Consumo	22.004	21.782	6.422
29			Adquisición de Activos no Financieros	7.273	6.909	5.497
	06		Equipos Informáticos	7.273	6.909	5.497
33			Transferencias de Capital	396.345.636	394.439.959	265.593.648
	02		Al Gobierno Central	358.232.090	365.776.091	248.249.977
		202	A Dirección de Arquitectura	8.763.220	8.784.693	3.330.357
		203	A Dirección de Obras Hidráulicas	12.215.428	12.215.428	8.746.739
		204	A Dirección de Vialidad	252.320.165	257.855.693	181.797.532
		206	A Dirección de Obras Portuarias	11.036.752	11.036.752	8.364.854
		207	A Dirección de Aeropuertos	6.845.371	6.845.371	2.081.139
		212	A Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	67.051.154	67.051.154	43.929.355
		234	A Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad	0	1.987.000	0
	03		A Otras Entidades Públicas	38.113.546	28.663.868	17.684.022
34			Servicio de la Deuda	10	1.440	1.440
35			Saldo Final de Caja	10	10	0
Total				396.794.786	394.880.650	266.216.914

- Modificación presupuestaria Decreto N°20 de 10/01/2025, reducción por un monto total de M\$1.915.566:
  - ST 21 por un monto de M\$8.379
  - ST 22 por un monto de M\$1.146
  - ST 29 por un monto de M\$364
  - ST 33.03.001 por un monto de M\$1.905.677
- Mediante Resolución Exenta DGOP N°105 de 04/02/2025, se transfirió y autorizo la distribución de recursos del Programa Infraestructura Buen Vivir correspondiente al ST 33.02 en las distintas direcciones MOP.
- Posteriormente, mediante Resolución Exenta DGOP N°189 de 21/02/2025, se actualizó las distribución de recursos del Programa Infraestructura Buen Vivir correspondiente al ST 33.02 en las distintas direcciones MOP.
- Modificación presupuestaria Decreto N°716 de 24/06/2025:
  - ST 33.02.202 incremento por un monto de M\$21.473
  - ST 33.02.204 incremento por un monto de M\$5.535.528
  - ST 33.03.001 decremento por un monto de M\$5.557.001
- Luego, mediante Resolución Exenta DGOP N°804 de 23/07/2025, se actualizó las distribución de recursos del Programa Infraestructura Buen Vivir correspondiente al ST 33.02 en las distintas direcciones MOP.
- Modificación presupuestaria Decreto N°966 de 04/09/2025, por un monto total de M\$1.987.000:
  - ST 33.02.234 incremento por un monto de M\$1.987.000
  - ST 33.03.301 reducción por un monto de M\$1.987.000



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Tabla N°2: Detalle iniciativas de inversión subtítulo 33.02 (moneda 2025, en miles de \$)

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	30286872-0	Dirección de Vialidad	REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO	Diseño	-	0	-	-	0	0	5.000	0	0	0
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40036482-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO DESEMBOLCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO	Pre factibilidad	03-10-2025	63	Propuesta pública	AGUAS CONSULTORES S.P.A.	0	0	431.991	0	297.494	297.494
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40038369-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO	Ejecución	04-07-2027	9,1	Propuesta pública Trato directo	CYD INGENIERIA LTDA  EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA	0	0	1.857.000	941.930	59.579	1.001.510
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40062296-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO	Ejecución	23-08-2025	98	Propuesta pública	COZ Y CIA. S.A.  H R A INGENIERIA CIVIL SPA	0	0	1.330.319	1.099.412	133.395	1.232.807
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	30132335-0	Dirección de Arquitectura	REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE	Ejecución	18-05-2027	0	Propuesta pública	-	10	30	10.000	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	40020364-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE	Ejecución	11-06-2025	99	Propuesta pública Trato directo	EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA  ESSBIO S.A.	50	150	887.396	795.806	75.980	871.786
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	40029483-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE	Ejecución	26-01-2022	100	Propuesta pública	SAAR CONSTRUCCIONES LTDA.  ESSBIO S.A.	138	414	3.805	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	40029298-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE	Ejecución	26-01-2022	100	Propuesta pública	SAAR CONSTRUCCIONES LTDA.  ESSBIO S.A.	138	414	5.158	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS	40045968-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024	Ejecución	23-03-2025	100	Propuesta pública	ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA	7.178	21.534	966.413	922.198	50.526	972.725



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA						
Biobío	ARAUCO	CAÑETE, TIRUA	30123855-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO	Ejecución	31-12-2024	0	Trato directo	-	0	0	10.000	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CONTULMO	40026201-0	Dirección de Obras Hidráulicas	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO	Ejecución	10-01-2025	100	Propuesta pública	CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES	0	0	56.454	0	56.454	56.454
Biobío	ARAUCO	CURANILAHUE, LOS ALAMOS	40030384-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO)	Diseño	21-10-2024	85,17	Propuesta pública	CRISTIAN R. MICHELL VERGARA	0	0	29.095	0	13.151	13.151
Biobío	ARAUCO	LEBU	30366073-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU	Ejecución	11-01-2025	100	Propuesta pública	SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA	17	51	752.000	753.398	0	753.398
Biobío	ARAUCO	LEBU	40054792-0	Dirección de Aeropuertos	CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGIÓN DEL BIOBÍO	Ejecución	13-04-2025	100	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA.  PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA	7	21	273.064	240.051	2.030	242.081
Biobío	ARAUCO	LEBU	40057474-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023)	Ejecución	25-03-2027	0	Propuesta pública	BERSAL INGENIERIA S.A.  G Y O INGENIERIA LIMITADA	11	33	541.600	0	0	0
Biobío	ARAUCO	LEBU	40060056-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023)	Ejecución	24-08-2027	0	Propuesta pública	INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA.  R Y Q INGENIERIA S.A.	21	63	2.898.000	901.501	0	901.501
Biobío	ARAUCO	LOS ALAMOS	40031108-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS	Ejecución	23-10-2026	17	Propuesta pública	CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA.  R Y Q INGENIERIA S.A.	2	6	1.711.674	1.361.875	95.826	1.457.702



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	ARAUCO	TIRUA	30395625-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS	Ejecución	20-10-2027	0	Propuesta pública	R Y Q INGENIERIA S.A. TORO S.P.A	0	0	5.020	0	1.864	1.864
Biobío	ARAUCO	TIRUA	40047075-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA	Ejecución	06-02-2026	57	Propuesta pública	CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA	2	6	3.000.000	2.286.388	0	2.286.388
Biobío	ARAUCO	TIRÚA	40030667-0	Dirección de Aeropuertos	CONSERVACIÓN AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO	Ejecución	31-12-2025	100	Propuesta pública	FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A.  INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A	159	477	2.014.795	1.546.023	119.255	1.665.277
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CURANILAHUE, NACIMIENTO	30077015-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS	Ejecución	07-12-2025	81,77	Propuesta pública	LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.	210	630	6.884.490	6.189.118	326.214	6.515.332
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE	30370479-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIOBÍO	Ejecución	24-07-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ECOPSA SPA  INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA.	2.677	8.031	505.000	505.000	0	505.000
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	20183209-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO- LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES	Ejecución	26-01-2028	0	Propuesta pública  Trato directo	-	0	0	110.002	0	53.476	53.476
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	40027042-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL	Ejecución	01-01-2027	0	Propuesta pública	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA  SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.	1.147	3.441	749.881	0	9.822	9.822
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	40036741-0	Dirección de Aeropuertos	NORMALIZACIÓN AERÓDROMO MARÍA	Diseño	07-07-2026	0	Propuesta pública	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU	0	0	360.317	0	0	0



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
					DOLORES DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO					.S.A.AGENC.EN CHIL						
Biobío	BIOBÍO	QUILLECO	40045238-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO	Diseño	08-06-2025	100	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA.	0	0	142.936	0	145.773	145.773
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	30445322-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIOBÍO	Ejecución	11-03-2026	100	Propuesta pública	DEMOTRON S.A. JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA	174	522	6.832.577	1.854.813	197.427	2.052.240
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	40025855-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE CHICHINTAHUE, ALTO BIOBÍO	Ejecución	02-12-2024	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA	33	99	10.000	13.391	-3.391	10.000
Biobío	BIOBÍO	ANTUCO	30290173-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO	Diseño	10-09-2022	95	Propuesta pública	INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.	0	0	85.134	0	31.325	31.325
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	30145872-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES	Ejecución	31-12-2025	0	Trato directo	-	0	0	28.930	0	3.090	3.090
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN	40027103-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)	Ejecución	30-07-2025	98,23	Propuesta pública	APIA SPA INVERSIONES SAN MARTINO LTDA DEMOTRON S.A. SERV. MECANIZADOS	3.914	11.742	1.817.274	1.699.068	0	1.699.068
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN, NEGRETE	30259523-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIOBÍO	Ejecución	31-12-2025	30	Propuesta pública	SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA R Y Q INGENIERIA S.A.	255	765	619.999	600.000	0	600.000
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN, QUILACO	20090722-1	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO	Ejecución	06-12-2025	80,3	Propuesta pública	SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.	50	150	1.885.409	1.337.605	218.872	1.556.477



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	BIOBÍO	NACIMIENTO	40030393-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA Q350 , NACIMIENTO	Diseño	05-04-2024	100	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA.	0	0	69.497	0	72.838	72.838
Biobío	BIOBÍO	NEGRETE	40042150-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	Ejecución	03-05-2023	100	Propuesta pública	JUAN SALGADO E HIJO LTDA.	118	354	4.873	4.512	0	4.512
Biobío	BIOBÍO	TUCAPEL	40004534-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL	Ejecución	03-04-2022	100	Propuesta pública	INVERSIONES SAN MARTINO LTDA	22	66	5.000	0	0	0
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA,	40002712-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBÍO (2019-2024)	Ejecución	24-11-2024	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ECOPSA SPA  FLESAN S.A.  INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA  LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  MAB INGENIERIA DE VALOR SA CHILE  R Y Q INGENIERIA S.A.	31.585	94.755	486.204	464.680	4.209	468.889



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		TUCAPEL, YUMBEL														
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL	40057215-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025	Ejecución	24-09-2026	43,48	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA.  SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.	33.783	101.349	2.510.224	1.842.158	182.548	2.024.706
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA	40057218-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023- 2025	Ejecución	02-08-2026	51,7	Propuesta pública	INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA.  SOC. CONSTRUCTORA	3.786	11.358	1.665.001	2.060.684	-395.684	1.665.000



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL								ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA						
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA	40011105-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020	Ejecución	17-08-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA  CONSTRUCTORA ELENA SPA  MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN	1.628	4.884	631.475	648.992	-17.517	631.475
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO,	40029493-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022	Ejecución	01-07-2024	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ECOPSA SPA  CYD INGENIERIA LTDA.	8.685	26.055	39.285	16.264	0	16.264





Partida12

Capítulo02

Programa14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO								CYGSA CHILE S.A.  SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A.						
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO	40030425-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO AÑOS 2022-2024	Ejecución	01-06-2024	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ECOPSA SPA  INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA.	41	123	7.000	0	0	0
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027106-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)	Ejecución	01-08-2026	93,66	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ECOPSA SPA  LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  MAB INGENIERIA DE VALOR SA – CHILE  INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA.  CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA.  CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA  SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A.	1.125	3.375	430.543	18.961	42.977	61.939



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA						
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027842-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBÍO 2020	Terminado	04-02-2023	100	Propuesta pública	CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	3.789	11.367	202.923	0	0	0
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40031617-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN)	Ejecución	15-07-2025	100	Propuesta pública	PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA	1.809	5.427	901.715	904.307	-2.592	901.715
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035396-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023	Ejecución	02-10-2025	100	Propuesta pública	DEMOTRON S.A. IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION						
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035396-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023	Ejecución	02-10-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA CONSTRUCTORA ECOPSA SPA INVERSIONES SAN MARTINO LTDA	2.751	8.253	3.870.038	3.387.158	0	3.387.158
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038494-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025	Ejecución	26-01-2026	79,59	Propuesta pública	SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.						
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038494-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025	Ejecución	26-01-2026	79,59	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA. SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.	6.289	18.867	3.946.311	2.181.668	189.168	2.370.837
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40043729-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024	Ejecución	05-05-2025	99,19	Propuesta pública	R Y Q INGENIERIA S.A. SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A.	406	1.218	447.947	292.999	144.278	437.277



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA						
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046657-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024	Ejecución	18-12-2025	100	Propuesta pública	APIA SPA CONSTRUCTORA ECOPSA SPA	18.753	56.259	4.193.397	4.200.000	-6.603	4.193.397
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046658-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025	Ejecución	25-09-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ECOPSA SPA CYD INGENIERIA LTDA. SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.	626	1.878	607.792	414.692	98.058	512.749
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046662-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025	Ejecución	25-09-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA CONSTRUCTORA POO LTDA CYD INGENIERIA LTDA. ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN R Y Q INGENIERIA S.A. SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.	2.378	7.134	1.074.017	563.455	234.595	798.050
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046663-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025	Ejecución	25-09-2025	100	Propuesta pública	CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	1.162	3.486	173.214	923	117.871	118.794



Partida12

Capítulo02

Programa14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										CYD INGENIERIA LTDA.  SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.						
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046675-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025	Ejecución	01-11-2025	100	Propuesta pública	CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.  CYD INGENIERIA LTDA.  PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA	5.153	15.459	648.764	607.560	31.457	639.017
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40047690-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2023-2024	Ejecución	31-01-2024	100	Propuesta pública	GESTION VIAL LTDA.  INVERSIONES PETROHUE LTDA.	851	2.553	8.644	2.284	0	2.284
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40047694-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE BIOBIO	Ejecución	18-01-2024	100	Propuesta pública	APIA SPA	2.165	6.495	7.000	40	0	40
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40049865-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025	Ejecución	01-12-2026	100	Propuesta pública	APIA SPA  CONSTRUCTORA AYEMCO LTDA  CONSTRUCTORA ECOPSA SPA  CONSTRUCTORA ELENA SPA  CYD INGENIERIA LTDA.	9.864	29.592	6.229.000	6.572.008	-343.008	6.229.000
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40049911-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025	Ejecución	14-04-2026	60,78	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ECOPSA SPA  CYD INGENIERIA LTDA.	2.468	7.404	15.307.408	9.100.195	592.157	9.692.352



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										CORPORACION VIAL S.A.  SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A.  SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.  CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.  CONSTRUCTORA ECOFER SPA						
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40060438-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026	Ejecución	02-09-2026	0	Propuesta pública  Trato directo	CONSTRUCTORA ELENA SPA	0	0	1.019.200	0	621	621
La Araucanía	CAUTIN	CARAHUE	40032007-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE	Ejecución	21-11-2026	0	Propuesta pública	-	216	648	260.400	0	1.244	1.244
La Araucanía	CAUTIN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40035371-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN	Ejecución	15-11-2027	9,61	Propuesta pública	CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L  COZ Y CIA. S.A.	16	48	76.397	0	0	0
La Araucanía	CAUTIN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060031-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR ÑANCUL VILLARRICA	Ejecución	11-01-2028	0	Propuesta pública	R Y Q INGENIERIA S.A.	332	996	16.021	0	0	0



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTIN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060088-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR COMUY PITRUFQUEN	Ejecución	28-01-2027	8,49	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA.  INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA	199	597	185.321	0	0	0
La Araucanía	CAUTIN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060090-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA	Ejecución	29-07-2027	0	Propuesta pública	CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L - R Y Q INGENIERIA S.A.	441	1.323	279.753	0	0	0
La Araucanía	CAUTIN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060094-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR RADAL FREIRE	Ejecución	18-09-2026	38,57	Propuesta pública	INSTALACIONES SEGASA LIMITADA  R Y Q INGENIERIA S.A.	133	399	1.271.239	759.273	131.887	891.160
La Araucanía	CAUTIN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060097-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS	Ejecución	16-06-2027	0	Propuesta pública	-	383	1.149	253.102	0	0	0
La Araucanía	CAUTIN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060098-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN	Ejecución	18-09-2026	67,76	Propuesta pública	CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L  COZ Y CIA. S.A.	39	117	1.322.925	1.144.386	94.225	1.238.610
La Araucanía	CAUTIN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS	40060101-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS	Ejecución	14-10-2026	66,97	Propuesta pública	CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA	283	849	1.093.729	875.399	110.989	986.388



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES								TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE						
La Araucanía	CAUTIN	CAUTIN	40060085-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR RAPAHUE, CHOL CHOL	Ejecución	30-05-2026	0	Propuesta pública	-	124	372	104.292	0	0	0
La Araucanía	CAUTIN	CUNCO	40060092-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO	Ejecución	17-04-2028	0	Propuesta pública	-	125	375	125.865	0	0	0
La Araucanía	CAUTIN	CURARREHUE	40057708-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACION SSR CURARREHUE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	Ejecución	09-06-2025	100	Propuesta pública	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA	78	234	352.909	348.423	0	348.423
La Araucanía	CAUTIN	MELIPEUCO	40036492-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO MELIPEUCO	Ejecución	22-05-2027	0	Propuesta pública	ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO	57	171	72.860	0	0	0
La Araucanía	CAUTIN	PADRE LAS CASAS	40031094-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE	Ejecución	23-05-2027	23,06	Propuesta pública	CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L  TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE	273	819	655.000	549.880	55.908	605.788
La Araucanía	CAUTIN	PERQUENCO	40054401-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO	Ejecución	24-07-2026	0	Propuesta pública	-	110	330	124.747	0	0	0
La Araucanía	CAUTIN	SAAVEDRA	40060096-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA	Ejecución	20-05-2027	0	Propuesta pública	-	46	138	338.741	0	0	0
La Araucanía	CAUTIN	VILLARRICA	40060083-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA	Ejecución	20-05-2027	0	Propuesta pública	-	259	777	333.305	0	37.715	37.715
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30181672-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE	Ejecución	19-02-2022	95	-	-	1.762	5.286	413.633	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30400279-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE	Diseño	29-12-2025	76	Propuesta pública	LOUIS BERGER CHILE S.A	0	0	505.234	0	0	0



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30482320-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE	Ejecución	06-09-2025	91	Propuesta pública	CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA.	154	462	1.877.897	1.300.865	0	1.300.865
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40035272-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE	Ejecución	20-08-2026	0	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA. ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO	112	336	178.500	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40060619-0	Dirección de Arquitectura	CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE	Ejecución	09-10-2025	56,69	Propuesta pública	SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA ARRAYANES SPA	21	63	211.228	349.232	0	349.232
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, NUEVA IMPERIAL	40018637-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO	Ejecución	31-12-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA	728	2.184	2.000	8.164	0	8.164
La Araucanía	CAUTÍN	CUNCO	40016546-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO	Ejecución	31-12-2025	0	Trato directo	-	0	0	7.000	0	6.760	6.760
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	30082374-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE	Ejecución	09-08-2026	71,25	Propuesta pública	CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL CYD INGENIERIA LTDA.	99	297	2.675.538	1.688.221	195.138	1.883.359
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40019598-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE	Ejecución	30-04-2027	37,6	Propuesta pública	CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A	666	1.998	1.477.995	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40025844-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE	Ejecución	31-12-2025	99	Propuesta pública	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA.	268	804	490.000	270.000	185.684	455.684
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE, PADRE LAS CASAS	40037803-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS	Ejecución	28-12-2025	95,2	Propuesta pública	LUIS RUBILAR ALBORNOZ	806	2.418	1.733.875	887.951	0	887.951





Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	GALVARINO	30483452-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR GALVARINO DIVERSAS RUTAS	Pre factibilidad	27-05-2025	0	Propuesta pública	TRASA INGENIERIA LIMITADA	0	0	160.205	0	102.272	102.272
La Araucanía	CAUTÍN	GALVARINO	40017277-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12	Ejecución	31-12-2024	0	Trato directo	-	0	0	102.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	INTER COMUNAL	40023375-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	Ejecución	03-10-2024	95,5	Propuesta pública	MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA AGUAS ARAUCANIA S.A.	0	0	39.169	0	23.461	23.461
La Araucanía	CAUTÍN	INTER COMUNAL	40056892-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR	Ejecución	16-04-2027	79	Propuesta pública	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.  CYD INGENIERIA LTDA.  SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA.  SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA  TORO S.P.A	2.653	7.959	8.463.692	6.633.863	302.471	6.936.334
La Araucanía	CAUTÍN	INTER COMUNAL	40056901-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR	Ejecución	01-03-2027	100	Propuesta pública	APIA SPA  CONSTRUCTORA POO LTDA  CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.  INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA	5.874	17.622	20.391.220	17.634.804	0	17.634.804



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA  LRA CONSTRUCTORA SPA.  SAN BOSTON SPA - SIN REGISTRO						
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	30076636-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO	Diseño	04-09-2023	100	Propuesta pública	APIA SPA	7	21	1	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	30130132-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO	Ejecución	28-02-2026	67,19	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA.  SOCIED.CONSTRUC TORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA	63	189	1.266.269	872.178	115.447	987.625
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	40038913-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAUTARO	Pre factibilidad	11-03-2025	100	Propuesta pública	CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A.	0	0	210.020	0	177.243	177.243
La Araucanía	CAUTÍN	LONCOCHE	30101997-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE	Ejecución	15-09-2026	49,17	Propuesta pública	CONSTRUCTORA CPU LTDA  RFA INGENIEROS LTDA	36	108	2.178.917	1.324.736	225.592	1.550.328
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40026698-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL	Ejecución	31-07-2025	98,95	Propuesta pública	SOCIED.CONSTRUC TORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA  AGUAS ARAUCANIA S.A.	82	246	1.332.145	994.425	106.468	1.100.893
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40026906-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) - BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL	Ejecución	31-12-2025	100	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA	0	0	46.000	0	4.275	4.275
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40027158-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL	Factibilidad	31-03-2025	100	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA.  TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE	0	0	434.396	0	386.335	386.335



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	30388735-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS	Diseño	16-07-2024	100	Propuesta pública	INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.	0	0	290.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40020021-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS	Ejecución	31-12-2025	0	Trato directo	-	0	0	2.000	0	161	161
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40035350-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS	Ejecución	18-02-2026	77,97	Propuesta pública	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. R Y Q INGENIERIA S.A.	174	522	1.423.555	1.126.057	174.929	1.300.986
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40056289-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SISTEMA APR PAILLANAO PADRE LAS CASAS	Diseño	-	0	-	-	0	0	1	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	PUCON, VILLARRICA	30483236-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA	Diseño	12-08-2025	94	Propuesta pública	PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL	0	0	107.540	0	74.750	74.750
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40026294-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA	Ejecución	07-03-2023	100	Propuesta pública	APIA SPA BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA	370	1.110	20.170	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40047072-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACION EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ, PROVINCIA DE CAUTIN	Ejecución	21-04-2026	0	Propuesta pública	CONSTR ARS LTDA	46	138	400.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	20188580-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO	Ejecución	13-07-2027	93	Propuesta pública - Propuesta pública	ALEJANDRO PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA CONSTRUCTORA KYR SPA CYD INGENIERIA LTDA. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA	131	393	3.811.446	2.182.825	287.199	2.470.024



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30034469-0	Dirección de Obras Hidráulicas	MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO.	Diseño	27-06-2023	89	Propuesta pública	TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE	0	0	107.318	0	13.230	13.230
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30063942-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO	Ejecución	05-06-2026	51,3	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA. - LRA CONSTRUCTORA SPA.	0	0	4.168.541	3.219.364	317.991	3.537.355
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30094237-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO	Diseño	02-06-2022	100	Propuesta pública	SUCESION JUAN CATALDO MUNOZ AGUAS ARAUCANIA S.A.	185	555	886	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	40047517-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025	Ejecución	01-08-2026	100	Propuesta pública	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA  SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA.	432	1.296	492.682	492.682	17.631	510.313
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO, VILCUN	20187901-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN	Ejecución	08-11-2021	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA CON-PAX SPA	132	396	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TEODORO SCHMIDT	20153304-2	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN	-	-	0	-	-	0	0	10.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTEN	30276122-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE	Ejecución	31-12-2025	100	Propuesta pública	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA  CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA.  CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.	637	1.911	1.171.855	1.132.000	235	1.132.235
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTEN	30486050-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO DESEMBOLCADURA AL MAR RIO QUEULE	-	-	0	-	-	0	0	10	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40025997-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP	Ejecución	24-02-2023	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA KYR SPA	276	828	5.473	0	0	0



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										CONSTRUCTORA MAK SUR SPA						
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40039403-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN	Ejecución	24-08-2025	97,49	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA.  NICALSUR SPA	33	99	517.442	406.841	96.165	503.006
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40049397-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN	Ejecución	27-01-2026	67	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA.  LRA CONSTRUCTORA SPA.	232	696	4.083.165	2.637.707	227.759	2.865.466
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	30231672-0	Dirección de Vialidad	AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA	Ejecución	15-09-2025	100	Propuesta pública	CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA S-839 LIMITADA  CONSULTORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TEMPO S.A.  ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA	201	603	7.311.801	3.866.822	229.568	4.096.390
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	30466033-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40006345-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA	Ejecución	31-03-2025	99,34	Propuesta pública	CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL  AGUAS ARAUCANIA S.A.	621	1.863	1.064.045	981.626	72.170	1.053.795
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40051415-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	HABILITACIÓN DE SONDAGE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA	Ejecución	29-09-2025	92,73	Propuesta pública	CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L	217	651	852.087	567.420	0	567.420
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO	40020285-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021	Ejecución	06-08-2026	93	Propuesta pública	CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA.  MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	2.025	6.075	2.928.039	2.010.690	251.552	2.262.242



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, TOLTEN, VILLARRICA, LUMACO, PUREN	40011984-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA	Ejecución	19-08-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA	88	264	1.130.682	109.212	0	109.212
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY	40011167-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020	Ejecución	05-06-2026	100	Propuesta pública	APIA SPA  CONSTRUCTORA FULLTERRA  CONSTRUCTORA POO LTDA  CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA  INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA.  PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL  SERGIO CERVA S.A.	918	2.754	755.742	33.322	377.215	410.537
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	INTER COMUNAL	40056895-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR	Ejecución	06-01-2027	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA  CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.  OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL  R Y Q INGENIERIA S.A.	3.160	9.480	6.297.581	4.057.355	261.015	4.318.371
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA	30002745-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA	Factibilidad	01-12-2026	100	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA.	0	0	612.023	0	136.635	136.635



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE						
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	MELIPEUCO, LONQUIMAY	30461075-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA	Ejecución	31-12-2024	56	Propuesta pública	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A.  SERV.SILVOAGROP ECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L.	585	1.755	116.602	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY	40030672-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025	Ejecución	22-07-2026	94	Propuesta pública	APIA SPA  CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A.	1.540	4.620	2.609.558	703.530	236.477	940.007
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY	40030677-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026	Ejecución	16-12-2027	68,12	Propuesta pública	APIA SPA  ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCIAL LTDA.  CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.  CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA.  CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A.  CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A.  CYGSA CHILE S.A.	37.080	111.240	19.592.797	9.737.407	1.480.098	11.217.505



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA  OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL						
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIIMAY	40031194-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1	Diseño	20-04-2024	93	Propuesta pública	INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA.	-	-	163.467	0	113.867	113.867
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI,	30481243-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020)	Ejecución	24-05-2020	98,59	Propuesta privada	ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.	132	396	5.000	0	0	0





Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA														
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN,	40002696-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020	Ejecución	09-11-2025	100	Propuesta pública	APIA SPA  CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.  INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA  INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA	2.116	6.348	2.094.151	2.019.679	0	2.019.679



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA														
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA	40038513-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027	Ejecución	10-01-2029	59,63	Propuesta pública	CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA.  CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.  CYD INGENIERIA LTDA.  CYGSA CHILE S.A.  INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA  OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL  R Y Q INGENIERIA S.A.	58.542	175.626	18.432.818	14.328.463	1.097.477	15.425.940
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE,	40002704-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA	Ejecución	14-03-2022	93	Propuesta pública	CONSTRUCTORA PANORAMA SPA	158	474	0	0	0	0



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA								CONSTRUCTORA TECNICA LTDA						
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	CAUTÍN	40043105-0	Dirección de Vialidad	DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA	Ejecución	22-02-2025	0	Propuesta pública	G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	0	0	235.000	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	CAUTÍN, MALLECO	40056888-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023-2025	Ejecución	29-10-2026	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.  CONSTRUCTORA VALCUR SPA  INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA  PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA	1.067	3.201	8.187.746	5.267.321	0	5.267.321
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	30370477-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA	Ejecución	17-02-2019	83	Propuesta pública	CONSTRUCTORA RADALCO LTDA	30	90	69.188	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	30371076-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020	Ejecución	31-07-2023	98	Propuesta pública	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.  CYGSA CHILE S.A.	9.371	28.113	11.375	0	0	0



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA						
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	30481272-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)	Ejecución	23-07-2025	99	Propuesta pública	APIA SPA  ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCIAL LTDA.  CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA.  CYGSA CHILE S.A.	15.920	47.760	147.269	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	30482066-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021	Ejecución	07-02-2023	97	Propuesta pública	CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA.  CYGSA CHILE S.A.	3.965	11.895	101.575	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40002724-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021	Ejecución	09-02-2023	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA  CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA  MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	1.997	5.991	1.658	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027817-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022	Ejecución	05-12-2026	100	Propuesta pública	APIA SPA  CONSTRUCTORA RADALCO LTDA  CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A  INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA  LUIS RUBILAR ALBORNOZ	5.310	15.930	1.077.155	534.598	0	534.598



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027818-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION	Ejecución	03-05-2025	100	Propuesta privada	BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A.  APIA SPA	124	372	398.226	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027952-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	Ejecución	29-10-2025	100	Propuesta pública	AGUAS NUEVAS S.A.  AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA  ARRAVAL SPA.  CFC INGENIERIA LIMITADA  CYD INGENIERIA LTDA.  GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA.  H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA  MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA  PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL  AGUAS ARAUCANIA S.A.	0	0	5.504.070	0	1.597.306	1.597.306
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027996-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION	Ejecución	31-07-2025	92	Propuesta pública	APIA SPA  EMPRESA CONSTRUCTORA JOFRE LTDA.  INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	1.088	3.264	1.729.795	933.329	0	933.329



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										SANTA FE EN LIQ S.A.						
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40029496-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022	Ejecución	16-03-2024	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.  INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA  LUIS RUBILAR ALBORNOZ	731	2.193	48.333	3.085	0	3.085
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035399-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	Ejecución	07-06-2025	100	Propuesta pública	APIA SPA  EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA.  INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA	2.788	8.364	865.996	822.734	0	822.734
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40037945-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	Ejecución	13-12-2024	100	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA.  GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA.  MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA	0	0	182.152	0	182.152	182.152
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038515-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025	Ejecución	22-04-2026	85,02	Propuesta pública	APIA SPA  CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA  MAB INGENIERIA DE VALOR SA – CHILE  R Y Q INGENIERIA S.A.	5.941	17.823	6.654.167	3.089.578	427.662	3.517.241
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40039749-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED	Ejecución	14-12-2023	100	Propuesta pública	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE	131	393	8.353	7.944	0	7.944



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
					VIAL ARAUCANÍA 2022-2023					INGENIERIA LIMITADA						
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046641-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023	Ejecución	17-06-2025	100	Propuesta pública	APIA SPA  CONSTRUCTORA CODIHUE E.I.R.L  CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.  CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA.  CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A.	1.999	5.997	8.316.308	7.862.789	0	7.862.789
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046643-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025	Ejecución	01-06-2025	100	Propuesta pública	LUIS RUBILAR ALBORNOZ  CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.  CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A.  JORGE ANDRES OPORTO RIVAS	1.030	3.090	1.454.106	1.326.665	41.225	1.367.890
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046649-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025	Ejecución	31-12-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA  CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.  EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA  INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA	9.354	28.062	7.473.621	6.621.046	0	6.621.046



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etap MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046654-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025	Ejecución	23-03-2025	100	Propuesta pública	CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	1.930	5.790	1.777.598	1.770.997	0	1.770.997
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40052889-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO	Ejecución	01-10-2026	46,54	Propuesta pública	CONSORCIO INGENIERIA HEXACOM LIMITADA  CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.	469	1.407	5.123.473	3.112.086	324.483	3.436.568
La Araucanía	MALLECO	ANGOL	30464383-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018	Diseño	21-01-2023	81	Propuesta pública	PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL	0	0	0	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	ANGOL	40030148-0	Dirección de Aeropuertos	NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	Ejecución	05-01-2026	13,18	Propuesta pública	AGS INGENIEROS SPA  JOEL CABEZAS INGENIEROS CONSULTORES SPA	0	0	1.635.000	156.756	17.025	173.781
La Araucanía	MALLECO	CURACAUTIN	30080831-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO	Ejecución	02-06-2022	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA VALKO S.A	339	1.017	51.000	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	CURACAUTIN, VICTORIA	30132761-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA- CURACAUTIN	Diseño	01-07-2026	0	Sin Información	SIN REGISTRO	0	0	14.000	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	INTER COMUNAL	40056898-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR	Ejecución	19-02-2027	92,92	Propuesta pública	APIA SPA  CONSTRUCTORA POO LTDA  CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.  INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA  R Y Q INGENIERIA S.A.	701	2.103	7.757.778	6.850.574	328.995	7.179.569
La Araucanía	MALLECO	INTER COMUNAL	40056899-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR	Ejecución	25-01-2027	87,92	Propuesta pública	APIA SPA	220	660	4.979.058	4.154.873	0	4.154.873





Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	30463626-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY	Ejecución	17-05-2026	74,24	Propuesta pública	CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA  CYD INGENIERIA LTDA.	13	39	951.363	608.662	90.298	698.960
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	30463675-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY	Ejecución	24-02-2026	0	Propuesta pública	-	19	57	516.435	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40008481-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY	Ejecución	26-05-2026	59,95	Propuesta pública	CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL  EMILIO MORALES MUNOZ	207	621	1.246.857	656.287	98.425	754.712
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40012482-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY	Ejecución	31-12-2025	0	Propuesta pública	SERV.SILVOAGROP ECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L.	0	0	109.890	0	12.099	12.099
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40034871-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY	Ejecución	18-08-2026	69,97	Propuesta pública	CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA  CYD INGENIERIA LTDA.	17	51	993.924	992.306	1.618	993.924
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40047069-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACION EMBARCADERO VILLA ICALMA, PROVINCIA DE MALLECO	Ejecución	31-12-2024	100	Propuesta pública	INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA	210	630	157.946	113.536	0	113.536
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES	30460322-0	Dirección de Arquitectura	REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO	Ejecución	15-02-2027	22,6	Propuesta pública	CONSTRUCTORA WORNOR S.A.  INSPECCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE PROYECTOS SPA	217	651	6.762.102	2.981.047	0	2.981.047
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES	40032580-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES	Ejecución	20-06-2027	0	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA.	19	57	344.042	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES, TRAIGUEN	30107157-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN	Ejecución	31-12-2025	0	Trato directo	-	0	0	50.002	0	44.588	44.588



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	MALLECO	LUMACO	30099413-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO	Diseño	28-08-2025	68	Propuesta pública	CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES	0	0	190.047	0	86.066	86.066
La Araucanía	MALLECO	TRAIGUÉN	40051205-0	Dirección de Arquitectura	MEJORAMIENTO FERIA LIBRE, COMUNA DE TRAIGUÉN	Diseño	22-06-2026	0	-	-	0	0	21.473	0	78	78
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	30136983-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA	Ejecución	05-10-2025	89,01	Propuesta pública	CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L  RFA INGENIEROS LTDA	43	129	1.146.744	922.935	116.981	1.039.915
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	40020186-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA	Ejecución	08-02-2027	2,36	Propuesta pública	CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.  R Y Q INGENIERIA S.A.	64	192	852.575	196.921	261	197.183
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	40032011-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR PUA VICTORIA	Ejecución	18-12-2026	0	Propuesta pública	SIN REGISTRO	9	27	67.151	0	0	0
Los Lagos	CHIOLE	ANCUD	40033646-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD	Ejecución	08-12-2025	81,06	Propuesta pública	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA  CAV. CONSTRUCCIONES LTDA	25	75	1.901.437	1.277.769	122.684	1.400.452
Los Lagos	CHIOLE	DALCAHUE	40033603-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE	Ejecución	15-09-2024	100	Propuesta pública	SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA	64	192	652	0	0	0
Los Lagos	CHIOLE	PUQUELDON	40029776-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON	Ejecución	01-02-2025	100	Propuesta pública	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA	151	453	5.958	0	0	0
Los Lagos	CHIOLE	QUINCHAO	40038844-0	Dirección de Obras Portuarias	REPOSICION RAMPA ISLA ALAO COMUNA DE QUINCHAO	Ejecución	11-04-2026	55	Propuesta pública	INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA  INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA	73	219	1.706.597	1.975.123	71.825	2.046.948



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027928-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	Pre factibilidad	27-12-2025	100	Propuesta pública	AGUAS NUEVAS S.A.  ARRAVAL SPA.  AXIAL INGENIEROS LTDA  EMPRESA AGUAS SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ  HIDROGESTION SPA - INVAR S. A.  ITALO VARGAS MIRANDA  JUST PARTNERS SPA  SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA.  SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA.  SURALIS S.A	0	0	484.508	0	193.502	193.502
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035408-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023	Ejecución	19-09-2026	100	Propuesta pública	ARIMAQ ANCUD SPA  CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA  CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA  EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A  INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	1.868	5.604	1.037.658	1.098.000	0	1.098.000



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										SANTA CANDELARIA LTDA.  MOVITEX CONSTRUCCION SPA  RHINO SPA						
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038505-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	Ejecución	01-08-2027	0	Propuesta pública	INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA  SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL	137	411	27.020	0	296	296
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40040152-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024	Ejecución	22-12-2024	100	Propuesta pública	INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA  MOVITEX CONSTRUCCION SPA	427	1.281	286.626	243.154	0	243.154
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40043732-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024	Ejecución	20-05-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA  CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.  CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA  INGENIERIA VALLE NORTE SPA  INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA.	2.751	8.253	3.976.231	2.919.084	0	2.919.084



Partida12

Capítulo02

Programa14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										MOVITEX CONSTRUCCION SPA  SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA  TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA.						
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40049874-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026	Ejecución	02-07-2026	100	Propuesta pública	IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION  INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA  OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL	7.274	21.822	3.960.795	4.506.962	-546.168	3.960.794
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40058582-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS- LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	Ejecución	10-06-2026	96,15	Propuesta pública	CONSTRUCTORA RUTA AUSTRAL SPA  INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA	9.091	27.273	4.277.727	3.770.525	0	3.770.525
Los Lagos	LLANQUIHUE	FRESIA	40025344-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	Ejecución	29-08-2025	100	Propuesta pública	SCHWERTER SPA.	91	273	1.255.633	1.279.677	-24.044	1.255.633
Los Lagos	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	40038436-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS	Ejecución	30-12-2024	100	Propuesta pública	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA	22	66	2.818	2.818	0	2.818
Los Lagos	LLANQUIHUE	MAULLIN	40019118-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN	Ejecución	31-03-2025	99,64	Propuesta pública	SCHWERTER SPA  SURALIS S.A	106	318	105.316	87.171	12.640	99.811
Los Lagos	OSORNO	OSORNO	40033639-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS	Ejecución	16-12-2024	98,2	Propuesta pública	SCHWERTER SPA.  SURALIS S.A	202	606	601.060	452.744	45.274	498.019



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etap MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
					LUMAS, COMUNA DE OSORNO											
Los Lagos	OSORNO	PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA	40066279-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 ¿ 2026	Ejecución	25-12-2026	0	Propuesta pública	INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA	4.649	13.947	165.010	0	0	0
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40017327-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	Ejecución	01-01-2025	100	Propuesta pública	SCHWERTER SPA.	17	51	41.689	0	0	0
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40060209-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13)	Ejecución	01-05-2027	0	Propuesta pública	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA	4	12	2.180.000	0	71	71
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40062905-0	Dirección de Vialidad	Dirección de Vialidad	Ejecución	01-06-2027	0	-	-	0	0	1.051.254	0	0	0
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40065149-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESOS A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA, SECTOR NORTE (GRUPO 13	Diseño	01-12-2026	0	-	-	0	0	570.000	0	0	0
Los Lagos	OSORNO	SAN PABLO	40036769-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	Ejecución	02-09-2024	100	Propuesta pública	SCHWERTER SPA.	123	369	4.231	4.231	0	4.231
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027926-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	Pre factibilidad	29-12-2025	100	Propuesta pública	AGUAS NUEVAS S.A.  AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA  AXIAL INGENIEROS LTDA  CAMINO Y CAMINO ING. LTDA.  CFC INGENIERIA LIMITADA	0	0	915.663	0	376.892	376.892



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA  INVAR S. A.  SURALIS S.A						
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035385-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023	Ejecución	05-05-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA INGEBEL SPA  ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA  SOCIEDAD INMOBILIARIA COLICO LTDA.	1.384	4.152	427.000	424.633	0	424.633
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035388-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023	Ejecución	07-02-2025	100	Propuesta pública	APIA SPA	4.635	13.905	139.053	142.483	-3.430	139.053
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038456-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 (MOD CONTRATO)	Ejecución	02-08-2027	55,39	Propuesta pública	ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCIAL LTDA  R Y Q INGENIERIA S.A.	30.742	92.226	160.000	0	0	0
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40040161-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024	Ejecución	20-01-2027	100	Propuesta pública	ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCIAL LTDA.  CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA  CONSTRUCTORA INGEBEL SPA  CONSTRUCTORA P & R LIMITADA  INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA.  MPF INGENIERIA CIVIL SPA	29.555	88.665	8.994.921	5.262.682	330.623	5.593.305



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										R Y Q INGENIERIA S.A.						
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40043731-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024	Ejecución	14-04-2025	100	Propuesta pública	APIA SPA - BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA	394	1.182	467.000	430.456	0	430.456
										TORO S.P.A						
Los Ríos	RANCO	FUTRONO	40046526-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO	Ejecución	04-10-2025	81,17	Propuesta pública	ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO	0	0	384.404	63.295	6.024	69.319
										SURALIS S.A						
Los Ríos	RANCO	FUTRONO	40049008-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO	Ejecución	29-09-2025	96,56	Propuesta pública	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA	24	72	872.131	795.745	74.415	870.160
										SURALIS S.A						
Los Ríos	RANCO	LA UNION	40029728-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN	Ejecución	29-12-2024	100	Propuesta pública	INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA.	44	132	97.800	97.799	0	97.799
										LRA CONSTRUCTORA SPA.	31	93	367.035	330.657	31.105	361.761
										SURALIS S.A						
Los Ríos	RANCO	LA UNION	40049805-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION	Ejecución	20-05-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA	50	150	844.372	761.836	71.557	833.393
										SURALIS S.A						
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40037193-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO	Ejecución	16-09-2025	99,21	Propuesta pública	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA	166	498	303.716	261.010	28.462	289.472
										SURALIS S.A						
										ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA						
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40049790-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO	Ejecución	29-11-2025	56,67	Propuesta pública	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A.	189	567	1.865.304	1.169.303	110.769	1.280.073
										ASESORIAS ERGO SUM LTDA						
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40051838-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO	Ejecución	04-05-2026	40	Propuesta pública		129	387	1.960.548	1.011.389	123.838	1.135.227





Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										SCHWERTER SPA.						
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40052620-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO	Ejecución	26-09-2025	91,6	Propuesta pública	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA	142	426	2.114.687	1.254.824	126.858	1.381.682
Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	40039315-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS	Ejecución	10-06-2025	100	Propuesta pública	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA SURALIS S.A	63	189	463.218	414.759	48.459	463.218
Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	40039344-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS	Ejecución	31-10-2024	100	Propuesta pública	FAMILIA CONSTRUCTORA SPA	188	564	150	138	0	138
Los Ríos	VALDIVIA	CORRAL	40060259-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACION SSR HUAPE COMUNA DE CORRAL	Ejecución	22-08-2025	97	Propuesta pública	INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA	531	1.593	349.166	349.166	0	349.166
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40046082-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO	Ejecución	06-08-2025	99,45	Propuesta pública	LOS VOLCANES SPA SURALIS S.A	56	168	688.707	536.194	51.059	587.253
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40046479-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO	Ejecución	17-12-2024	100	Propuesta pública	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA SURALIS S.A	72	216	1.409	1.242	167	1.409
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40049780-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO	Ejecución	12-11-2025	98,06	Propuesta pública	SCHWERTER SPA. SURALIS S.A	62	186	387.220	311.390	29.239	340.629
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40055025-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO	Ejecución	19-11-2025	95	Propuesta pública	ASESORIAS ERGO SUM LTDA SCHWERTER SPA.	112	336	1.455.640	953.986	158.139	1.112.126
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40049773-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS	Ejecución	17-10-2025	97,07	Propuesta pública	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA SURALIS S.A	36	108	1.331.436	1.180.797	110.563	1.291.360



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40052374-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS	Ejecución	11-12-2025	89,13	Propuesta pública	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA  ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA	55	165	1.183.256	832.724	100.679	933.403
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40054050-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS	Ejecución	23-10-2025	78,4	Propuesta pública	ASESORIAS ERGO SUM LTDA  CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A.	125	375	1.551.247	1.282.449	149.103	1.431.552
Los Ríos	VALDIVIA	MAFIL	40043789-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL	Ejecución	12-11-2024	100	Propuesta pública	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA	38	114	1.293	1.293	0	1.293
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40033597-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA	Ejecución	29-06-2025	100	Propuesta pública	APIA SPA  SURALIS S.A	74	222	701.366	640.395	59.438	699.832
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40036418-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	Ejecución	01-07-2026	64,77	Propuesta pública  Trato directo	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA  SURALIS S.A	44	132	670.074	2.187	317	2.504
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40049005-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA	Ejecución	06-07-2025	100	Propuesta pública	INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA  SURALIS S.A	124	372	1.274.411	1.154.362	108.001	1.262.362
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40052444-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA	Ejecución	08-10-2025	38,9	Propuesta pública	CONSTRUCTORA OCS SPA	42	126	1.191.548	615.049	0	615.049
Los Ríos	VALDIVIA	PAILLACO	40050504-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO	Ejecución	15-06-2025	100	Propuesta pública	SCHWERTER SPA.  SURALIS S.A	14	42	395.965	358.482	33.556	392.038
Los Ríos	VALDIVIA	PANGUIPULLI	30458146-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI	Ejecución	19-05-2025	100	Propuesta pública	FAMILIA CONSTRUCTORA SPA	74	222	1.445.584	1.457.014	0	1.457.014
Los Ríos	VALDIVIA	PANGUIPULLI	40048239-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO	Ejecución	18-08-2025	79,5	Propuesta pública	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA	33	99	2.171.226	1.407.129	128.639	1.535.767



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
					APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI					SURALIS S.A						
Los Ríos	VALDIVIA	VALDIVIA	40060270-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACION SSR TRES ESPINOS COMUNA DE VALDIVIA	Ejecución	22-08-2025	97	Propuesta pública	INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA	531	1.593	493.284	576.345	-83.061	493.284
Total general													349.475.826	232.270.454	15.979.523	248.249.977

- (\*) Para la determinación de la cobertura:
- Considera a todas las Viviendas Beneficiadas dentro de un polígono de 1,5km en torno al BIP.
  - La cantidad de Viviendas Beneficiadas, corresponde a la data actualizada del INE al 2023 con motivo del pre-censo.
  - Para Personas Beneficiadas, se utiliza lo señalado por CASEN 2020 para las 4 regiones (Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos), un múltiplo promedio de 3.0 por cada Vivienda Beneficiada.

Tabla N°3: Iniciativas de inversión por región subtítulo 33.02 (moneda 2025, en miles de \$)

Región	Monto Projectado	Ejecución Acumulada		
		Obras Civiles	Otros	Total
Biobío	81.307.203	56.331.116	2.833.536	59.164.652
La Araucanía	208.856.572	134.240.868	11.098.499	145.339.366
Los Lagos	23.642.219	17.617.258	-123.920	17.493.337
Los Ríos	35.669.832	24.081.213	2.171.409	26.252.622
Total	349.475.826	232.270.454	15.979.523	248.249.977

Tabla N°4: Transferencias de recursos subtítulo 33.03 (en miles de \$)

									Programación					
									Moneda del año 2024	Moneda 2025				Monto Total
Tipo	Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre	Etapas	Fecha Término Proyectada		2025	2026	2027	2028	
Transferencias a Municipios	La Araucanía	Sitios de Significación Cultural	Municipalidad de Lumaco	Municipalidad de Lumaco	40059525-0, 40059629-0, 40059625-0	Conservación Sitios de Significación Cultural y Social / Reposición Centro comunitario, sector RELUN, BAJO PELLAHUEN y LOLENCO_LUMACO.	Ejecución	01-06-2027	480.750 (T)	480.750 (T)	-	-	-	961.500



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

									Programación					
Tipo	Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre	Etapa	Fecha Término Proyectada	Moneda del año 2024	Moneda 2025				Monto Total
										2025	2026	2027	2028	
Transferencias a Municipios	La Araucanía	Mejoramiento Av. Caupolicán	Municipalidad de Temuco	SERVIU de La Araucanía	40032128-0	Mejoramiento Av. Caupolicán entre León Gallo y Manuel Rodríguez, Temuco.	Ejecución	01-03-2028	-	7.131.072 (T)	8.850.330	10.319.766	10.418.621	36.719.789
Transferencias a Municipios	La Araucanía	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Municipalidad de Padre Las Casas	Municipalidad de Padre Las Casas	40055530-0	Convenio Piloto Conservación de Caminos Indígenas.	Modificación	01-06-2026	-	835.534 (T)	835.535	-	-	1.671.069
Transferencias a Municipios	Biobío	Edificación Pública	Municipalidad de Lebu	Dirección de Arquitectura	30130674-0	Reposición Escuela Armando Arancibia Olivos, Isla Mocha-Lebu.	Modificación	01-06-2026	-	50.000	5.124.976	-	-	5.174.976
Transferencias a Municipios	La Araucanía	Edificación Pública	Municipalidad de Nueva Imperial	Dirección de Arquitectura	30105632-0	Biblioteca Municipal de Nueva Imperial.	Modificación	01-06-2026	-	10.000	2.700.000	536.503	-	3.246.503
Transferencias a Municipios	La Araucanía	Edificación Pública	Municipalidad de Traiguén	Municipalidad de Traiguén	40051205-0	Mejoramiento feria libre, comuna de Traiguén.	Diseño	31-12-2026	-	21.473 (M)	71.948	-	-	93.421
Transferencias a Municipios	La Araucanía / Biobío	Sitios de Significación Cultural	Municipios	Municipios	-	Implementación de Prototipos de Sitios de Significación Cultural en 4 localidades.	Diseño	01-06-2028	-	44.700	1.635.250	1.319.375	1.579.375	4.578.700
Transferencias a Municipios	Biobío	Edificación Pública	Municipalidad de Cañete	Dirección de Arquitectura	30132335-0	Reposición liceo José de la Cruz Miranda.	En Licitación	18-05-2027	-	-	-	5.700.380	-	5.700.380
Transferencias a Universidades Estatales	La Araucanía	Diseños con fuente probada para 98 postas y 32 escuelas	U. de Chile (IDIEM)	Instituto de Investigación y Ensayo de Materiales U. de Chile (IDIEM)	-	Convenio para estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños de soluciones de agua potable en 98 postas y 32 escuelas rurales de La Araucanía	Ejecución	01-06-2026	2.200.000 (T)	4.800.000 (T)	690.000	-	-	7.690.000
Transferencias a Universidades Estatales	Los Lagos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Universidad de Los Lagos	Universidad de Los Lagos	-	Elaboración de carteras Vialidad de 11 iniciativas Los Lagos	Ejecución	01-06-2026	-	1° 402.002 (T) 2° 402.002 (T)	344.573	-	-	1.148.577
Transferencias a Universidades Estatales	Los Lagos	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad Tecnológica Metropolitana	Universidad Tecnológica Metropolitana	-	Elaboración de carteras elegibles de 14 iniciativas SSR Los Lagos	Ejecución	01-05-2026	-	1° 418.030 (T) 2° 418.030 (T)	358.311	-	-	1.194.371
Transferencias a Universidades Estatales	Los Ríos/La Araucanía	Servicios Sanitarios Rurales/ Caminos en comunidades indígenas y Rurales	Universidad de Talca	Universidad de Talca	-	Elaboración de carteras elegibles 15 iniciativas SSR Los Ríos / Elaboración de una cartera de proyectos de conservación global de caminos en comunidades indígenas de la Región de La Araucanía	Ejecución	01-06-2026	-	1° 600.000 (T) 2° 254.087 (T)	445.913	-	-	1.300.000



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

									Programación					Monto Total
									Moneda del año 2024	Moneda 2025				
Tipo	Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre	Etap	Fecha Término Proyectada		2025	2026	2027	2028	
Transferencias a Universidades Estatales	Los Ríos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Universidad de Magallanes	Universidad de Magallanes	-	Elaboración de carteras de 17 iniciativas diseños de ingeniería Vialidad Los Ríos	Ejecución	01-07-2026	-	1° 207.342 (T) 2° 276.456	207.342	-	-	691.140
Transferencias a Universidades Estatales	Biobío	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad del Biobío	Universidad del Biobío	-	Elaboración de cartera de 23 proyectos de conservación Biobío	Ejecución	01-07-2027	-	1° 221.949 (T) 2° 614.383	221.949	-	-	1.058.281
Transferencias a Universidades Estatales	La Araucanía	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad de Santiago de Chile (USACH)	Universidad de Santiago de Chile (USACH)	-	Convenio para desarrollar estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño y conservación para 20 Servicios Sanitarios Rurales de la Región de la Araucanía.	Ejecución	01-07-2027	-	1° 2.587.343 (T) 2° 1.380.659	1.023.437	1.621.898	-	6.613.337
Transferencias a Universidades Estatales	La Araucanía	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad de Talca	Universidad de Talca	-	Convenio para desarrollar estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño, mejoramientos y conservación de Obras Menores para 5 Servicios Sanitarios Rurales de la Región de La Araucanía.	Diseño	31-12-2027	-	260.000	520.000	520.000	-	1.300.000
Concursos Para Instituciones Privadas	La Araucanía	Infraestructura habitante para compras 20b CONADI	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Habitabilidad Compras 20b - Elaboración de Cartera de Soluciones de Aguas Comunitarias en predios de comunidades indígenas	Diseño	31-12-2027	-	1.415.965	2.123.948	2.123.948	1.415.965	7.079.826
Transferencias a Universidades Estatales	Biobío / La Araucanía	Conservación de Caminos y Factibilidad de Agua en Comunidades dispersas	U. de Chile (CAPP)	U. de Chile (CAPP)	-	Elaboración de una cartera de proyectos de factibilidad en soluciones sanitarias rurales y conservación de caminos en territorios con presencia de comunidades indígenas	Diseño	31-12-2026	-	238.823	955.292	--	-	1.194.115
Nuevos Proyectos	Biobío / Los Lagos	-	Dirección de Vialidad	Dirección de Vialidad	40060438-0 40065149-0 40062905-0	Financiamiento de 3 BIP que abordan nuevos contratos CCI en Arauco (2) y Osorno (3)	Ejecución	31-12-2025	-	2.640.454 (M)	-	-	-	2.640.454
Modificaciones Contratos	La Araucanía / Biobío / Los Lagos / Los Ríos	-	Dirección de Vialidad	Dirección de Vialidad	40030677-0 40038515-0 40040161-0 40038456-0	Financiamiento modificaciones de contratos de la cartera coordinada PIBV sin financiamiento	Ejecución	31-12-2025	-	2.895.074 (M)	-	-	-	2.895.074



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

									Programación					
									Moneda del año 2024	Moneda 2025				Monto Total
Tipo	Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre	Etap	Fecha Término Proyectada		2025	2026	2027	2028	
Modificaciones Contratos	La Araucanía / Biobío / Los Lagos / Los Ríos	-	Dirección de Vialidad	Dirección de Vialidad	-	Financiamiento modificaciones de contratos de la cartera coordinada PIBV sin financiamiento.	Planificación	31-12-2025	-	5.619.000	-	-	-	5.619.000
Refuerzo Administración Directa	La Araucanía / Biobío / Los Lagos / Los Ríos	-	Dirección de Vialidad	Dirección de Vialidad	-	-	Ejecución	31-12-2025	-	1.987.000 (M)	-	-	-	1.987.000
Total General									2.680.750 (T)	36.212.128	26,108,804	22.141.870	13.413.961	100.557.513

(T) Transferido (M) Modificación presupuestaria ejecutada

Se ha creado un link para la Publicación de la información de las transferencias de este programa <https://dgop.mop.gob.cl/fondo-infraestructura-para-el-buen-vivir/>.

GLOSA N°07

Cada resolución o convenio que transfiera los recursos de este Subtítulo 33 deberá ser publicada en una sección preferente de la página web del ministerio y ser enviada, en forma trimestral y por medios electrónicos, a la Comisión de Obras Públicas del Senado, a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Dichas resoluciones o convenios deberán contener la información acerca de los proyectos específicos a los que se destinarán dichos recursos.

Periodo	Información de resoluciones y convenios, en Tabla N°5.
---------	--

Tabla N°5: Resoluciones y convenios tramitados

Año	Tipología	Institución	Subtítulo	Denominación	Nº Doc.	Fecha	Asignatario	Monto (M\$)
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	1155	26-09-2025	Servicios MOP	7.634.634
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	1000	26-08-2025	Servicios MOP	26.106.123
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA DGOP N°188 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 QUE DISTRIBUYE RECURSOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	105	21-08-2025	Varias Instituciones	212.748.090
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA DGOP N° 056 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 QUE DISTRIBUYE RECURSOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.	876	07-08-2025	Varias Instituciones	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	807	24-07-2025	Servicios MOP	58.237.127
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	MODIFICA Y ACTUALIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	804	23-07-2025	Servicios MOP	349.475.826
2025	Informe	Dirección General de Obras Públicas	33	INFORME 2° TRIMESTRE 2025	0	30-06-2025	Varias Instituciones	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	695	25-06-2025	Servicios MOP	8.057.264
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	DISTRIBUYE RECURSOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	78	24-06-2025	Varias Instituciones	8.800.300
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA DGOP N°057 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 QUE DISTRIBUYE RECURSOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	676	24-06-2025	Otras Instituciones	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	552	28-05-2025	Servicios MOP	69.860.681



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Año	Tipología	Institución	Subtítulo	Denominación	Nº Doc.	Fecha	Asignatario	Monto (M\$)
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	DISTRIBUYE RECURSOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	57	12-05-2025	Servicios Públicos	4.159.600
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA DGOP N°188 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 QUE DISTRIBUYE RECURSOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	56	09-05-2025	Varias Instituciones	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS	19	25-04-2025	Municipalidad de Padre Las Casas	835.534
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	444	24-04-2025	Servicios MOP	7.764.501
2025	Informe	Dirección General de Obras Públicas	33	INFORME 1° TRIMESTRE 2025	0	21-04-2025	Varias Instituciones	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	13	26-03-2025	Municipalidad de Temuco	7.131.072
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	294	20-03-2025	Servicios MOP	33.647.070
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE (USACH)	10	19-03-2025	Universidad de Santiago	3.968.002
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO	206	28-02-2025	Universidad del Biobío	836.332
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES	205	28-02-2025	Dirección General de Obras Públicas	483.798
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBESE E IMPUTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.	191	24-02-2025	Servicios MOP	943.848
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DE TALCA	190	24-02-2025	Universidad de Talca	854.087
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	MODIFICA Y ACTUALIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	189	21-02-2025	Servicios MOP	342.904.412
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN	181	18-02-2025	Universidad Tecnológica	836.059



Año	Tipología	Institución	Subtítulo	Denominación	Nº Doc.	Fecha	Asignatario	Monto (M\$)
				GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTEM)			Metropolitan a	
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS	169	17-02-2025	Universidad de los Lagos	1.148.577
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	0	DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN DGOP EXENTA N°1517/2024, ESTABLECE Y APRUEBA INSTRUCTIVO PROCESO DE COORDINACIÓN DE LAS INVERSIONES A FINANCIAR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	110	05-02-2025	Varias Instituciones	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	AUTORÍCESE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	105	04-02-2025	Servicios SOP	343.004.412
2024	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	189	31-12-2024	Dirección General de Obras Públicas	12.867.282
2024	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	ACTUALIZA RES EXENTA DISTRIBUCIÓN	188	31-12-2024	Varias Instituciones	13.847.356
2024	Informe	-	33	INFORME TRIMESTRAL 2024	0	31-12-2024	Dirección General de Obras Públicas	-
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUEBESE E IMPUTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.	191	31-12-2024	Dirección General de Obras Públicas	157.021.923
2024	Resolución	Servicios MOP	33	MODIFICA Y ACTUALIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	190	31-12-2024	Dirección General de Obras Públicas	377.256.453
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUEBESE E IMPUTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.	1865	26-12-2024	Dirección General de Obras Públicas	34.907.299
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUEBESE E IMPUTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.	1656	20-12-2024	Dirección General de Obras Públicas	10.089.245
2024	Resolución	Servicios MOP	33	MODIFICA Y ACTUALIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	1849	18-12-2024	Dirección General de Obras Públicas	386.491.845
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUEBESE E IMPUTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.	1767	10-12-2024	Dirección General de Obras Públicas	5.567.859
2024	Resolución	IDIEM Universidad de Chile	33	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EL IDIEM DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE	54	06-11-2024	Dirección General de Obras Públicas	2.200.000

Año	Tipología	Institución	Subtítulo	Denominación	Nº Doc.	Fecha	Asignatario	Monto (M\$)
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUEBESE E IMPUTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.	1555	29-10-2024	Dirección General de Obras Públicas	700.985
2024	Resolución	Municipalidad de Temuco	33	DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN DGOP N°028 DE FECHA 29/07/2024 Y APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN DENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA ILUSTRE MNICIPALIDAD DE TEMUCO	48	28-10-2024	Dirección General de Obras Públicas	2.828.700
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUEBA INSTRUCTIVO PROCESO DE COORDINACIÓN DE LAS INVERSIONES A FINANCIAR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	1517	22-10-2024	Dirección General de Obras Públicas	-
2024	Convenio	IDIEM Universidad de Chile	33	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DGOP - IDIEM UNIVERSIDAD DE CHILE		09-10-2024	Dirección General de Obras Públicas	7.690.000
2024	Convenio	Municipalidad de Temuco	33	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DGOP - MUNICIPALIDAD TEMUCO		08-10-2024	Dirección General de Obras Públicas	36.719.789
2024	Resolución	Municipalidad de Lumaco	33	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LUMACO	1440	07-10-2024	Dirección General de Obras Públicas	480.750
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUEBESE E IMPUTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.	1412	30-09-2024	Dirección General de Obras Públicas	9.140.212
2024	Convenio	Municipalidad de Lumaco	33	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DGOP - MUNICIPALIDAD LUMACO		12-09-2024	Dirección General de Obras Públicas	9.615.000
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	1239	26-08-2024	Dirección General de Obras Públicas	17.658.889
2024	Resolución	Universidad de la Frontera	24	APRUEBA PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	114	14-08-2024	Dirección General de Obras Públicas	3
2024	Resolución	Servicios MOP	33	MODIFICA Y ACTUALIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	1143	07-08-2024	Dirección General de Obras Públicas	342.476.108
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR		26-07-2024	Dirección General de Obras Públicas	27.255.066
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	896	27-06-2024	Dirección General de Obras Públicas	35.731.491
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	716	31-05-2024	Dirección General de Obras Públicas	25.320.823

Año	Tipología	Institución	Subtítulo	Denominación	Nº Doc.	Fecha	Asignatario	Monto (M\$)
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	532	29-04-2024	Dirección General de Obras Públicas	34.412.656
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	353	28-03-2024	Dirección General de Obras Públicas	16.000.143
2024	Resolución	Servicios MOP	33	TRANSFIÉRASE Y AUTORÍCESE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.	190	01-02-2024	Dirección General de Obras Públicas	336.704.400
2023	Resolución	Servicios MOP	0	MODIFICA Y ACTUALIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	1318	27-12-2023	Dirección General de Obras Públicas	272.884.870
2023	Resolución	Servicios MOP	0	TRANSFIERE Y AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO-2023 Y PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DIRECCIÓN DE VIALIDAD ST29	1315	26-12-2023	Dirección General de Obras Públicas	10.238.000
2023	Resolución	Universidad de la Frontera	24	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	235	22-12-2023	Dirección General de Obras Públicas	609.418
2023	Convenio	Universidad de la Frontera	24	Convenio de Transferencia de Recursos DGOP - UFRO		05-12-2023	Universidad de la Frontera	609.418
2023	Resolución	Servicios MOP	0	TRANSFIÉRASE Y AUTORÍCESE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.	781	12-09-2023	Dirección General de Obras Públicas	-
2023	Resolución	Servicio de Vivienda y Urbanización	33	TRANSFIERE RECURSOS AL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	117	28-08-2023	Dirección General de Obras Públicas	35.478.223
2023	Resolución	Servicios MOP	33	TRANSFIERE RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, CON CARGO AL PLAN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		20-02-2023	Dirección General de Obras Públicas	59.852

Se ha creado un link para la Publicación de la información de las transferencias de este programa <https://dgop.mop.gob.cl/fondo-infraestructura-para-el-buen-vivir/>.