

INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR

Glosa N°06

La Dirección General de Obras Públicas deberá informar de manera mensual a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Obras Públicas del Senado y a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, por medios electrónicos y en formato procesable, sobre la ejecución de los recursos contenidos en este Programa y aquellos transferidos a todos los servicios del Ministerio de Obras Públicas y otros servicios públicos y/o privados, cualquiera sea el subtítulo en que se ejecuten por parte de terceros. La información remitida deberá hacer mención expresa a los montos provenientes del Programa y traspasados desde el Subtítulo 33 a cualquier otro Subtítulo, así como también sobre la ejecución que se realice en cualquier Subtítulo, indicando de manera detallada los montos asignados a los órganos ejecutores de los recursos y las solicitudes de recursos que estos hayan realizado. Asimismo, deberá informar sobre las acciones o iniciativas que se hayan financiado con cargo a los recursos del Programa, identificando los montos asignados a cada uno de los proyectos, y código BIP, en caso que corresponda; todo lo anterior, desagregado por región, provincia y comuna.

Periodo	Cierre del mes de julio del 2025.
Subtítulo 33.02	Información detallada de iniciativas de inversión se identifican en Tabla N°2 y agregada por región en Tabla N°3.
Subtítulo 33.03	Información de convenios suscritos en Tabla N°4.

Artículo 14-16

Mensualmente la Dirección de Presupuestos deberá informar la nómina de proyectos de inversión presupuestados en los Subtítulos 29, 31 y 33 por Partida, y para ello desagregará la información por etapa de diseño, ejecución y fecha de entrega prevista.

Periodo	En Tabla N°1, detalle ejecución presupuestaria al mes de julio del 2025.
Subtítulo 33.02	Información detallada de iniciativas de inversión se identifican en Tabla N°2 y agregada por región en Tabla N°3.
Subtítulo 33.03	Información de convenios suscritos en Tabla N°4.

Tabla N°1: Ejecución presupuestaria del programa a julio (moneda 2025, en miles de \$)

ST	Ítem	Asig	Denominación	Ley de Presupuesto	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada
21			Gasto en Personal	436.869	410.550	199.996
22			Bienes y Servicios de Consumo	22.004	21.782	4.475
29			Adquisición de Activos no Financieros	7.273	6.909	5.497
	06		Equipos Informáticos	7.273	6.909	5.497
33			Transferencias de Capital	396.345.636	394.439.959	190.913.764
	02		Al Gobierno Central	358.232.090	363.789.091	178.510.492
		202	A Dirección de Arquitectura	8.763.220	8.784.693	1.154.473
		203	A Dirección de Obras Hidráulicas	12.215.428	12.215.428	6.224.246
		204	A Dirección de Vialidad	252.320.165	257.855.693	136.335.117
		206	A Dirección de Obras Portuarias	11.036.752	11.036.752	4.106.482
		207	A Dirección de Aeropuertos	6.845.371	6.845.371	1.423.227
		212	A Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	67.051.154	67.051.154	29.266.946
	03		A Otras Entidades Públicas	38.113.546	30.650.868	12.403.272
34			Servicio de la Deuda	10	1.440	1.440
35			Saldo Final de Caja	10	10	0
			TOTAL	396.794.786	394.880.650	191.125.172

- Modificación presupuestaria Decreto N°20 de 10/01/2025, reducción por un monto total de M\$1.915.566:
 - ST 21 por un monto de M\$8.379
 - ST 22 por un monto de M\$1.146
 - ST 29 por un monto de M\$364
 - ST 33.03.001 por un monto de M\$1.905.677
- Mediante Resolución Exenta DGOP N°105 de 04/02/2025, se transfirió y autorizo la distribución de recursos del Programa Infraestructura Buen Vivir correspondiente al ST 33.02 en las distintas direcciones MOP.
- Posteriormente, mediante Resolución Exenta DGOP N°189 de 21/02/2025, se actualizó las distribución de recursos del Programa Infraestructura Buen Vivir correspondiente al ST 33.02 en las distintas direcciones MOP.
- Modificación presupuestaria Decreto N°716 de 24/06/2025:
 - ST 33.02.202 incremento por un monto de M\$21.473
 - ST 33.02.204 incremento por un monto de M\$5.535.528
 - ST 33.03.001 decremento por un monto de M\$5.557.001
- Luego, mediante Resolución Exenta DGOP N°804 de 23/07/2025, se actualizó las distribución de recursos del Programa Infraestructura Buen Vivir correspondiente al ST 33.02 en las distintas direcciones MOP.



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Tabla N°2: Detalle iniciativas de inversión subtítulo 33.02 (moneda 2025, en miles de \$)

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectada	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	30286872-0	Dirección de Vialidad	REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO	DISEÑO	-	0	5.000	0	0	0
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40036482-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO DESEMBOLCADERA RÍO TUBUL, ARAUCO	PREFACTIBILIDAD	03-10-2025	63	431.991	0	297.494	297.494
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40038369-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO	EJECUCIÓN	04-07-2027	0	1.857.000	0	36.618	36.618
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40062296-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO	EJECUCIÓN	27-07-2025	86	1.330.319	763.893	111.842	875.735
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	30132335-0	Dirección de Arquitectura	REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE	EJECUCIÓN	18-05-2027	0	10.000	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	40020364-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPAL ALTO, CAÑETE	EJECUCIÓN	11-06-2025	99	887.396	795.806	75.980	871.786
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	40029298-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE	EJECUCIÓN	26-01-2022	100	5.158	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	40029483-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE	EJECUCIÓN	26-01-2022	100	3.805	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS	40045968-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DEL BIOBÍO AÑO 2022 -2024	EJECUCIÓN	23-03-2025	100	966.413	922.198	0	922.198
Biobío	ARAUCO	CAÑETE, TIRUA	30123855-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO	EJECUCIÓN	31-12-2024	0	10.000	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CONTULMO	40026201-0	203 Dirección de Obras Hidráulicas	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO	EJECUCIÓN	10-01-2025	100	56.454	0	56.454	56.454
Biobío	ARAUCO	CURANILAHUE, LOS ALAMOS	40030384-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RÍOS) - CRUCE RUTA P- 424 (TRONCAL BAJO)	DISEÑO	21-10-2024	72,65	29.095	0	0	0
Biobío	ARAUCO	LEBU	30366073-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACIÓN VIA DE NAVEGACION RIO LEBU	EJECUCIÓN	11-01-2025	100	752.000	566.952	0	566.952
Biobío	ARAUCO	LEBU	40054792-0	Dirección de Aeropuertos	CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGIÓN DEL BIOBÍO	EJECUCIÓN	20-12-2024	100	273.064	0	2.030	2.030
Biobío	ARAUCO	LEBU	40057474-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023)	EJECUCIÓN	24-02-2027	0	541.600	0	0	0



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Eta ­ pa MIDESO	Fecha Té ­ rmino Pro ­ yectada	Avance Pro ­ yectado (%)	Monto Pro ­ gramado	Obras Civi ­ les	Otros Gas ­ tos	Total
Biobío	ARAUCO	LEBU	40060056-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023)	EJECUCIÓN	19-09-2027	0	2.898.000	0	0	0
Biobío	ARAUCO	LOS ALAMOS	40031108-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS	EJECUCIÓN	23-10-2026	9	1.711.674	858.196	0	858.196
Biobío	ARAUCO	TIRUA	30395625-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS	EJECUCIÓN	29-09-2027	0	5.020	0	694	694
Biobío	ARAUCO	TIRUA	40047075-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA	EJECUCIÓN	01-01-2026	36	3.000.000	1.769.106	0	1.769.106
Biobío	ARAUCO	TIRÚA	40030667-0	Dirección de Aeropuertos	CONSERVACIÓN AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO	EJECUCIÓN	31-12-2025	98,36	2.014.795	1.449.378	76.699	1.526.077
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CURANILAHUE, NACIMIENTO	30077015-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS	EJECUCIÓN	07-12-2025	60,79	6.884.490	5.573.066	251.257	5.824.323
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE	30370479-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGIÓN DEL BIOBÍO	EJECUCIÓN	24-07-2025	100	505.000	505.000	0	505.000
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	20183209-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES	EJECUCIÓN	01-10-2027	0	110.002	0	1.356	1.356
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	40027042-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL	EJECUCIÓN	01-01-2027	0	749.881	0	8.354	8.354
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	40036741-0	Dirección de Aeropuertos	NORMALIZACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO	DISEÑO	06-06-2026	0	360.317	0	0	0
Biobío	BIOBÍO	QUILLECO	40045238-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO	DISEÑO	08-06-2025	91,44	142.936	0	86.560	86.560
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	30445322-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIOBÍO	EJECUCIÓN	11-03-2026	99,5	6.832.577	1.116.538	181.654	1.298.193
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	40025855-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE CHICHINTAHUE, ALTO BIOBÍO	EJECUCIÓN	02-12-2024	100	10.000	13.391	-3.391	10.000



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectada	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	BIOBÍO	ANTUCO	30290173-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO	DISEÑO	10-09-2022	95	85.134	0	31.325	31.325
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	30145872-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES	EJECUCIÓN	31-12-2025	0	28.930	0	3.005	3.005
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN	40027103-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIOBÍO 2020(PLAN DE RECUPERACIÓN)	EJECUCIÓN	30-07-2025	100	1.817.274	2.862.629	0	1.571.454
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN, NEGRETE	30259523-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIOBÍO	EJECUCIÓN	31-12-2025	30,16	619.999	600.000	0	600.000
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN, QUILACO	20090722-1	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO	EJECUCIÓN	06-12-2025	71,9	1.885.409	1.337.605	127.894	1.465.499
Biobío	BIOBÍO	NACIMIENTO	40030393-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA Q350 , NACIMIENTO	DISEÑO	05-04-2024	100	69.497	0	67.159	67.159
Biobío	BIOBÍO	NEGRETE	40042150-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	EJECUCIÓN	03-05-2023	100	4.873	4.512	0	4.512
Biobío	BIOBÍO	TUCAPEL	40004534-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL	EJECUCIÓN	03-04-2022	99,95	5.000	0	0	0
Biobío	CONCEPCIÓN, ARAUCO, BIOBÍO	CONCEPCIÓN, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL	40002712-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DEL BIOBÍO (2019-2024)	EJECUCIÓN	24-11-2024	100	486.204	464.680	1.346	466.026
Biobío	CONCEPCIÓN, ARAUCO, BIOBÍO	CONCEPCIÓN, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO,	40057215-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VIII REGIÓN AÑO 2023 -2025	EJECUCIÓN	24-09-2026	35,82	2.510.224	1.500.001	140.188	1.640.189



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectada	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL										
Biobío	CONCEPCIÓN, ARAUCO, BIOBÍO	CONCEPCIÓN, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL	40057218-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS INDÍGENAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2023- 2025	EJECUCIÓN	02-08-2026	42,97	1.665.001	1.400.000	153.742	1.553.742
Biobío	CONCEPCIÓN, ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA	40011105-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA REGIÓN DEL BIOBÍO 2020	EJECUCIÓN	17-08-2025	83,25	631.475	648.992	-17.517	631.475
Biobío	CONCEPCIÓN, ARAUCO, BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO	40029493-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VIII REGIÓN AÑO 2020 -2022	EJECUCIÓN	01-07-2024	100	39.285	16.264	0	16.264
Biobío	CONCEPCIÓN, ARAUCO, BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO	40030425-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGIÓN DEL BIOBÍO AÑOS 2022-2024	EJECUCIÓN	01-06-2024	99,96	7.000	0	0	0
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027106-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)	EJECUCIÓN	31-05-2025	100	430.543	2.053	15.863	17.916
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027842-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIOBÍO 2020	EJECUCIÓN	04-02-2023	100	202.923	0	0	0



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectada	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40031617-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA REGIÓN DEL BIOBÍO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN)	EJECUCIÓN	15-07-2025	100	901.715	843.595	0	843.595
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40035396-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIOBÍO AÑOS 2021-2023	EJECUCIÓN	02-10-2025	100	3.870.038	3.387.158	0	3.387.158
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40038494-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DEL BIOBÍO 2023-2025	EJECUCIÓN	26-01-2026	71,26	3.946.311	1.840.010	146.506	1.986.516
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40043729-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024	EJECUCIÓN	05-05-2025	100	447.947	292.999	144.278	437.277
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046657-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBÍO 2023-2024	EJECUCIÓN	18-12-2025	100	4.193.397	3.947.000	0	3.947.000
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046658-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBÍO 2023-2025	EJECUCIÓN	25-07-2025	99,82	607.792	414.692	49.801	464.493
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046662-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBÍO 2023-2025	EJECUCIÓN	25-07-2025	100	1.074.017	573.781	234.595	808.375
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046663-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025	EJECUCIÓN	25-07-2025	100	173.214	923	117.871	118.794
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046675-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025	EJECUCIÓN	01-11-2025	100	648.764	534.048	31.457	565.505
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40047690-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGIÓN DEL BIOBÍO AÑO 2023-2024	EJECUCIÓN	31-01-2024	100	8.644	0	0	0
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40047694-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE BIOBÍO	EJECUCIÓN	18-01-2024	100	7.000	0	0	0
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40049865-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025	EJECUCIÓN	01-10-2026	100	6.229.000	5.998.928	0	5.998.928
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40049911-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024- 2025	EJECUCIÓN	13-05-2026	92	15.307.408	9.626.245	-1.662.710	7.963.535
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40060438-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS, AÑO 2025, SECTOR LLONCAO Y PAICAVÍ, COMUNA DE CAÑETE. CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS, AÑO 2025, SECTOR COLHUE, CATRÉN Y OTROS.	EJECUCIÓN	02-08-2026	0	1.019.200	0	0	0



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Eta ­ pa MIDESO	Fecha Té ­ rmino Pro ­ yectada	Avance Pro ­ yectado (%)	Monto Pro ­ gramado	Obras Civi ­ les	Otros Gas ­ tos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40032007-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE	EJECUCIÓN	21-11-2026	0	260.400	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40035371-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN	EJECUCIÓN	15-11-2027	0	76.397	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060031-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR ÑANCUL VILLARRICA	EJECUCIÓN	11-01-2028	0	16.021	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060088-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR COMUY PITRUFQUEN	EJECUCIÓN	14-01-2027	0	185.321	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060090-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA	EJECUCIÓN	20-07-2027	0	279.753	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060094-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR RADAL FREIRE	EJECUCIÓN	18-09-2026	33,38	1.271.239	598.356	47.969	646.325
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060097-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	16-06-2027	0	253.102	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060098-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN	EJECUCIÓN	18-09-2026	56,34	1.322.925	1.024.426	70.788	1.095.214
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060101-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	14-10-2026	58,79	1.093.729	756.306	53.085	809.391
La Araucanía	CAUTÍN	CAUTÍN	40060085-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR RAPAHUE, CHOL CHOL	EJECUCIÓN	30-05-2026	0	104.292	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CUNCO	40060092-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO	EJECUCIÓN	17-04-2028	0	125.865	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CURARREHUE	40057708-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SSR CURARREHUE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	EJECUCIÓN	09-06-2025	99	352.909	334.223	0	334.223
La Araucanía	CAUTÍN	MELIPEUCO	40036492-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN Y AMPLIACION SISTEMA APR EL MEMBRILLO MELIPEUCO	EJECUCIÓN	22-05-2027	0	72.860	0	0	0



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectada	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40031094-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE	EJECUCIÓN	23-05-2027	16,09	655.000	549.880	0	549.880
La Araucanía	CAUTÍN	PERQUENCO	40054401-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR KILLEM PERQUENCO	EJECUCIÓN	24-07-2026	0	124.747	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40060096-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA	EJECUCIÓN	20-05-2027	0	338.741	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40060083-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA	EJECUCIÓN	20-05-2027	0	333.305	0	30.596	30.596
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30181672-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE	EJECUCIÓN	19-02-2022	95,21	413.633	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30400279-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE	DISEÑO	29-12-2025	75,79	505.234	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30482320-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE	EJECUCIÓN	06-09-2025	82	1.877.897	858.006	0	858.006
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40035272-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE	EJECUCIÓN	30-06-2026	0	178.500	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40060619-0	Dirección de Arquitectura	CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE	EJECUCIÓN	09-10-2025	30,51	211.228	187.383	0	187.383
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, NUEVA IMPERIAL	40018637-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO	EJECUCIÓN	31-12-2025	99,99	2.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CUNCO	40016546-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO	EJECUCIÓN	31-12-2025	0	7.000	0	6.689	6.689
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	30082374-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE	EJECUCIÓN	13-07-2026	60,9	2.675.538	1.334.144	146.977	1.481.121
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40019598-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE	EJECUCIÓN	26-02-2027	37,6	1.477.995	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40025844-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE	EJECUCIÓN	31-12-2025	99,43	490.000	270.000	118.375	388.375
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE, PADRE LAS CASAS	40037803-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICAHUE, PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	31-08-2025	82,64	1.733.875	887.951	0	887.951
La Araucanía	CAUTÍN	GALVARINO	30483452-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR GALVARINO DIVERSAS RUTAS	PREFACTIBILIDAD	27-05-2025	0	160.205	0	102.272	102.272



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectada	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	GALVARINO	40017277-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12	EJECUCIÓN	31-12-2024	99,94	102.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	INTERCOMUNAL	40023375-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	03-10-2024	94,86	39.169	0	23.461	23.461
La Araucanía	CAUTÍN	INTERCOMUNAL	40056892-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTÍN 1 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	01-06-2027	79,2	8.463.692	4.998.413	174.053	5.172.466
La Araucanía	CAUTÍN	INTERCOMUNAL	40056901-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTÍN 2 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	01-06-2027	95,37	20.391.220	15.630.439	0	15.630.439
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	30076636-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO	DISEÑO	-	0	1	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	30130132-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO	EJECUCIÓN	28-02-2026	55,3	1.266.269	675.687	92.032	767.719
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	40038913-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAUTARO	PREFACTIBILIDAD	11-03-2025	0	210.020	0	177.243	177.243
La Araucanía	CAUTÍN	LONCOCHE	30101997-0	203 Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE	EJECUCIÓN	15-09-2026	60,93	2.178.917	973.642	168.909	1.142.552
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40026698-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL	EJECUCIÓN	31-07-2025	96,22	1.332.145	895.160	100.035	995.196
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40026906-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL	EJECUCIÓN	28-12-2025	100	46.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40027158-0	203 Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL	FACTIBILIDAD	31-03-2025	93	434.396	0	215.127	215.127
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	30388735-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS	DISEÑO	16-07-2024	100	290.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40020021-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	31-12-2024	0	2.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40035350-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	18-02-2026	66,29	1.423.555	900.735	140.945	1.041.681
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40056289-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SISTEMA APR PAILLANAO PADRE LAS CASAS	DISEÑO	-	0	1	0	0	0



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectada	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	PITRUFQUEN	30098257-0	203 Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY	DISEÑO	-	0	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	PUCON, VILLARRICA	30483236-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA	DISEÑO	12-08-2025	85,49	107.540	0	52.750	52.750
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40026294-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA	EJECUCIÓN	07-03-2023	99,81	20.170	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40047072-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACIÓN EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ, PROVINCIA DE CAUTÍN	EJECUCIÓN	18-03-2026	0	400.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	20188580-0	203 Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO	EJECUCIÓN	13-07-2027	93,04	3.811.446	2.182.825	268.667	2.451.491
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30034469-0	203 Dirección de Obras Hidráulicas	MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTÍN, TCO.	DISEÑO	27-06-2023	98,82	107.318	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30063942-0	203 Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO	EJECUCIÓN	05-06-2026	35	4.168.541	2.075.854	274.792	2.350.646
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30094237-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO	DISEÑO	-	0	886	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	40047517-0	203 Dirección de Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025	EJECUCIÓN	13-08-2026	100	492.682	510.313	-17.631	492.682
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO, VILCUN	20187901-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN	-	-	0	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TEODORO SCHMIDT	20153304-2	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN	EJECUCIÓN	31-12-2025	0	10.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTEN	30276122-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE	EJECUCIÓN	31-12-2025	100	1.171.855	1.132.000	140	1.132.140
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTEN	30486050-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE	DISEÑO	01-12-2027	0	10	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40025997-0	203 Dirección de Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP	EJECUCIÓN	24-02-2023	100	5.473	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40039403-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN	EJECUCIÓN	24-08-2025	82,31	517.442	318.420	76.702	395.121
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40049397-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN	EJECUCIÓN	27-01-2026	66,65	4.083.165	1.944.689	170.882	2.115.570



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectada	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	30231672-0	Dirección de Vialidad	AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA	EJECUCIÓN	15-09-2025	99,9	7.311.801	3.866.822	193.255	4.060.077
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	30466033-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA	-	-	0	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40006345-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA	EJECUCIÓN	31-03-2025	99,34	1.064.045	981.626	72.170	1.053.795
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40051415-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	HABILITACIÓN DE SONDAGE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA	EJECUCIÓN	29-09-2025	88,43	852.087	536.291	0	536.291
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO	40020285-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021	EJECUCIÓN	06-08-2026	93,19	2.928.039	1.819.589	48.346	1.867.936
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, TOLTEN, VILLARRICA, LUMACO, PUREN	40011984-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACIÓN GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	19-08-2025	16	1.130.682	109.212	0	109.212
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, LONQUIMAY	40011167-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020	EJECUCIÓN	05-06-2026	100	755.742	0	377.215	377.215
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	INTERCOMUNAL	40056895-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNIDADES INDÍGENAS CAUTÍN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	01-10-2026	100	6.297.581	3.735.678	261.015	3.996.693
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA	30002745-0	203 Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	FACTIBILIDAD	01-10-2026	99,98	612.023	0	136.635	136.635
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	MELIPEUCO, LONQUIMAY	30461075-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA	EJECUCIÓN	31-12-2024	56	116.602	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY	40030672-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2022-2025	EJECUCIÓN	22-07-2026	94,33	2.609.558	585.394	160.723	746.117
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY	40030677-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2022-2026	EJECUCIÓN	16-12-2027	65,91	19.592.797	7.544.970	1.104.216	8.649.186
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE,	40031194-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1	DISEÑO	20-04-2024	93,38	163.467	0	113.867	113.867



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Eta ­ pa MIDESO	Fecha Término Pro ­ yec ­ tada	Avance Pro ­ yec ­ tado (%)	Monto Pro ­ gramado	Obras Civi ­ les	Otros Gas ­ tos	Total
		ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY										
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA	30481243-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020)	EJECUCIÓN	31-12-2024	98,59	5.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA	40002696-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020	EJECUCIÓN	06-08-2025	100	2.094.151	2.019.679	0	2.019.679
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN,	40038513-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2023-2027	EJECUCIÓN	10-01-2029	54,59	18.432.818	12.119.280	834.557	12.953.837



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectada	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA										
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTÍN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA	40002704-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	-	-	0	0	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	CAUTÍN	40043105-0	Dirección de Vialidad	DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	22-02-2025	0	235.000	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	CAUTÍN, MALLECO	40056888-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023-2025	EJECUCIÓN	01-06-2027	99,82	8.187.746	4.681.355	0	4.681.355
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	30370477-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	17-02-2019	82,53	69.188	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	30371076-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020	EJECUCIÓN	31-07-2023	98,37	11.375	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	30481272-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)	EJECUCIÓN	23-07-2025	98,99	147.269	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	30482066-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021	EJECUCIÓN	07-02-2023	97,32	101.575	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40002724-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021	EJECUCIÓN	09-02-2023	99,91	1.658	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027817-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020-2022	EJECUCIÓN	01-08-2026	99,85	1.077.155	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027818-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN	EJECUCIÓN	03-05-2025	99,61	398.226	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027952-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	EJECUCIÓN	29-10-2025	100	5.504.070	0	1.123.204	1.123.204



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectada	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027996-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACIÓN	EJECUCIÓN	31-07-2025	91,94	1.729.795	836.457	0	836.457
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40029496-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022	EJECUCIÓN	16-03-2024	100	48.333	3.085	0	3.085
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40035399-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	EJECUCIÓN	07-06-2025	100	865.996	808.587	0	808.587
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40037945-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	13-12-2024	100	182.152	0	182.152	182.152
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40038515-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2023-2025	EJECUCIÓN	22-04-2026	77,01	6.654.167	2.383.587	349.507	2.733.093
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40039749-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL ARAUCANÍA 2022-2023	EJECUCIÓN	14-12-2023	100	8.353	7.944	0	7.944
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046641-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023	EJECUCIÓN	17-06-2025	100	8.316.308	7.862.789	0	7.862.789
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046643-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023 - 2025	EJECUCIÓN	01-06-2025	100	1.454.106	585.697	41.225	626.922
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046649-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTÍN 2023 - 2025	EJECUCIÓN	31-12-2025	100	7.473.621	5.334.288	0	5.334.288
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046654-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE CAUTÍN 2023 - 2025	EJECUCIÓN	23-03-2025	100	1.777.598	1.770.997	0	1.770.997
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40052889-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO	EJECUCIÓN	01-10-2026	0	5.123.473	2.337.076	215.333	2.552.408
La Araucanía	MALLECO	ANGOL	30464383-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018	-	-	0	0	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	ANGOL	40030148-0	Dirección de Aeropuertos	NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	EJECUCIÓN	31-12-2025	0	1.635.000	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	CURACAUTÍN	30080831-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO	EJECUCIÓN	31-12-2024	100	51.000	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	CURACAUTÍN, VICTORIA	30132761-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTÍN	DISEÑO	01-07-2026	0	14.000	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	INTERCOMUNAL	40056898-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	08-04-2027	59,27	7.757.778	5.399.638	201.605	5.601.243



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectada	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	MALLECO	INTERCOMUNAL	40056899-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	25-01-2027	63,09	4.979.058	2.743.324	0	2.743.324
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	30463626-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	10-03-2026	54,2	951.363	392.987	72.606	465.593
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	30463675-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	24-02-2026	0	516.435	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40008481-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	26-05-2026	52,59	1.246.857	528.993	74.662	603.655
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40012482-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	31-12-2025	0	109.890	0	11.734	11.734
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40034871-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	18-08-2026	61,58	993.924	775.825	115.869	891.694
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40047069-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACIÓN EMBARCADERO VILLA ICALMA, PROVINCIA DE MALLECO	EJECUCIÓN	31-12-2024	100	157.946	113.536	0	113.536
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES	30460322-0	Dirección de Arquitectura	REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO	EJECUCIÓN	15-02-2027	11,62	6.762.102	1.527.883	0	1.527.883
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES	40032580-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES	EJECUCIÓN	20-06-2027	0	344.042	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES, TRAIGUEN	30107157-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN	EJECUCIÓN	31-12-2025	0	50.002	0	44.284	44.284
La Araucanía	MALLECO	LUMACO	30099413-0	203 Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO	DISEÑO	28-08-2025	68,4	190.047	0	86.066	86.066
La Araucanía	MALLECO	TRAIGUÉN	40051205-0	Dirección de Arquitectura	MEJORAMIENTO FERIA LIBRE, COMUNA DE TRAIGUÉN	DISEÑO	22-06-2026	0	21.473	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	30136983-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA	EJECUCIÓN	05-10-2025	85,89	1.146.744	787.663	91.560	879.223
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	40020186-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA	EJECUCIÓN	08-02-2027	0	852.575	0	131	131
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	40032011-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR PUA VICTORIA	EJECUCIÓN	18-12-2026	0	67.151	0	0	0
Los Lagos	CHIOLE	ANCUD	40033646-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD	EJECUCIÓN	08-12-2025	67,74	1.901.437	1.029.149	88.755	1.117.903
Los Lagos	CHIOLE	DALCAHUE	40033603-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE	EJECUCIÓN	15-09-2024	100	652	0	0	0



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectada	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Los Lagos	CHIOLE	PUQUELDON	40029776-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON	EJECUCIÓN	01-02-2025	100	5.958	0	0	0
Los Lagos	CHIOLE	QUINCHAO	40038844-0	Dirección de Obras Portuarias	REPOSICION RAMPA ISLA ALAO COMUNA DE QUINCHAO	EJECUCIÓN	11-04-2026	30	1.706.597	678.495	36.777	715.272
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027928-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	11-08-2025	100	484.508	0	134.053	134.053
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40035408-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023	EJECUCIÓN	19-09-2026	100	1.037.658	869.301	0	869.301
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40038505-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS INDÍGENAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2025	EJECUCIÓN	20-09-2027	0	27.020	0	296	296
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40040152-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2024	EJECUCIÓN	22-12-2024	100	286.626	170.623	0	170.623
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40043732-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2024	EJECUCIÓN	20-05-2025	100	3.976.231	2.718.575	0	2.718.575
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40049874-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2026	EJECUCIÓN	02-07-2026	100	3.960.795	4.000.168	-39.374	3.960.794
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40058582-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS-LAFQUENMAPU-REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2025	EJECUCIÓN	10-06-2026	85,81	4.277.727	3.246.746	0	3.246.746
Los Lagos	LLANQUIHUE	FRESIA	40025344-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	EJECUCIÓN	19-08-2025	96,89	1.255.633	1.155.828	0	1.155.828
Los Lagos	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	40038436-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS	EJECUCIÓN	15-12-2024	100	2.818	2.818	0	2.818
Los Lagos	LLANQUIHUE	MAULLIN	40019118-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN	EJECUCIÓN	31-03-2025	99,64	105.316	87.171	12.640	99.811
Los Lagos	OSORNO	OSORNO	40033639-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO	EJECUCIÓN	16-12-2024	96,49	601.060	364.890	36.489	401.379
Los Lagos	OSORNO	PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA	40066279-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 ¿ 2026	EJECUCIÓN	25-09-2026	0	165.010	0	0	0



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Eta ­ pa MIDESO	Fecha Té ­ rmino Pro ­ yectada	Avance Pro ­ yectado (%)	Monto Pro ­ gramado	Obras Civi ­ les	Otros Gas ­ tos	Total
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40017327-0	Sub ­ dirección de Ser ­ vicios Sanita ­ rios Rura ­ les	AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAU ­ CHO COIHUE ­ RIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	EJECUCIÓN	04-12-2024	100	41.689	0	0	0
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40060209-0	Sub ­ dirección de Ser ­ vicios Sanita ­ rios Rura ­ les	MEJORA ­ MIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13)	EJECUCIÓN	01-05-2027	0	2.180.000	0	0	0
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40062905-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA NORTE (ASOCIACIÓN DE MUJERES). CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA, SECTOR COSTA (GRUPO 1).	EJECUCIÓN	01-05-2027	0	1.051.254	0	0	0
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40065149-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESOS A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA, SECTOR NORTE (GRUPO 13	DISEÑO	-	0	570.000	0	0	0
Los Lagos	OSORNO	SAN PABLO	40036769-0	Sub ­ dirección de Ser ­ vicios Sanita ­ rios Rura ­ les	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	EJECUCIÓN	02-09-2024	100	4.231	4.231	0	4.231
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027926-0	Sub ­ dirección de Ser ­ vicios Sanita ­ rios Rura ­ les	MEJORA ­ MIENTO SISTEMAS APR, REGIÓN DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	28-12-2025	95	915.663	0	284.941	284.941
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40035385-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021- 2023	EJECUCIÓN	05-05-2025	100	427.000	424.633	0	424.633
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40035388-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021- 2023	EJECUCIÓN	07-02-2025	68,83	139.053	0	0	0
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40038456-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS INDÍGENAS REGIÓN DE LOS RIOS 2023-2025 (MOD CONTRATO)	EJECUCIÓN	02-08-2027	48,55	160.000	0	0	0
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40040161-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS REGIÓN DE LOS RIOS 2023-2024	EJECUCIÓN	20-01-2027	100	8.994.921	3.853.100	200.141	4.053.241
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40043731-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2023-2024	EJECUCIÓN	14-04-2025	100	467.000	430.456	0	430.456
Los Ríos	RANCO	FUTRONO	40046526-0	Sub ­ dirección de Ser ­ vicios Sanita ­ rios Rura ­ les	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO	EJECUCIÓN	05-08-2025	81,17	384.404	63.295	6.024	69.319



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectada	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Los Ríos	RANCO	FUTRONO	40049008-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO	EJECUCIÓN	29-09-2025	82,98	872.131	589.032	55.224	644.257
Los Ríos	RANCO	LA UNION	40029728-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN	EJECUCIÓN	29-12-2024	100	97.800	97.799	0	97.799
Los Ríos	RANCO	LA UNION	40048250-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION	EJECUCIÓN	07-05-2025	100	367.035	330.657	31.105	361.761
Los Ríos	RANCO	LA UNION	40049805-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION	EJECUCIÓN	20-05-2025	100	844.372	761.836	71.557	833.393
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40037193-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO	EJECUCIÓN	06-09-2025	98,53	303.716	248.565	27.115	275.681
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40049790-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO	EJECUCIÓN	29-11-2025	31,8	1.865.304	776.068	57.405	833.473
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40051838-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO	EJECUCIÓN	04-05-2026	40	1.960.548	802.650	93.593	896.243
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40052620-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCIÓN	11-09-2025	66,6	2.114.687	960.936	92.017	1.052.952
Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	40039315-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS	EJECUCIÓN	10-06-2025	99,61	463.218	408.062	53.954	462.016
Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	40039344-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS	EJECUCIÓN	31-10-2024	100	150	138	0	138
Los Ríos	VALDIVIA	CORRAL	40060259-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SSR HUAPE COMUNA DE CORRAL	EJECUCIÓN	03-07-2025	97	349.166	430.452	-81.286	349.166
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40046082-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO	EJECUCIÓN	07-06-2025	86,04	688.707	391.095	37.343	428.438
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40046479-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO	EJECUCIÓN	17-12-2024	100	1.409	1.242	167	1.409
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40049780-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO	EJECUCIÓN	12-11-2025	95,62	387.220	262.174	24.671	286.845
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40055025-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO	EJECUCIÓN	19-11-2025	94	1.455.640	801.173	120.288	921.460
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40049773-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	17-10-2025	97,07	1.331.436	1.055.479	110.563	1.166.042
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40052374-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	11-12-2025	91,43	1.183.256	684.691	72.196	756.887
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40054050-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	23-10-2025	70	1.551.247	1.001.934	121.751	1.123.685
Los Ríos	VALDIVIA	MAFIL	40043789-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL	EJECUCIÓN	12-11-2024	100	1.293	1.293	0	1.293



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectada	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40033597-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA	EJECUCIÓN	31-03-2025	100	701.366	640.395	59.438	699.832
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40036418-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	EJECUCIÓN	01-07-2026	64,77	670.074	2.187	317	2.504
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40049005-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA	EJECUCIÓN	06-07-2025	97,36	1.274.411	1.091.957	102.207	1.194.165
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40052444-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA	EJECUCIÓN	08-10-2025	38,9	1.191.548	370.203	0	370.203
Los Ríos	VALDIVIA	PAILLACO	40050504-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO	EJECUCIÓN	15-06-2025	100	395.965	358.482	33.556	392.038
Los Ríos	VALDIVIA	PANGUIPULLI	30458146-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI	EJECUCIÓN	19-05-2025	99,98	1.445.584	1.282.663	0	1.282.663
Los Ríos	VALDIVIA	PANGUIPULLI	40048239-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI	EJECUCIÓN	18-08-2025	68,1	2.171.226	640.473	59.182	699.655
Los Ríos	VALDIVIA	VALDIVIA	40060270-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SSR TRES ESPINOS COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCIÓN	03-07-2025	97	493.284	412.792	0	412.792
Total General									349.475.826	195.372.649	11.078.302	205.159.776

Tabla N°3: Iniciativas de inversión por región subtítulo 33.02 (moneda 2025, en miles de \$)

Región	Monto Proyectado	Ejecución Acumulada		
		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	81.307.203	50.629.638	768.403	50.106.866
La Araucanía	208.856.572	111.239.104	8.406.795	119.645.899
Los Lagos	23.642.219	14.327.995	269.635	14.597.630
Los Ríos	35.669.832	19.175.912	1.633.469	20.809.381
Total General	349.475.826	195.372.649	11.078.302	205.159.776



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Tabla N°4: Convenios de transferencias de recursos subtítulo 33.03, en miles de \$

									Programación					
									Moneda del año 2024	Moneda 2025				Monto Total
Tipo	Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre	Etap	Fecha Término Proyectada		2025	2026	2027	2028	
Transferencias a Municipios	La Araucanía	Sitios de Significación Cultural	Municipalidad de Lumaco	Municipalidad de Lumaco	40059525-0, 40059629-0, 40059625-0	Conservación Sitios de Significación Cultural y Social / Reposición Centro comunitario, sector RELUN, BAJO PELLAHUEN y LOLENCO_LUMACO.	Ejecución	01-06-2027	480.750 (T)	480.750	-	-	-	961.500
Transferencias a Municipios	La Araucanía	Mejoramiento Av. Caupolicán	Municipalidad de Temuco	SERVIU de La Araucanía	40032128-0	Mejoramiento Av. Caupolicán entre León Gallo y Manuel Rodríguez, Temuco.	Ejecución	01-03-2028	-	7.131.072 (T)	8.850.330	10.319.766	10.418.621	36.719.789
Transferencias a Municipios	La Araucanía	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Municipalidad de Padre Las Casas	Municipalidad de Padre Las Casas	40055530-0	Convenio Piloto Conservación de Caminos Indígenas.	Modificación	01-06-2026	-	835.534 (T)	835.535	-	-	1.671.069
Transferencias a Municipios	Biobío	Edificación Pública	Municipalidad de Lebu	Dirección de Arquitectura	30130674-0	Reposición Escuela Armando Arancibia Olivos, Isla Mocha-Lebu.	Modificación	01-06-2026	-	50.000	5.124.976	-	-	5.174.976
Transferencias a Municipios	La Araucanía	Edificación Pública	Municipalidad de Nueva Imperial	Dirección de Arquitectura	30105632-0	Biblioteca Municipal de Nueva Imperial.	Modificación	01-06-2026	-	10.000	2.700.000	536.503	-	3.246.503
Transferencias a Municipios	La Araucanía	Edificación Pública	Municipalidad de Traiguén	Municipalidad de Traiguén	40051205-0	Mejoramiento feria libre, comuna de Traiguén.	Diseño	31-12-2026	-	21.473 (M)	71.948	-	-	93.421
Transferencias a Municipios	La Araucanía / Biobío	Sitios de Significación Cultural	Municipios	Municipios	-	Implementación de Prototipos de Sitios de Significación Cultural en 4 localidades.	Diseño	01-06-2028	-	44.700	1.635.250	1.319.375	1.579.375	4.578.700
Transferencias a Municipios	Biobío	Edificación Pública	Municipalidad de Cañete	Dirección de Arquitectura	30132335-0	Reposición liceo José de la Cruz Miranda.	En Licitación	18-05-2027	-	-	5.700.380	-	-	5.700.380
Transferencias a Universidades Estatales	La Araucanía	Diseños con fuente probada para 98 postas y 32 escuelas	U. de Chile (IDIEM)	Instituto de Investigación y Ensayo de Materiales U. de Chile (IDIEM)	-	Convenio para estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños de soluciones de agua potable en 98 postas y 32 escuelas rurales de La Araucanía	Ejecución	01-06-2026	2.200.000 (T)	4.800.000	690.000	-	-	7.690.000
Transferencias a Universidades Estatales	Los Lagos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Universidad de Los Lagos	Universidad de Los Lagos	-	Elaboración de carteras Vialidad de 11 iniciativas Los Lagos	Ejecución	01-06-2026	-	1° 402.002 (T) 2° 402.002	344.573	-	-	1.148.577
Transferencias a Universidades Estatales	Los Lagos	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad Tecnológica Metropolitana	Universidad Tecnológica Metropolitana	-	Elaboración de carteras elegibles de 14 iniciativas SSR Los Lagos	Ejecución	01-05-2026	-	1° 418.030 (T) 2° 418.030	358.311	-	-	1.194.371



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

									Programación					
Tipo	Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre	Etapa	Fecha Término Proyectada	Moneda del año 2024	Moneda 2025				Monto Total
										2025	2026	2027	2028	
Transferencias a Universidades Estatales	Los Ríos/La Araucanía	Servicios Sanitarios Rurales/ Caminos en comunidades indígenas y Rurales	Universidad de Talca	Universidad de Talca	-	Elaboración de carteras elegibles 15 iniciativas SSR Los Ríos / Elaboración de una cartera de proyectos de conservación global de caminos en comunidades indígenas de la Región de La Araucanía	Ejecución	01-06-2026	-	1° 600.000 (T) 2° 254.087	445.913	-	-	1.300.000
Transferencias a Universidades Estatales	Los Ríos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Universidad de Magallanes	Universidad de Magallanes	-	Elaboración de carteras de 17 iniciativas diseños de ingeniería Vialidad Los Ríos	Ejecución	01-07-2026	-	1° 207.342 (T) 2° 276.456	207.342	-	-	691.140
Transferencias a Universidades Estatales	Biobío	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad del Biobío	Universidad del Biobío	-	Elaboración de cartera de 23 proyectos de conservación Biobío	Ejecución	01-07-2027	-	1° 221.949 (T) 2° 614.383	221.949	-	-	1.058.281
Transferencias a Universidades Estatales	La Araucanía	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad de Santiago de Chile (USACH)	Universidad de Santiago de Chile (USACH)	-	Convenio para desarrollar estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño y conservación para 20 Servicios Sanitarios Rurales de la Región de la Araucanía.	Ejecución	01-07-2027	-	1° 2.587.343 (T) 2° 1.380.659	1.023.437	1.621.898	-	6.613.337
Transferencias a Universidades Estatales	La Araucanía	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad de Talca	Universidad de Talca	-	Convenio para desarrollar estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño, mejoramientos y conservación de Obras Menores para 5 Servicios Sanitarios Rurales de la Región de La Araucanía.	Diseño	31-12-2027	-	260.000	520.000	520.000	-	1.300.000
Concursos Para Instituciones Privadas	La Araucanía	Infraestructura habilitante para compras 20b CONADI	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Habitabilidad Compras 20b - Elaboración de Cartera de Soluciones de Aguas Comunitarias en predios de comunidades indígenas	Diseño	31-12-2026	-	1.440.000	2.880.000	2.880.000	-	7.200.000
Transferencias a Universidades Estatales	La Araucanía	Infraestructura habilitante para compras 20b CONADI	U. de Chile	U. de Chile	-	Habitabilidad Compras 20b - Elaboración de cartera de caminos al interior y de acceso a predios de comunidades indígenas.	Diseño	31-12-2026	-	272.528	1.280.300	-	-	1.552.828



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

									Programación					
Tipo	Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre	Etapa	Fecha Término Proyectada	Moneda del año 2024	Moneda 2025				Monto Total
										2025	2026	2027	2028	
	La Araucanía / Biobío /Los Lagos /Los Ríos	Infraestructura Estructurante				Elaborar cartera de caminos básicos por conservación para fortalecer la conectividad provista por la Red Vial en territorios de alta presencia indígena.								
Propuesta Presupuesto 2026 (Convenios con Universidades Estatales y Concursos)	Biobío	OE3 Integración social y territorial. Agua comunidades	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Elaboración de cartera de Soluciones de Agua Potable para el cierre de Brechas del PIZS, Región del Biobío 2026 - 2030	Planificación	31-12-2028	-	-	1.024.301	2.048.602	341.434	3.414.337
Propuesta Presupuesto 2026 (Convenios con Universidades Estatales y Concursos)	Biobío	OE3 Integración social y territorial. Caminos	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Elaboración de cartera de Caminos asociados a las brechas del PIZS, Región del Biobío 2026 - 2028	Planificación	31-12-2027	-	-	72.091	168.213	-	240.304
Propuesta Presupuesto 2026 (Convenios con Universidades Estatales y Concursos)	La Araucanía	OE3 Integración social y territorial. Agua comunidades	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Elaboración de cartera de Soluciones de Agua Potable para el cierre de Brechas del PIZS, Región de La Araucanía 2026 - 2030	Planificación	31-12-2028	-	-	2.591.733	5.183.466	863.911	8.639.110
Propuesta Presupuesto 2026 (Convenios con Universidades Estatales y Concursos)	La Araucanía	OE3 Integración social y territorial. Caminos	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Elaboración de cartera de Caminos asociados a las brechas del PIZS, Región de La Araucanía 2026 - 2028	Planificación	31-12-2027	-	-	547.692	1.277.948	-	1.825.640
Propuesta Presupuesto 2026 (Convenios con Universidades Estatales y Concursos)	Los Lagos	OE3 Integración social y territorial. Agua comunidades	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Elaboración de cartera de Soluciones de Agua Potable para el cierre de brechas del PIZS, Región de Los Lagos 2026 - 2030	Planificación	31-12-2028	-	-	1.442.729	2.885.458	480.910	4.809.096
Propuesta Presupuesto 2026 (Convenios con	Los Lagos	OE3 Integración social y territorial. Caminos	Institución Pública o Privada por	Institución Pública o Privada	-	Elaboración de cartera de Caminos asociados a las brechas	Planificación	31-12-2027	-	-	268.752	627.087	-	895.839



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

									Programación					
									Moneda del año 2024	Moneda 2025				Monto Total
Tipo	Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre	Etap	Fecha Término Proyectada		2025	2026	2027	2028	
Universidades Estatales y Concursos)			concurso (Glosa 08)	por concurso (Glosa 08)		del PIZS, Región de Los Lagos 2026 - 2028								
Propuesta Presupuesto 2026 (Convenios con Universidades Estatales y Concursos)	Los Ríos	OE3 Integración social y territorial. Agua comunidades	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Elaboración de cartera de Soluciones de Agua Potable para el cierre de brechas del PIZS, Región de Los Ríos 2026 - 2030	Planificación	31-12-2028	-	-	569.902	1.139.804	189.967	1.899.673
Propuesta Presupuesto 2026 (Convenios con Universidades Estatales y Concursos)	Los Ríos	OE3 Integración social y territorial. Caminos	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Asesoría de conservación para elaboración de cartera de Caminos asociados a las brechas del PIZS, Región de los Ríos 2026 - 2028	Diseño	31-12-2027	-	-	163.629	381.802	-	545.431
Nuevos Proyectos	Biobío / Los Lagos	-	Dirección de Vialidad	Dirección de Vialidad	40060438-0 40065149-0 40062905-0	Financiamiento de 3 BIP que abordan nuevos contratos CCI en Arauco (2) y Osorno (3)	Ejecución	31-12-2025	-	2.640.454 (M)	-	-	-	2.640.454
Modificaciones Contratos	La Araucanía / Biobío / Los Lagos / Los Ríos	-	Dirección de Vialidad	Dirección de Vialidad	40030677-0 40038515-0 40040161-0 40038456-0	Financiamiento modificaciones de contratos de la cartera coordinada PIBV sin financiamiento	Ejecución	31-12-2025	-	2.895.074 (M)	-	-	-	2.895.074
Modificaciones Contratos	La Araucanía / Biobío / Los Lagos / Los Ríos	-	Dirección de Vialidad	Dirección de Vialidad	-	Financiamiento modificaciones de contratos de la cartera coordinada PIBV sin financiamiento.	Planificación	31-12-2025	-	5.557.001	-	-	-	5.557.001
Refuerzo Administración Directa	La Araucanía / Biobío / Los Lagos / Los Ríos	-	Dirección de Vialidad	Dirección de Vialidad	-	-	Planificación	31-12-2025	-	1.987.000	-	-	-	1.987.000
Total General									2.680.750 (T)	36.207.869	33.870.694	36.610.302	13.874.218	123.243.833

(T) Transferido (M) Modificación presupuestaria ejecutada

Se ha creado un link para la Publicación de la información de las transferencias de este programa <https://dgop.mop.gob.cl/fondo-infraestructura-para-el-buen-vivir/>.
Detalle de lo convenido, tales como; alcances, objetivos, tipos de gasto a financiar, plazos, entre otras materias propias del Programa, se encuentran disponibles en el link antes indicado.