

INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR

Glosa N°06

La Dirección General de Obras Públicas deberá informar de manera mensual a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Obras Públicas del Senado y a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, por medios electrónicos y en formato procesable, sobre la ejecución de los recursos contenidos en este Programa y aquellos transferidos a todos los servicios del Ministerio de Obras Públicas y otros servicios públicos y/o privados, cualquiera sea el Subtítulo en que se ejecuten por parte de terceros. La información remitida deberá hacer mención expresa a los montos provenientes del Programa y traspasados desde el Subtítulo 33 a cualquier otro Subtítulo, así como también sobre la ejecución que se realice en cualquier Subtítulo, indicando de manera detallada los montos asignados a los órganos ejecutores de los recursos y las solicitudes de recursos que estos hayan realizado. Asimismo, deberá informar sobre las acciones o iniciativas que se hayan financiado con cargo a los recursos del Programa, identificando los montos asignados a cada uno de los proyectos, y código BIP, en caso que corresponda; todo lo anterior, desagregado por región, provincia y comuna.

Periodo	Cierre del mes de agosto del 2025.
Subtítulo 33.02	Información detallada de iniciativas de inversión se identifican en Tabla N°2 y agregada por región en Tabla N°3.
Subtítulo 33.03	Información de transferencias de capital en Tabla N°4.

Artículo 14-16

Mensualmente la Dirección de Presupuestos deberá informar la nómina de proyectos de inversión presupuestados en los Subtítulos 29, 31 y 33 por Partida, y para ello desagregará la información por etapa de diseño, ejecución y fecha de entrega prevista.

Periodo	En Tabla N°1, detalle ejecución presupuestaria al mes de agosto del 2025.
Subtítulo 33.02	Información detallada de iniciativas de inversión se identifican en Tabla N°2 y agregada por región en Tabla N°3.
Subtítulo 33.03	Información de transferencias de capital en Tabla N°4.

Tabla N°1: Ejecución presupuestaria del programa a agosto (moneda 2025, en miles de \$)

ST	Ítem	Asig	Denominación	Ley de Presupuesto	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada
21			Gasto en Personal	436.869	410.550	236.764
22			Bienes y Servicios de Consumo	22.004	21.782	5.865
29			Adquisición de Activos no Financieros	7.273	6.909	5.497
	06		Equipos Informáticos	7.273	6.909	5.497
33			Transferencias de Capital	396.345.636	394.439.959	235.841.728
	02		Al Gobierno Central	358.232.090	363.789.091	223.438.456
		202	A Dirección de Arquitectura	8.763.220	8.784.693	2.430.338
		203	A Dirección de Obras Hidráulicas	12.215.428	12.215.428	7.850.316
		204	A Dirección de Vialidad	252.320.165	257.855.693	165.629.534
		206	A Dirección de Obras Portuarias	11.036.752	11.036.752	7.299.080
		207	A Dirección de Aeropuertos	6.845.371	6.845.371	1.885.363
		212	A Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	67.051.154	67.051.154	38.343.824
	03		A Otras Entidades Públicas	38.113.546	30.650.868	12.403.272
34			Servicio de la Deuda	10	1.440	1.440
35			Saldo Final de Caja	10	10	0
			Total	396.794.786	394.880.650	236.091.293

- Modificación presupuestaria Decreto N°20 de 10/01/2025, reducción por un monto total de M\$1.915.566:
 - ST 21 por un monto de M\$8.379
 - ST 22 por un monto de M\$1.146
 - ST 29 por un monto de M\$364
 - ST 33.03.001 por un monto de M\$1.905.677
- Mediante Resolución Exenta DGOP N°105 de 04/02/2025, se transfirió y autorizo la distribución de recursos del Programa Infraestructura Buen Vivir correspondiente al ST 33.02 en las distintas direcciones MOP.
- Posteriormente, mediante Resolución Exenta DGOP N°189 de 21/02/2025, se actualizó las distribución de recursos del Programa Infraestructura Buen Vivir correspondiente al ST 33.02 en las distintas direcciones MOP.
- Modificación presupuestaria Decreto N°716 de 24/06/2025:
 - ST 33.02.202 incremento por un monto de M\$21.473
 - ST 33.02.204 incremento por un monto de M\$5.535.528
 - ST 33.03.001 decremento por un monto de M\$5.557.001
- Luego, mediante Resolución Exenta DGOP N°804 de 23/07/2025, se actualizó las distribución de recursos del Programa Infraestructura Buen Vivir correspondiente al ST 33.02 en las distintas direcciones MOP.



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Tabla N°2: Detalle iniciativas de inversión Subtítulo 33.02 (moneda 2025, en miles de \$)

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	30286872-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO	DISEÑO	0	0	5.000	0	0	0
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40036482-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO DESEMBOLCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO	PREFACTIBILIDAD	03-10-2025	63	431.991	0	297.494	297.494
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40038369-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO	EJECUCIÓN	04-07-2027	0	1.857.000	0	36.656	36.656
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40062296-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO	EJECUCIÓN	23-08-2025	86	1.330.319	916.338	128.256	1.044.595
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	30132335-0	Dirección de Arquitectura	REPOSICIÓN LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE	EJECUCIÓN	18-05-2027	0	10.000	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	40020364-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPEL ALTO, CAÑETE	EJECUCIÓN	11-06-2025	99	887.396	795.806	75.980	871.786
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	40029483-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE	EJECUCIÓN	26-01-2022	100	3.805	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	40029298-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE	EJECUCIÓN	26-01-2022	100	5.158	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS	40045968-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024	EJECUCIÓN	23-03-2025	100	966.413	922.198	50.526	972.725
Biobío	ARAUCO	CAÑETE, TIRUA	30123855-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO	EJECUCIÓN	31-12-2024	0	10.000	0	0	0



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	ARAUCO	CONTULMO	40026201-0	Dirección de Obras Hidráulicas	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO	EJECUCIÓN	10-01-2025	100	56.454	0	56.454	56.454
Biobío	ARAUCO	CURANILAHUE, LOS ALAMOS	40030384-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO)	DISEÑO	21-10-2024	73	29.095	0	0	0
Biobío	ARAUCO	LEBU	30366073-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACIÓN VIA DE NAVEGACION RIO LEBU	EJECUCIÓN	11-01-2025	100	752.000	753.398	0	753.398
Biobío	ARAUCO	LEBU	40054792-0	Dirección de Aeropuertos	CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGIÓN DEL BIOBÍO	EJECUCIÓN	13-04-2025	100	273.064	240.051	2.030	242.081
Biobío	ARAUCO	LEBU	40057474-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023)	EJECUCIÓN	24-02-2027	0	541.600	0	0	0
Biobío	ARAUCO	LEBU	40060056-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023)	EJECUCIÓN	24-08-2027	0	2.898.000	0	0	0
Biobío	ARAUCO	LOS ALAMOS	40031108-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS	EJECUCIÓN	23-10-2026	17	1.711.674	1.078.529	0	1.078.529
Biobío	ARAUCO	TIRUA	30395625-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS	EJECUCIÓN	06-10-2027	0	5.020	0	1.425	1.425
Biobío	ARAUCO	TIRUA	40047075-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSTRUCCIÓN FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA	EJECUCIÓN	01-01-2026	57	3.000.000	2.127.624	0	2.127.624
Biobío	ARAUCO	TIRÚA	40030667-0	Dirección de Aeropuertos	CONSERVACIÓN AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO	EJECUCIÓN	31-12-2025	100	2.014.795	1.546.023	97.259	1.643.282
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CURANILAHUE, NACIMIENTO	30077015-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO	EJECUCIÓN	07-12-2025	76	6.884.490	5.573.066	251.257	5.824.323



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
					CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS							
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE	30370479-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGIÓN DEL BIOBÍO	EJECUCIÓN	24-07-2025	100	505.000	505.000	0	505.000
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	20183209-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES	EJECUCIÓN	01-12-2027	0	110.002	0	4.732	4.732
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	40027042-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCIÓN CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL	EJECUCIÓN	01-01-2027	0	749.881	0	8.463	8.463
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	40036741-0	Dirección de Aeropuertos	NORMALIZACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO	DISEÑO	07-07-2026	0	360.317	0	0	0
Biobío	BIOBÍO	QUILLECO	40045238-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO Q- 561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO	DISEÑO	08-06-2025	100	142.936	0	145.773	145.773
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	30445322-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIOBÍO	EJECUCIÓN	11-03-2026	100	6.832.577	1.635.299	197.427	1.832.726
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	40025855-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE CHICHINTAHUE, ALTO BIOBÍO	EJECUCIÓN	02-12-2024	100	10.000	10.000	0	10.000
Biobío	BIOBÍO	ANTUCO	30290173-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO	DISEÑO	10-09-2022	95	85.134	0	31.325	31.325
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	30145872-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES	EJECUCIÓN	31-12-2025	0	28.930	0	3.057	3.057



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN	40027103-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIOBÍO 2020(PLAN DE RECUPERACIÓN)	EJECUCION	30-07-2025	100	1.817.274	1.699.068	0	1.699.068
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN, NEGRETE	30259523-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIOBÍO	EJECUCIÓN	31-12-2025	30	619.999	600.000	0	600.000
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN, QUILACO	20090722-1	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO	EJECUCIÓN	06-12-2025	75	1.885.409	1.337.605	180.952	1.518.557
Biobío	BIOBÍO	NACIMIENTO	40030393-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO	DISEÑO	05-04-2024	100	69.497	0	72.838	72.838
Biobío	BIOBÍO	NEGRETE	40042150-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	EJECUCIÓN	03-05-2023	100	4.873	4.512	0	4.512
Biobío	BIOBÍO	TUCAPEL	40004534-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL	EJECUCIÓN	03-04-2022	100	5.000	0	0	0
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOMÉ, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO,	40002712-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DEL BIOBÍO (2019-2024)	EJECUCIÓN	24-11-2024	100	486.204	464.680	1.346	466.026



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL										
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOMÉ, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL	40057215-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VIII REGIÓN AÑO 2023 -2025	EJECUCIÓN	24-09-2026	40	2.510.224	1.672.183	161.227	1.833.410
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOMÉ, HUALPEN, LEBU, ARAUCO,	40057218-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGIÓN DEL BIOBIO 2023-2025	EJECUCIÓN	02-08-2026	47	1.665.001	1.400.000	175.626	1.575.626



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL										
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA	40011105-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA REGIÓN DEL BIOBIO 2020	EJECUCIÓN	17-08-2025	95	631.475	631.475	0	631.475
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO	40029493-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VIII REGIÓN AÑO 2020 -2022	EJECUCIÓN	01-07-2024	100	39.285	16.264	0	16.264
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOMÉ, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO	40030425-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGIÓN DEL BIOBIO AÑOS 2022- 2024	EJECUCIÓN	01-06-2024	100	7.000	0	0	0



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027106-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIOBÍO 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN)	EJECUCIÓN	31-05-2025	100	430.543	17.434	15.863	33.298
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027842-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIOBÍO 2020	EJECUCIÓN	04-02-2023	100	202.923	0	0	0
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40031617-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA REGIÓN DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN)	EJECUCIÓN	15-07-2025	100	901.715	843.595	0	843.595
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035396-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023	EJECUCIÓN	02-10-2025	100	3.870.038	3.387.158	0	3.387.158
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038494-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DEL BIOBIO 2023-2025	EJECUCIÓN	26-01-2026	75	3.946.311	2.049.984	167.607	2.217.592
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40043729-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIOBÍO 2023-2025	EJECUCIÓN	05-05-2025	100	447.947	292.999	144.278	437.277
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046657-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024	EJECUCIÓN	18-12-2025	100	4.193.397	3.947.000	0	3.947.000
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046658-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025	EJECUCIÓN	25-07-2025	100	607.792	414.692	98.058	512.749
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046662-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025	EJECUCIÓN	25-07-2025	100	1.074.017	563.455	234.595	798.050
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046663-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025	EJECUCIÓN	25-07-2025	100	173.214	923	117.871	118.794
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046675-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023- 2025	EJECUCIÓN	01-11-2025	100	648.764	534.048	31.457	565.505
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40047690-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO AÑO 2023-2024	EJECUCIÓN	31-01-2024	100	8.644	0	0	0



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40047694-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE BIOBIO	EJECUCIÓN	18-01-2024	100	7.000	40	0	40
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40049865-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGIÓN DEL BIOBIO 2024-2025	EJECUCIÓN	01-12-2026	100	6.229.000	5.998.928	0	5.998.928
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40049911-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2027	EJECUCIÓN	13-05-2026	92	15.307.408	8.202.963	539.259	8.742.222
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40060438-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS, AÑO 2025, SECTOR COLHUE, CATRÉN Y OTROS	EJECUCIÓN	02-08-2026	0	1.019.200	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40032007-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CHAMPULLI CARAHUE	EJECUCIÓN	21-11-2026	0	260.400	0	1.244	1.244
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40035371-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACIÓN SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCÚN	EJECUCIÓN	15-11-2027	0	76.397	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060031-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR ÑANCUL VILLARRICA	EJECUCIÓN	11-01-2028	0	16.021	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060088-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR COMUY PITRUFQUEN	EJECUCIÓN	28-01-2027	0	185.321	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060090-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN APR PUTUE VILLARRICA	EJECUCIÓN	29-07-2027	0	279.753	0	0	0



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060094-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RADAL FREIRE	EJECUCIÓN	18-09-2026	39	1.271.239	708.018	104.675	812.692
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060097-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	16-06-2027	0	253.102	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060098-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCÚN	EJECUCIÓN	18-09-2026	68	1.322.925	1.144.386	94.225	1.238.610
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060101-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	14-10-2026	64	1.093.729	832.142	78.646	910.788
La Araucanía	CAUTÍN	CAUTÍN	40060085-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR RAPAHE, CHOL CHOL	EJECUCIÓN	30-05-2026	0	104.292	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CUNCO	40060092-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO	EJECUCIÓN	17-04-2028	0	125.865	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CURARREHUE	40057708-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SSR CURARREHUE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	EJECUCIÓN	09-06-2025	100	352.909	348.423	0	348.423
La Araucanía	CAUTÍN	MELIPEUCO	40036492-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO MELIPEUCO	EJECUCIÓN	22-05-2027	0	72.860	0	0	0



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40031094-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE	EJECUCIÓN	23-05-2027	16	655.000	549.880	34.158	584.038
La Araucanía	CAUTÍN	PERQUENCO	40054401-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO	EJECUCIÓN	24-07-2026	0	124.747	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40060096-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA	EJECUCIÓN	20-05-2027	0	338.741	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40060083-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA	EJECUCIÓN	20-05-2027	0	333.305	0	30.596	30.596
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30181672-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE	EJECUCIÓN	19-02-2022	95	413.633	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30400279-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE	DISEÑO	29-12-2025	76	505.234	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30482320-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE	EJECUCIÓN	06-09-2025	91	1.877.897	1.032.637	0	1.032.637
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40035272-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE	EJECUCIÓN	20-08-2026	0	178.500	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40060619-0	Dirección de Arquitectura	CONSTRUCCIÓN PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE	EJECUCIÓN	09-10-2025	47	211.228	187.383	0	187.383
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, NUEVA IMPERIAL	40018637-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO	EJECUCIÓN	31-12-2025	100	2.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CUNCO	40016546-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS	EJECUCIÓN	31-12-2025	0	7.000	0	6.689	6.689



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapla MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
					HORTENSIA QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO							
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	30082374-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE	EJECUCIÓN	13-07-2026	67,48	2.675.538	1.559.136	171.058	1.730.194
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40019598-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE	EJECUCIÓN	14-03-2027	38	1.477.995	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40025844-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE	EJECUCIÓN	31-12-2025	99	490.000	270.000	136.345	406.345
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE, PADRE LAS CASAS	40037803-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICAHUE, PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	31-08-2025	83	1.733.875	887.951	0	887.951
La Araucanía	CAUTÍN	GALVARINO	30483452-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR GALVARINO DIVERSAS RUTAS	PREFACTIBILIDAD	27-05-2025	0	160.205	0	102.272	102.272
La Araucanía	CAUTÍN	GALVARINO	40017277-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12	EJECUCIÓN	31-12-2024	100	102.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	INTER COMUNAL	40023375-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	EJECUCIÓN	03-10-2024	95	39.169	0	23.461	23.461
La Araucanía	CAUTÍN	INTER COMUNAL	40056892-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTÍN 1 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	16-04-2027	79	8.463.692	5.843.765	174.053	6.017.818
La Araucanía	CAUTÍN	INTER COMUNAL	40056901-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE CAUTÍN 2 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	01-03-2027	100	20.391.220	16.232.045	0	16.232.045
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	30076636-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO	DISEÑO	04-09-2023	100	1	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	30130132-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO	EJECUCIÓN	28-02-2026	63	1.266.269	760.970	103.739	864.709



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	40038913-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN LAUTARO	PREFACTIBILIDAD	11-03-2025	0	210.020	0	177.243	177.243
La Araucanía	CAUTÍN	LONCOCHE	30101997-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE	EJECUCIÓN	15-09-2026	45	2.178.917	1.096.353	197.251	1.293.604
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40026698-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACIÓN HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL	EJECUCIÓN	31-07-2025	98	1.332.145	949.441	106.468	1.055.909
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40026906-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL	EJECUCIÓN	31-12-2025	100	46.000	0	107	107
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40027158-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL	FACTIBILIDAD	31-03-2025	100	434.396	0	386.335	386.335
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	30388735-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS	DISEÑO	16-07-2024	100	290.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40020021-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	31-12-2025	0	2.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40035350-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	18-02-2026	72	1.423.555	1.015.025	156.779	1.171.804
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40056289-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA APR PAILLANAO PADRE LAS CASAS	DISEÑO	0	0	1	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	PITRUFQUEN	30098257-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY	DISEÑO	0	0	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	PUCÓN, VILLARRICA	30483236-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO	DISEÑO	12-08-2025	94	107.540	0	74.750	74.750



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
					VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA							
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40026294-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA	EJECUCIÓN	07-03-2023	100	20.170	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40047072-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACIÓN EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ, PROVINCIA DE CAUTÍN	EJECUCIÓN	20-04-2026	0	400.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	20188580-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO	EJECUCIÓN	13-07-2027	93	3.811.446	2.182.825	287.199	2.470.024
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30034469-0	Dirección de Obras Hidráulicas	MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTÍN, TCO.	DISEÑO	27-06-2023	89	107.318	0	13.230	13.230
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30063942-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO	EJECUCIÓN	05-06-2026	41	4.168.541	2.597.297	317.991	2.915.287
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30094237-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO	DISEÑO	02-06-2022	100	886	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	40047517-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025	EJECUCIÓN	26-07-2026	100	492.682	492.682	0	492.682
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO, VILCÚN	20187901-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN	EJECUCIÓN	08-11-2021	100	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TEODORO SCHMIDT	20153304-2	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN	EJECUCIÓN	31-12-2025	0	10.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTÉN	30276122-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE	EJECUCIÓN	31-12-2025	100	1.171.855	1.132.000	140	1.132.140
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTÉN	30486050-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE	DISEÑO	01-12-2027	0	10	0	0	0



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	VILCÚN	40025997-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP	EJECUCIÓN	24-02-2023	100	5.473	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	VILCÚN	40039403-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCÚN	EJECUCIÓN	24-08-2025	89	517.442	349.540	89.078	438.618
La Araucanía	CAUTÍN	VILCÚN	40049397-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCÚN	EJECUCIÓN	27-01-2026	67	4.083.165	2.356.793	170.882	2.527.675
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	30231672-0	Dirección de Vialidad	AMPLIACIÓN RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA	EJECUCIÓN	15-09-2025	100	7.311.801	3.866.822	229.568	4.096.390
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	30466033-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA	PREFACTIBILIDAD	22-11-2023	90	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40006345-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA	EJECUCIÓN	31-03-2025	99	1.064.045	981.626	72.170	1.053.795
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40051415-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	HABILITACIÓN DE SONDAGE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA	EJECUCIÓN	29-09-2025	93	852.087	567.420	0	567.420
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO	40020285-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANÍA 2021	EJECUCIÓN	06-08-2026	93	2.928.039	1.819.589	222.413	2.042.002
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CARAHUE, PUCÓN, SAAVEDRA, TOLTÉN, VILLARRICA, LUMACO, PUREN	40011984-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACIÓN GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	EJECUCIÓN	19-08-2025	16	1.130.682	109.212	0	109.212
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO,	40011167-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2020	EJECUCIÓN	05-06-2026	100	755.742	33.322	377.215	410.537



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		TOLTÉN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, LONQUIMAY										
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	INTER COMUNAL	40056895-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTÍN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	30-12-2026	100	6.297.581	3.735.678	261.015	3.996.693
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA	30002745-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	FACTIBILIDAD	01-12-2026	100	612.023	0	136.635	136.635
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	MELIPEUCO, LONQUIMAY	30461075-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA	EJECUCIÓN	31-12-2024	56	116.602	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY	40030672-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2022-2025	EJECUCIÓN	22-07-2026	94	2.609.558	703.530	211.080	914.609
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY	40030677-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2022-2026	EJECUCIÓN	16-12-2027	66	19.592.797	8.223.455	1.291.959	9.515.413
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN,	40031194-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA ETAPA 1	DISEÑO	20-04-2024	93	163.467	0	113.867	113.867



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		ERCILLA, LONQUIMAY										
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCÓN, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTÉN, VILCÚN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA	30481243-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (2018 - 2020)	EJECUCIÓN	31-12-2024	99	5.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCÓN, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT,	40002696-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020	EJECUCIÓN	09-11-2025	100	2.094.151	2.019.679	0	2.019.679



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		TOLTÉN, VILCÚN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA										
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCÓN, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTÉN, VILCÚN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA	40038513-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2027	EJECUCIÓN	10-01-2029	57	18.432.818	12.874.035	891.938	13.765.973
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCÓN,	40002704-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	EJECUCIÓN	31-12-2025	93	0	0	0	0



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTÉN, CURACAUTÍN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA										
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	CAUTÍN	40043105-0	Dirección de Vialidad	DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	EJECUCIÓN	22-02-2025	0	235.000	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	CAUTÍN, MALLECO	40056888-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023-2025	EJECUCIÓN	29-10-2026	100	8.187.746	5.057.064	0	5.057.064
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	30370477-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANÍA	EJECUCIÓN	17-02-2019	83	69.188	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	30371076-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020	EJECUCIÓN	31-07-2023	98	11.375	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	30481272-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)	EJECUCIÓN	23-07-2025	99	147.269	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	30482066-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021	EJECUCIÓN	07-02-2023	97	101.575	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40002724-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2021	EJECUCIÓN	09-02-2023	100	1.658	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027817-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2020-2022	EJECUCIÓN	05-12-2026	100	1.077.155	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027818-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2020-2022 PLAN RECUPERACION	EJECUCIÓN	03-05-2025	100	398.226	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027952-0	Subdirección de Servicios	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA,	EJECUCIÓN	29-10-2025	100	5.504.070	0	1.293.009	1.293.009



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
				Sanitarios Rurales	GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)							
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027996-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2020 PLAN DE RECUPERACION	EJECUCIÓN	31-07-2025	92	1.729.795	933.329	0	933.329
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40029496-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2021 - 2022	EJECUCIÓN	16-03-2024	100	48.333	3.085	0	3.085
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035399-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	EJECUCIÓN	07-06-2025	100	865.996	808.587	0	808.587
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40037945-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	EJECUCIÓN	13-12-2024	100	182.152	0	182.152	182.152
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038515-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2025	EJECUCIÓN	22-04-2026	77	6.654.167	2.807.125	375.554	3.182.680
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40039749-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL ARAUCANÍA 2022-2023	EJECUCIÓN	14-12-2023	100	8.353	7.944	0	7.944
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046641-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023	EJECUCIÓN	17-06-2025	100	8.316.308	7.862.789	0	7.862.789
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046643-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023 - 2025	EJECUCIÓN	01-06-2025	100	1.454.106	1.326.665	41.225	1.367.890
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046649-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTÍN 2023 - 2025	EJECUCIÓN	31-12-2025	100	7.473.621	6.255.217	0	6.255.217
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046654-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE CAUTÍN 2023 - 2025	EJECUCIÓN	23-03-2025	100	1.777.598	1.770.997	0	1.770.997



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40052889-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO	EJECUCIÓN	01-10-2026	32	5.123.473	2.835.552	255.163	3.090.715
La Araucanía	MALLECO	ANGOL	30464383-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018	DISEÑO	21-01-2023	81	0	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	ANGOL	40030148-0	Dirección de Aeropuertos	NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	EJECUCIÓN	05-01-2026	0	1.635.000	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	CURACAUTÍN	30080831-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO	EJECUCIÓN	31-12-2024	100	51.000	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	CURACAUTÍN, VICTORIA	30132761-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTÍN	DISEÑO	01-07-2026	0	14.000	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	INTER COMUNAL	40056898-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	19-02-2027	59	7.757.778	5.399.638	201.605	5.601.243
La Araucanía	MALLECO	INTER COMUNAL	40056899-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BÁSICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	25-01-2027	63	4.979.058	2.743.324	0	2.743.324
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	30463626-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACIÓN SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	17-05-2026	73	951.363	594.033	81.452	675.486
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	30463675-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACIÓN SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	24-02-2026	0	516.435	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40008481-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	26-05-2026	57	1.246.857	587.858	86.179	674.037
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40012482-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	31-12-2025	0	109.890	0	11.992	11.992



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapla MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40034871-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	18-08-2026	66	993.924	911.432	128.444	1.039.876
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40047069-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACIÓN EMBARCADERO VILLA ICALMA, PROVINCIA DE MALLECO	EJECUCIÓN	31-12-2024	100	157.946	113.536	0	113.536
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES	30460322-0	Dirección de Arquitectura	REPOSICIÓN ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO	EJECUCIÓN	15-02-2027	17	6.762.102	2.242.876	0	2.242.876
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES	40032580-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES	EJECUCIÓN	20-06-2027	0	344.042	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES, TRAIGUEN	30107157-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN	EJECUCIÓN	31-12-2025	0	50.002	0	44.517	44.517
La Araucanía	MALLECO	LUMACO	30099413-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO	DISEÑO	28-08-2025	68	190.047	0	86.066	86.066
La Araucanía	MALLECO	TRAIGUÉN	40051205-0	Dirección de Arquitectura	MEJORAMIENTO FERIA LIBRE, COMUNA DE TRAIGUÉN	DISEÑO	22-06-2026	0	21.473	0	78	78
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	30136983-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA	EJECUCIÓN	05-10-2025	89	1.146.744	855.520	104.270	959.790
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	40020186-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA	EJECUCIÓN	08-02-2027	0	852.575	0	154	154
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	40032011-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR PUA VICTORIA	EJECUCIÓN	18-12-2026	0	67.151	0	0	0
Los Lagos	CHIOLE	ANCUD	40033646-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD	EJECUCIÓN	08-12-2025	74	1.901.437	1.154.210	106.415	1.260.625



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Los Lagos	CHIOLE	DALCAHUE	40033603-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE	EJECUCIÓN	15-09-2024	100	652	0	0	0
Los Lagos	CHIOLE	PUQUELDON	40029776-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON	EJECUCIÓN	01-02-2025	100	5.958	0	0	0
Los Lagos	CHIOLE	QUINCHAO	40038844-0	Dirección de Obras Portuarias	REPOSICIÓN RAMPA ISLA ALAO COMUNA DE QUINCHAO	EJECUCIÓN	11-04-2026	47	1.706.597	1.353.864	54.301	1.408.165
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027928-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGIÓN DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	18-01-2026	100	484.508	0	171.382	171.382
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035408-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023	EJECUCIÓN	19-09-2026	100	1.037.658	1.098.000	0	1.098.000
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038505-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2025	EJECUCIÓN	01-08-2027	0	27.020	0	296	296
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40040152-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2024	EJECUCIÓN	22-12-2024	100	286.626	243.154	0	243.154
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40043732-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2024	EJECUCIÓN	20-05-2025	100	3.976.231	2.919.084	0	2.919.084
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40049874-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2026	EJECUCIÓN	02-07-2026	100	3.960.795	3.960.795	0	3.960.795
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40058582-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2025	EJECUCIÓN	10-06-2026	89	4.277.727	3.375.871	0	3.375.871
Los Lagos	LLANQUIHUE	FRESIA	40025344-0	Subdirección de Servicios	CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	EJECUCIÓN	19-08-2025	97	1.255.633	1.155.828	0	1.155.828



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
				Sanitarios Rurales								
Los Lagos	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	40038436-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS	EJECUCIÓN	30-12-2024	100	2.818	2.818	0	2.818
Los Lagos	LLANQUIHUE	MAULLIN	40019118-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN	EJECUCIÓN	31-03-2025	100	105.316	87.171	12.640	99.811
Los Lagos	OSORNO	OSORNO	40033639-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO	EJECUCIÓN	16-12-2024	97	601.060	402.708	40.271	442.979
Los Lagos	OSORNO	PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA	40066279-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 ¿ 2026	EJECUCIÓN	25-09-2026	0	165.010	0	0	0
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40017327-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	EJECUCIÓN	01-01-2025	100	41.689	0	0	0
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40060209-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13)	EJECUCIÓN	01-05-2027	0	2.180.000	0	0	0
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40062905-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA NORTE (ASOCIACIÓN DE MUJERES)	EJECUCIÓN	01-05-2027	0	1.051.254	0	0	0
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40065149-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESOS A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA, SECTOR NORTE (GRUPO 13	DISEÑO	01-11-2026	0	570.000	0	0	0



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Los Lagos	OSORNO	SAN PABLO	40036769-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	EJECUCIÓN	02-09-2024	100	4.231	4.231	0	4.231
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027926-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGIÓN DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	PREFACTIBILIDAD	28-12-2025	100	915.663	0	299.842	299.842
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035385-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023	EJECUCIÓN	05-05-2025	100	427.000	424.633	0	424.633
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035388-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023	EJECUCIÓN	07-02-2025	100	139.053	0	0	0
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038456-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGIÓN DE LOS RIOS 2023-2025 (MOD CONTRATO)	EJECUCIÓN	02-08-2027	53	160.000	0	0	0
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40040161-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGIÓN DE LOS RIOS 2023-2024	EJECUCIÓN	20-01-2027	100	8.994.921	4.375.401	265.097	4.640.498
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40043731-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2023-2024	EJECUCIÓN	14-04-2025	100	467.000	430.456	0	430.456
Los Ríos	RANCO	FUTRONO	40046526-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO	EJECUCIÓN	05-08-2025	81	384.404	63.295	6.024	69.319
Los Ríos	RANCO	FUTRONO	40049008-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO	EJECUCIÓN	29-09-2025	97	872.131	795.745	74.415	870.160
Los Ríos	RANCO	LA UNION	40029728-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN	EJECUCIÓN	29-12-2024	100	97.800	97.799	0	97.799



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapla MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Los Ríos	RANCO	LA UNION	40048250-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION	EJECUCIÓN	07-05-2025	100	367.035	330.657	31.105	361.761
Los Ríos	RANCO	LA UNION	40049805-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION	EJECUCIÓN	20-05-2025	100	844.372	761.836	71.557	833.393
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40037193-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO	EJECUCIÓN	16-09-2025	99	303.716	248.565	27.115	275.681
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40049790-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO	EJECUCIÓN	29-11-2025	56,67	1.865.304	905.399	98.736	1.004.135
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40051838-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO	EJECUCIÓN	04-05-2026	40	1.960.548	950.774	108.713	1.059.487
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40052620-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCIÓN	11-09-2025	80	2.114.687	1.094.450	111.251	1.205.701
Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	40039315-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS	EJECUCIÓN	10-06-2025	100	463.218	408.062	53.954	462.016
Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	40039344-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS	EJECUCIÓN	31-10-2024	100	150	138	0	138
Los Ríos	VALDIVIA	CORRAL	40060259-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SSR HUAPE COMUNA DE CORRAL	EJECUCIÓN	03-07-2025	97	349.166	349.166	0	349.166



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40046082-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO	EJECUCIÓN	07-06-2025	91	688.707	445.302	42.468	487.770
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40046479-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO	EJECUCIÓN	17-12-2024	100	1.409	1.242	167	1.409
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40049780-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR CATRICO, LANCO	EJECUCIÓN	12-11-2025	96	387.220	262.174	24.671	286.845
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40055025-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO	EJECUCIÓN	19-11-2025	98	1.455.640	879.258	139.479	1.018.737
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40049773-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	17-10-2025	97	1.331.436	1.180.797	110.563	1.291.360
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40052374-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	11-12-2025	93	1.183.256	790.520	86.434	876.954
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40054050-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	23-10-2025	78	1.551.247	1.078.299	135.246	1.213.545
Los Ríos	VALDIVIA	MAFIL	40043789-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL	EJECUCIÓN	12-11-2024	100	1.293	1.293	0	1.293
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40033597-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA	EJECUCIÓN	31-03-2025	100	701.366	640.395	59.438	699.832



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapla MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40036418-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	EJECUCIÓN	01-07-2026	65	670.074	2.187	317	2.504
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40049005-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA	EJECUCIÓN	06-07-2025	100	1.274.411	1.154.362	108.001	1.262.362
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40052444-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA	EJECUCIÓN	08-10-2025	39	1.191.548	447.115	0	447.115
Los Ríos	VALDIVIA	PAILLACO	40050504-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO	EJECUCIÓN	15-06-2025	100	395.965	358.482	33.556	392.038
Los Ríos	VALDIVIA	PANGUIPULLI	30458146-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI	EJECUCIÓN	19-05-2025	100	1.445.584	1.457.014	0	1.457.014
Los Ríos	VALDIVIA	PANGUIPULLI	40048239-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI	EJECUCIÓN	18-08-2025	68	2.171.226	1.126.658	103.610	1.230.268
Los Ríos	VALDIVIA	VALDIVIA	40060270-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SSR TRES ESPINOS COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCIÓN	03-07-2025	97	493.284	412.792	0	412.792
Total General									349.475.826	207.993.966	15.444.489	223.438.456



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Tabla N°3: Iniciativas de inversión por región Subtítulo 33.02 (moneda 2025, en miles de \$)

Región	Monto Programado	Ejecución Acumulada		
		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	81.307.203	50.182.339	3.329.091	53.511.429
La Araucanía	208.856.572	120.579.630	9.738.334	130.317.964
Los Lagos	23.642.219	15.757.733	385.304	16.143.038
Los Ríos	35.669.832	21.474.265	1.991.760	23.466.024
Total General	349.475.826	207.993.966	15.444.489	223.438.456

Tabla N°4: Transferencias de capital Subtítulo 33.03 (en miles de \$)

									Programación Transferencias					(T) Transferencia ejecutada
									(M) Modificación presupuestaria ejecutada				Total	
									Moneda 2024	Moneda 2025				
Tipo	Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre	Etap	Fecha Término Proyectada		2025	2026	2027	2028	
Transferencias a Municipios	La Araucanía	Sitios de Significación Cultural	Municipalidad de Lumaco	Municipalidad de Lumaco	40059525-0, 40059629-0, 40059625-0	Conservación Sitios de Significación Cultural y Social / Reposición Centro comunitario, sector RELUN, BAJO PELLAHUEN y LOLENCO_LUMACO.	Ejecución	01-06-2027	480.750 (T)	480.750	0	0	0	961.500
Transferencias a Municipios	La Araucanía	Mejoramiento Av. Caupolicán	Municipalidad de Temuco	SERVIU de La Araucanía	40032128-0	Mejoramiento Av. Caupolicán entre León Gallo y Manuel Rodríguez, Temuco.	Ejecución	01-03-2028	0	7.131.072 (T)	8.850.330	10.319.766	10.418.621	36.719.789
Transferencias a Municipios	La Araucanía	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Municipalidad de Padre Las Casas	Municipalidad de Padre Las Casas	40055530-0	Convenio Piloto Conservación de Caminos Indígenas.	Modificación	01-06-2026	0	835.534 (T)	835.535	0	0	1.671.069
Transferencias a Municipios	Biobío	Edificación Pública	Municipalidad de Lebu	Dirección de Arquitectura	30130674-0	Reposición Escuela Armando Arancibia Olivos, Isla Mocha-Lebu.	Modificación	01-06-2026	0	50.000	5.124.976	0	0	5.174.976
Transferencias a Municipios	La Araucanía	Edificación Pública	Municipalidad de Nueva Imperial	Dirección de Arquitectura	30105632-0	Biblioteca Municipal de Nueva Imperial.	Modificación	01-06-2026	0	10.000	2.700.000	536.503	0	3.246.503
Transferencias a Municipios	La Araucanía	Edificación Pública	Municipalidad de Traiguén	Municipalidad de Traiguén	40051205-0	Mejoramiento feria libre, comuna de Traiguén.	Diseño	31-12-2026	0	21.473 (M)	71.948	0	0	93.421
Transferencias a Municipios	La Araucanía / Biobío	Sitios de Significación Cultural	Municipios	Municipios	-	Implementación de Prototipos de Sitios de Significación Cultural en 4 localidades.	Diseño	01-06-2028	0	44.700	1.635.250	1.319.375	1.579.375	4.578.700



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

									Programación Transferencias					(T) Transferencia ejecutada (M) Modificación presupuestaria ejecutada
									Moneda 2024	Moneda 2025				Total
Tipo	Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre	Etap	Fecha Término Proyectada		2025	2026	2027	2028	
Transferencias a Municipios	Biobío	Edificación Pública	Municipalidad de Cañete	Dirección de Arquitectura	30132335-0	Reposición liceo José de la Cruz Miranda.	En Licitación	18-05-2027	0-	0	5.700.380	0	0	5.700.380
Transferencias a Universidades Estatales	La Araucanía	Diseños con fuente probada para 98 postas y 32 escuelas	U. de Chile (IDIEM)	Instituto de Investigación y Ensayo de Materiales U. de Chile (IDIEM)	-	Convenio para estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños de soluciones de agua potable en 98 postas y 32 escuelas rurales de La Araucanía	Ejecución	01-06-2026	2.200.000 (T)	4.800.000	690.000	0	0	7.690.000
Transferencias a Universidades Estatales	Los Lagos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Universidad de Los Lagos	Universidad de Los Lagos	-	Elaboración de carteras Vialidad de 11 iniciativas Los Lagos	Ejecución	01-06-2026	0	1° 402.002 (T) 2° 402.002	344.573	0	0	1.148.577
Transferencias a Universidades Estatales	Los Lagos	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad Tecnológica Metropolitana	Universidad Tecnológica Metropolitana	-	Elaboración de carteras elegibles de 14 iniciativas SSR Los Lagos	Ejecución	01-05-2026	0	1° 418.030 (T) 2° 418.030	358.311	0	0	1.194.371
Transferencias a Universidades Estatales	Los Ríos/La Araucanía	Servicios Sanitarios Rurales/ Caminos en comunidades indígenas y Rurales	Universidad de Talca	Universidad de Talca	-	Elaboración de carteras elegibles 15 iniciativas SSR Los Ríos / Elaboración de una cartera de proyectos de conservación global de caminos en comunidades indígenas de la Región de La Araucanía	Ejecución	01-06-2026	0	1° 600.000 (T) 2° 254.087	445.913	0	0	1.300.000
Transferencias a Universidades Estatales	Los Ríos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Universidad de Magallanes	Universidad de Magallanes	-	Elaboración de carteras de 17 iniciativas diseños de ingeniería Vialidad Los Ríos	Ejecución	01-07-2026	0	1° 207.342 (T) 2° 276.456	207.342	0	0	691.140
Transferencias a Universidades Estatales	Biobío	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad del Biobío	Universidad del Biobío	-	Elaboración de cartera de 23 proyectos de conservación Biobío	Ejecución	01-07-2027	0	1° 221.949 (T) 2° 614.383	221.949	0	0	1.058.281
Transferencias a Universidades Estatales	La Araucanía	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad de Santiago de Chile (USACH)	Universidad de Santiago de Chile (USACH)	-	Convenio para desarrollar estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño y conservación para 20 Servicios Sanitarios Rurales de la Región de la Araucanía.	Ejecución	01-07-2027	0	1° 2.587.343 (T) 2° 1.380.659	1.023.437	1.621.898	0	6.613.337



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

									Programación Transferencias (T) Transferencia ejecutada (M) Modificación presupuestaria ejecutada					
Tipo	Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre	Etap	Fecha Término Proyectada	Moneda 2024	Moneda 2025				Total
										2025	2026	2027	2028	
Transferencias a Universidades Estatales	La Araucanía	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad de Talca	Universidad de Talca	-	Convenio para desarrollar estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño, mejoramientos y conservación de Obras Menores para 5 Servicios Sanitarios Rurales de la Región de La Araucanía.	Diseño	31-12-2027	0-	260.000	520.000	520.000	0	1.300.000
Concursos Para Instituciones Privadas	La Araucanía	Infraestructura habilitante para compras 20b CONADI	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Habitabilidad Compras 20b - Elaboración de Cartera de Soluciones de Aguas Comunitarias en predios de comunidades indígenas.	Diseño	31-12-2027	0	1.415.965	4.247.896	1.415.965	0	7.079.826
Transferencias a Universidades Estatales	La Araucanía	Infraestructura habilitante para compras 20b CONADI	U. de Chile	U. de Chile	-	Habitabilidad Compras 20b - Elaboración de cartera de caminos al interior y de acceso a predios de comunidades indígenas.	Planificación	31-12-2026	0	272.528	1.280.300	0	0	1.552.828
	La Araucanía / Biobío /Los Lagos /Los Ríos	Infraestructura Estructurante				Elaborar cartera de caminos básicos por conservación para fortalecer la conectividad provista por la Red Vial en territorios de alta presencia indígena.								
Propuesta Presupuesto 2026 (Convenios con Universidades Estatales y Concursos)	Biobío	OE3 Integración social y territorial. Agua comunidades	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Elaboración de cartera de Soluciones de Agua Potable para el cierre de Brechas del PIZS, Región del Biobío 2026 - 2030	Planificación	31-12-2028	0	0	1.024.301	2.048.602	341.434	3.414.337
Propuesta Presupuesto 2026 (Convenios con Universidades Estatales y Concursos)	Biobío	OE3 Integración social y territorial. Caminos	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Elaboración de cartera de Caminos asociados a las brechas del PIZS, Región del Biobío 2026 - 2028	Planificación	31-12-2027	0	0	72.091	168.213	0	240.304



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

									(T) Transferencia ejecutada (M) Modificación presupuestaria ejecutada					
Tipo	Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre	Etap	Fecha Término Proyectada	Moneda 2024	Moneda 2025				Total
										2025	2026	2027	2028	
Propuesta Presupuesto 2026 (Convenios con Universidades Estatales y Concursos)	La Araucanía	OE3 Integración social y territorial. Agua comunidades	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Elaboración de cartera de Soluciones de Agua Potable para el cierre de Brechas del PIZS, Región de La Araucanía 2026 - 2030	Planificación	31-12-2028	0	0	2.591.733	5.183.466	863.911	8.639.110
Propuesta Presupuesto 2026 (Convenios con Universidades Estatales y Concursos)	La Araucanía	OE3 Integración social y territorial. Caminos	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Elaboración de cartera de Caminos asociados a las brechas del PIZS, Región de La Araucanía 2026 - 2028	Planificación	31-12-2027	0	0	547.692	1.277.948	0	1.825.640
Propuesta Presupuesto 2026 (Convenios con Universidades Estatales y Concursos)	Los Lagos	OE3 Integración social y territorial. Agua comunidades	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Elaboración de cartera de Soluciones de Agua Potable para el cierre de brechas del PIZS, Región de Los Lagos 2026 - 2030	Planificación	31-12-2028	0	0	1.442.729	2.885.458	480.910	4.809.096
Propuesta Presupuesto 2026 (Convenios con Universidades Estatales y Concursos)	Los Lagos	OE3 Integración social y territorial. Caminos	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Elaboración de cartera de Caminos asociados a las brechas del PIZS, Región de Los Lagos 2026 - 2028	Planificación	31-12-2027	0	0	268.752	627.087	0	895.839
Propuesta Presupuesto 2026 (Convenios con Universidades Estatales y Concursos)	Los Ríos	OE3 Integración social y territorial. Agua comunidades	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Elaboración de cartera de Soluciones de Agua Potable para el cierre de brechas del PIZS, Región de Los Ríos 2026 - 2030	Planificación	31-12-2028	0	0	569.902	1.139.804	189.967	1.899.673
Propuesta Presupuesto 2026 (Convenios con Universidades Estatales y Concursos)	Los Ríos	OE3 Integración social y territorial. Caminos	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Institución Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	-	Asesoría de conservación para elaboración de cartera de Caminos asociados a las brechas del PIZS, Región de los Ríos 2026 - 2028	Planificación	31-12-2027	0	0	163.629	381.802	0	545.431



Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

									Programación Transferencias (T) Transferencia ejecutada (M) Modificación presupuestaria ejecutada					
Tipo	Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre	Etap	Fecha Término Proyectada	Moneda 2024	Moneda 2025				Total
										2025	2026	2027	2028	
Nuevos Proyectos	Biobío / Los Lagos	-	Dirección de Vialidad	Dirección de Vialidad	40060438-0 40065149-0 40062905-0	Financiamiento de 3 BIP que abordan nuevos contratos CCI en Arauco (2) y Osorno (3)	Ejecución	31-12-2025	0	2.640.454 (M)	0	0	0	2.640.454
Modificaciones Contratos	La Araucanía / Biobío / Los Lagos / Los Ríos	-	Dirección de Vialidad	Dirección de Vialidad	40030677-0 40038515-0 40040161-0 40038456-0	Financiamiento modificaciones de contratos de la cartera coordinada PIBV sin financiamiento	Ejecución	31-12-2025	0	2.895.074 (M)	0	0	0	2.895.074
Modificaciones Contratos	La Araucanía / Biobío / Los Lagos / Los Ríos	-	Dirección de Vialidad	Dirección de Vialidad	-	Financiamiento modificaciones de contratos de la cartera coordinada PIBV sin financiamiento.	Planificación	31-12-2025	0	5.581.036	0	0	0	5.581.036
Refuerzo Administración Directa	La Araucanía / Biobío / Los Lagos / Los Ríos	-	Dirección de Vialidad	Dirección de Vialidad	-	-	Planificación	31-12-2025	0	1.987.000	0	0	0	1.987.000
Total General									2.680.750 (T)	23.082.832	35.166.642	35.146.267	13.874.218	109.950.709

Se ha creado un link para la Publicación de la información de las transferencias de este programa <https://dgop.mop.gob.cl/fondo-infraestructura-para-el-buen-vivir/>.

Detalle de lo convenido, tales como; alcances, objetivos, tipos de gasto a financiar, plazos, entre otras materias propias del Programa, se encuentran disponibles en el link antes indicado.