

INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR

Glosa N°06

La Dirección General de Obras Públicas deberá informar de manera mensual a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Obras Públicas del Senado y a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, por medios electrónicos y en formato procesable, sobre la ejecución de los recursos contenidos en este Programa y aquellos transferidos a todos los servicios del Ministerio de Obras Públicas y otros servicios públicos y/o privados, cualquiera sea el Subtítulo en que se ejecuten por parte de terceros. La información remitida deberá hacer mención expresa a los montos provenientes del Programa y traspasados desde el Subtítulo 33 a cualquier otro Subtítulo, así como también sobre la ejecución que se realice en cualquier Subtítulo, indicando de manera detallada los montos asignados a los órganos ejecutores de los recursos y las solicitudes de recursos que estos hayan realizado. Asimismo, deberá informar sobre las acciones o iniciativas que se hayan financiado con cargo a los recursos del Programa, identificando los montos asignados a cada uno de los proyectos, y código BIP, en caso que corresponda; todo lo anterior, desagregado por región, provincia y comuna.

Artículo 14-13

Además, trimestralmente, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia informará de las actividades desarrolladas en el marco del Plan Buen Vivir. En tanto, el Ministerio de Obras Públicas informará de las obras ejecutadas y su nivel de avance, con indicación de la cobertura de población, desagregadas por comuna.

Artículo 14-16

Mensualmente la Dirección de Presupuestos deberá informar la nómina de proyectos de inversión presupuestados en los Subtítulos 29, 31 y 33 por Partida, y para ello desagregará la información por etapa de diseño, ejecución y fecha de entrega prevista.

Periodo	En Tabla N°1, detalle ejecución presupuestaria al mes de diciembre del 2025.
Subtítulo 33.02	Información detallada de iniciativas de inversión se identifican en Tabla N°2-A y agregada por región en Tabla N°2-B. En Tabla N°3, se identifican los recursos correspondientes al fortalecimiento de Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad.
Subtítulo 33.03	Información de transferencias de capital en Tabla N°4.

Tabla N°1: Subtítulo 33.02 Ejecución Presupuestaria del Programa a diciembre (moneda 2025, en miles de \$)

ST	Ítem	Asig	Denominación	Ley de Presupuesto	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada
21			Gasto en Personal	418.929	412.259	389.381
22			Bienes y Servicios de Consumo	22.928	21.782	20.757
29			Adquisición de Activos no Financieros	7.273	6.909	6.786
	06		Equipos Informáticos	7.273	6.909	6.786
33			Transferencias de Capital	396.345.636	392.487.158	390.220.736
	02		Al Gobierno Central	358.232.090	369.223.290	369.141.098
		202	A Dirección de Arquitectura	8.763.220	6.831.892	6.829.499
		203	A Dirección de Obras Hidráulicas	12.215.428	12.215.428	12.215.428
		204	A Dirección de Vialidad	252.320.165	263.255.693	263.255.693
		206	A Dirección de Obras Portuarias	11.036.752	11.036.752	11.036.752
		207	A Dirección de Aeropuertos	6.845.371	6.845.371	6.845.371
		212	A Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	67.051.154	67.051.154	67.051.154
		234	A Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad	0	1.987.000	1.907.201
	03		A Otras Entidades Públicas	38.113.546	23.263.868	21.079.638
		001	A Otras Entidades Públicas	38.113.546	23.263.868	21.079.638
Total				396.794.766	392.928.108	390.637.660

- Modificación presupuestaria Decreto N°20 de 10/01/2025, reducción por un monto total de M\$1.915.566:
  - ST 21 por un monto de M\$8.379
  - ST 22 por un monto de M\$1.146
  - ST 29 por un monto de M\$364
  - ST 33.03.001 por un monto de M\$1.905.677
- Mediante Resoluciones Exentas DGOP N°105 de 04/02/2025, N°189 de 21/02/2025, N°804 de 23/07/2025, N°1390 de 18/11/2025, N°1596 de 23/12/2025 y N°1607 de 31/12/2025; se han distribuido, modificado y actualizado los recursos del Programa Infraestructura Buen Vivir correspondiente al Subtítulo 33.02 en las distintas direcciones MOP.
- Modificación presupuestaria Decreto N°716 de 24/06/2025:
  - ST 33.02.202 incremento por un monto de M\$21.473
  - ST 33.02.204 incremento por un monto de M\$5.535.528
  - ST 33.03.001 reducción por un monto de M\$5.557.001
- Modificación presupuestaria Decreto N°966 de 04/09/2025, por un monto total de M\$1.987.000:
  - ST 33.02.234 incremento por un monto de M\$1.987.000
  - ST 33.03.001 reducción por un monto de M\$1.987.000
- Modificación presupuestaria Decreto N°1503 de 02/12/2025, por un monto total de M\$5.400.000:
  - ST 33.02.204 incremento por un monto de M\$5.400.000
  - ST 33.03.001 reducción por un monto de M\$5.400.000
- Modificación presupuestaria Decreto N°1501 de 02/12/2025, ST 33.002.202 reducción por un monto de M\$1.952.801.



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Tabla N°2-A: Detalle iniciativas de inversión Subtítulo 33.02 (moneda 2025, en miles de \$)

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	30286872-0	Dirección de Vialidad	REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO	-	-	-	-	-	83	249	0	0	0	0
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40036482-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO	PRE FACTIBILIDAD	03-10-2025	88	Propuesta pública	AGUAS CONSULTORES S.P.A.	-	-	297.494	0	297.494	297.494
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40038369-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR TUBUL, ARAUCO	EJECUCIÓN	04-07-2027	19	Propuesta pública _ Trato directo	CYD INGENIERIA LTDA. _ EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA _ Varios Expropiados _ VARIOS PROVEEDORES	-	-	2.088.735	999.399	1.089.335	2.088.735
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40062296-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACION COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SERVICIO SANITARIO RURAL LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO	EJECUCIÓN	23-08-2025	86	Propuesta pública	COZ Y CIA. S.P.A. _ H R A INGENIERIA CIVIL SPA	-	-	1.355.823	1.222.429	133.395	1.355.823
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	30132335-0	Dirección de Arquitectura	REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE	EJECUCIÓN	18-05-2027	-	Propuesta pública	CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A.	10	30	0	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	40020364-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RURAL DE TUCAPAL ALTO, CAÑETE	EJECUCIÓN	11-06-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA _ ESSBIO S.A.	50	150	881.900	805.816	76.084	881.900
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	40029298-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA, COMUNA DE CAÑETE	EJECUCIÓN	26-01-2022	100	Propuesta pública _ Trato directo	SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. _ ESSBIO S.A.	138	414	0	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	40029483-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO	EJECUCIÓN	26-01-2022	100	Propuesta pública _ Trato directo	SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. _ ESSBIO S.A.	138	414	0	0	0	0



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectoado	Avance Proyectoado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
					PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE											
Biobío	ARAUCO	CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS	40045968-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024	EJECUCIÓN	23-03-2025	100	Propuesta pública	ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA _ JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA	7.178	21.534	972.725	922.198	50.526	972.725
Biobío	ARAUCO	CONTULMO	40026201-0	Dirección de Obras Hidráulicas	DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO	EJECUCIÓN	10-01-2025	100	Propuesta pública	CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES	-	-	56.454	0	56.454	56.454
Biobío	ARAUCO	CURANILAHUE , LOS ALAMOS	40030384-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO)	DISEÑO	21-10-2024	100	Propuesta pública	CRISTIAN R. MICHELL VERGARA	-	-	28.805	0	28.805	28.805
Biobío	ARAUCO	LEBU	30366073-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU	EJECUCIÓN	11-01-2025	100	Propuesta pública	SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA	17	51	757.241	757.241	0	757.241
Biobío	ARAUCO	LEBU	40054792-0	Dirección de Aeropuertos	CONSERVACIÓN MAYOR AERÓDROMO LOS PEHUENCHES DE LEBU REGIÓN DEL BIOBÍO	EJECUCIÓN	13-04-2025	100	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA. _ PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA	7	21	242.081	240.051	2.030	242.081
Biobío	ARAUCO	LEBU	40057474-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023)	EJECUCIÓN	19-02-2027	-	Propuesta pública	BERSAL INGENIERIA S.A. _ G Y O INGENIERIA LIMITADA	11	33	0	0	0	0
Biobío	ARAUCO	LEBU	40060056-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE	EJECUCIÓN	24-08-2027	32	Propuesta pública _ Trato directo	INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA. _ R Y Q	21	63	1.987.391	1.313.582	673.809	1.987.391



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etap MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
					LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023)					INGENIERIA SPA _ VARIOS PROVEEDORES						
Biobío	ARAUCO	LOS ALAMOS	40031108-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTIHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS	EJECUCIÓN	23-10-2026	35	Propuesta pública	CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. _ R Y Q INGENIERIA SPA R Y Q	2	6	2.514.188	1.547.382	966.807	2.514.188
Biobío	ARAUCO	TIRUA	30395625-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS	EJECUCIÓN	05-12-2027	-	Propuesta pública _ Trato directo	INGENIERIA SPA _ TORO S.P.A _ VARIOS PROVEEDORES	-	-	3.992	0	3.992	3.992
Biobío	ARAUCO	TIRUA	40047075-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA	EJECUCIÓN	06-02-2026	90	Propuesta pública	CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA	2	6	3.000.000	3.000.000	1	3.000.000
Biobío	ARAUCO	TIRÚA	40030667-0	Dirección de Aeropuertos	CONSERVACIÓN AERÓDROMO LEQUECAHUE DE TIRÚA, REGIÓN DEL BIOBÍO	EJECUCIÓN	31-12-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. _ INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A _ VARIOS PROVEEDORES	159	477	1.665.277	1.546.023	119.254	1.665.277
Biobío	ARAUCO	CAÑETE, TIRÚA	30123855-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO	EJECUCIÓN	31-12-2025	-	Trato directo	VARIOS PROVEEDORES	-	-	2.401	0	2.401	2.401
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CURANILAHUE , NACIMIENTO	30077015-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS	EJECUCIÓN	12-02-2026	96	Propuesta pública	LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. _ SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.	210	630	8.338.994	6.840.732	1.498.262	8.338.994



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectoado	Avance Proyectoado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, TIRUA, ALTO BIOBÍO, SANTA BARBARA	40002721-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIOBÍO	-	-	-	-	-	1.350	4.050	0	0	0	0
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE , LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE	30370479-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIOBÍO	EJECUCIÓN	06-08-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ECOPSA SPA _ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA.	2.677	8.031	505.000	505.000	0	505.000
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	20183209-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES	EJECUCIÓN	02-04-2028	0	Propuesta pública _ Trato directo	SIN REGISTRO _ Varios Expropiados _ VARIOS PROVEEDORES	-	-	103.847	0	103.847	103.847
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	40027042-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL	EJECUCIÓN	01-01-2027	22	Propuesta pública _ Trato directo	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA _ SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. _ Varios Expropiados _ VARIOS PROVEEDORES	1.147	3.441	725.676	289.505	436.171	725.676
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	40036741-0	Dirección de Aeropuertos	NORMALIZACIÓN AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO	DISEÑO	22-07-2026	7	Propuesta pública	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENCIA EN CHIL	-	-	0	0	0	0
Biobío	BIOBÍO	QUILLECO	40045238-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO	DISEÑO	08-06-2025	100	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA.	-	-	145.773	0	145.773	145.773



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectoado	Avance Proyectoado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
					CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO											
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	30445322-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO- PALMUCHO, A BIOBÍO	EJECUCIÓN	11-03-2026	100	Propuesta pública	DEMOTRON S.A. _ JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA	174	522	2.937.677	2.265.916	671.761	2.937.677
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	40025855-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE CHICHINTAHUE, ALTO BIOBÍO	EJECUCIÓN	02-12-2024	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA	33	99	13.391	13.391	0	13.391
Biobío	BIOBÍO	ANTUCO	30290173-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO	DISEÑO	10-09-2022	98	Propuesta pública	INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.	-	-	42.476	0	42.476	42.476
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	30145872-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA- ALAMO HUACHO, LOS ANGELES	EJECUCIÓN	31-12-2025	-	-	-	-	-	3.223	0	3.223	3.223
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN	40027103-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)	EJECUCIÓN	30-07-2025	100	Propuesta pública	APIA SPA _ DEMOTRON S.A. _ SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.	3.914	11.742	1.803.256	3.493.544	-1.690.288	1.803.256
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN, NEGRETE	30259523-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIOBÍO	EJECUCIÓN	31-12-2025	30	Propuesta pública _ Trato directo	SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. _ ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA _ Varios Expropiados _ VARIOS PROVEEDORES	255	765	602.377	600.000	2.377	602.377
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN, QUILACO	20090722-1	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO	EJECUCIÓN	06-12-2025	94	Propuesta pública	R Y Q INGENIERIA SPA _ SERV.	50	150	1.720.580	1.376.709	343.871	1.720.580



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.						
Biobío	BIOBÍO	NACIMIENTO	40030393-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO	DISEÑO	05-04-2024	100	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA.	-	-	72.838	0	72.838	72.838
Biobío	BIOBÍO	NEGRETE	40042150-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACION SONDAJES SSR RIHUE Y SSR COIGÜE, COMUNA DE NEGRETE	EJECUCIÓN	03-05-2023	100	Propuesta pública	JUAN SALGADO E HIJO LTDA.	118	354	4.512	4.512	0	4.512
Biobío	BIOBÍO	TUCAPEL	40004534-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL	EJECUCIÓN	03-04-2022	100	Propuesta pública	INVERSIONES SAN MARTINO LTDA	22	66	0	0	0	0
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, CHIGUAYANTE , FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE , LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA,	40002712-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBÍO (2019-2024)	EJECUCIÓN	24-11-2024	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ECOPSA SPA _ FLESAN S.A _ INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA _ MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE _ R Y Q INGENIERIA SPA	31.585	94.755	551.929	464.680	87.249	551.929



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL														
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO,	40057215-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 - 2025	EJECUCIÓN	24-09-2026	58	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA. _ SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.	33.783	101.349	2.737.080	2.014.618	722.462	2.737.080





Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL														
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA,	40057218-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025	EJECUCIÓN	02-08-2026	65	Propuesta pública	INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. _SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA	3.786	11.358	3.498.867	2.060.684	1.438.183	3.498.867



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		TUCAPEL, YUMBEL														
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA	40011105-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020	EJECUCIÓN	17-08-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ELENA SPA _ MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN	1.628	4.884	648.992	648.992	0	648.992
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO	40029493-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 - 2022	EJECUCIÓN	01-07-2024	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ECOPSA SPA _ CYD INGENIERIA LTDA. _ CYGSA CHILE S.A. _ SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A.	8.685	26.055	16.513	16.264	249	16.513
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO	40030425-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO AÑOS 2022-2024	EJECUCIÓN	01-06-2024	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ECOPSA SPA _ INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA.	41	123	14.904	14.904	0	14.904
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027106-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)	EJECUCIÓN	25-04-2026	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA _ CONSTRUCTORA COSAL S.A. EN LIQUIDACION _ CONSTRUCTORA	1.125	3.375	104.795	113.841	-9.046	104.795



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										ECOPSA SPA _ CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. _ INGENIERIA Y CONSTRUCCION COAR SPA _ INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. _ LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. _ MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE _ PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA _ SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A.						
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027842-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBÍO 2020	EJECUCIÓN	04-02-2023	100	Propuesta pública	PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA	3.789	11.367	104.500	104.500	0	104.500
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40031617-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN)	EJECUCIÓN	15-07-2025	100	Propuesta pública	DEMOTRON S.A. _ IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION	1.809	5.427	904.307	904.307	0	904.307
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035396-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS	EJECUCIÓN	02-10-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA 2 TH LIMITADA _ CONSTRUCTORA	2.751	8.253	3.843.205	3.843.205	0	3.843.205



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
					REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023					ECOPSA SPA _ INVERSIONES SAN MARTINO LTDA _ SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.						
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038494-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025	EJECUCIÓN	26-01-2026	92	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA. _ SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.	6.289	18.867	3.670.240	2.303.554	1.366.686	3.670.240
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40043729-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024	EJECUCIÓN	05-05-2025	100	Propuesta pública	BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA _ CONSTRUCTORA ECOPSA SPA _ R Y Q INGENIERIA SPA _ SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A.	406	1.218	437.277	299.112	138.164	437.277
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046657-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024	EJECUCIÓN	18-12-2025	100	Propuesta pública	APIA SPA _ CONSTRUCTORA ECOPSA SPA	18.753	56.259	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046658-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025	EJECUCIÓN	25-09-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ECOPSA SPA _ CYD INGENIERIA LTDA. _ SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.	626	1.878	586.425	438.793	147.632	586.425
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046662-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE	EJECUCIÓN	25-09-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA _	2.378	7.134	1.099.210	576.107	523.103	1.099.210



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
					ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025					CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA — CONSTRUCTORA POO LTDA _ CYD INGENIERIA LTDA. _ ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA _ MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN _ SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.						
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046663-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025	EJECUCIÓN	25-09-2025	100	Propuesta pública	CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. _ CYD INGENIERIA LTDA. _ SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.	1.162	3.486	161.585	17.484	144.101	161.585
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046675-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025	EJECUCIÓN	01-11-2025	100	Propuesta pública	CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. _ CYD INGENIERIA LTDA. _ PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA	5.153	15.459	639.017	607.560	31.457	639.017
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40047690-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2023-2024	EJECUCIÓN	31-01-2024	100	Propuesta pública	GESTION VIAL LTDA. _ INVERSIONES PETROHUE LTDA.	851	2.553	2.944	2.284	660	2.944



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40047694-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE BIOBIO	EJECUCIÓN	18-01-2024	100	Propuesta pública	APIA SPA	2.165	6.495	40	40	0	40
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40049865-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025	EJECUCIÓN	31-12-2026	100	Propuesta pública	APIA SPA _ CONSTRUCTORA AYEMCO LTDA _ CONSTRUCTORA ECOPSA SPA _ CONSTRUCTORA ELENA SPA _ CYD INGENIERIA LTDA. _ R Y Q INGENIERIA SPA	9.864	29.592	7.114.928	6.918.971	195.957	7.114.928
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40049911-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025	EJECUCIÓN	13-05-2026	100	Propuesta pública	CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. _ CONSTRUCTORA ECOFER SPA _ CONSTRUCTORA ECOPSA SPA _ CORPORACION VIAL S.A. _ CYD INGENIERIA LTDA. _ SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. _ SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A.	2.468	7.404	13.868.895	14.714.483	-845.588	13.868.895
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40060438-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS, AÑO 2025, SECTOR COLHUE, CATRÉN Y OTROS	EJECUCIÓN	24-08-2026	44	Propuesta pública _ Trato directo	CONSTRUCTORA ELENA SPA _ VARIOS PROVEEDORES	-	-	103.592	0	103.592	103.592



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Biobío	SANTA JUANA	SANTA JUANA	40036437-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPL. SERV. SANIT. RURAL DE HUALLERHUE, COMUNA DE SANTA JUANA RESOLN°1012	EJECUCIÓN	06-01-2026	80	Propuesta pública _ Trato directo	BERSAL INGENIERIA S.A. _ INSTALACIONES SEGASA LIMITADA _ VARIOS PROVEEDORES	117	351	2.054.500	1.914.389	140.111	2.054.500
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40032007-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE	EJECUCIÓN	15-05-2027	-	Propuesta pública _ Trato directo	CYD INGENIERIA LTDA. _ SOCIED.CONSTR UCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA _ Varios Expropiados _ VARIOS PROVEEDORES	216	648	4.131	0	4.131	4.131
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40035371-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN	EJECUCIÓN	15-11-2027	29	Propuesta pública	CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L _ COZ Y CIA. S.P.A.	16	48	1.483.794	1.005.520	478.274	1.483.794
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060031-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR ÑANCUL VILLARRICA	EJECUCIÓN	11-01-2028	-	Propuesta pública	JORGE ANDRES OPORTO RIVAS _ R Y Q INGENIERIA SPA	332	996	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS,	40060088-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR COMUY PITRUFQUEN	EJECUCIÓN	28-01-2027	26	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA. _ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A.	199	597	434.753	159.426	275.327	434.753



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		VILLARRICA, LOS SAUCES														
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060090-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA	EJECUCIÓN	29-07-2027	23	Propuesta pública	CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L _ R Y Q INGENIERIA SPA	441	1.323	678.736	445.223	233.512	678.736
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060094-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR RADAL FREIRE	EJECUCIÓN	18-09-2026	60	Propuesta pública	INSTALACIONES SEGASA LIMITADA _ R Y Q INGENIERIA SPA	133	399	1.420.921	986.201	434.720	1.420.921
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060097-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	16-06-2027	-	Propuesta pública	SIN REGISTRO	383	1.149	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060098-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN	EJECUCIÓN	18-09-2026	90	Propuesta pública	CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L _ COZ Y CIA. S.P.A.	39	117	1.764.531	1.375.371	389.160	1.764.531
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, LOS SAUCES	40060101-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	14-10-2026	80	Propuesta pública	CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA _ TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE	283	849	1.349.973	989.162	360.811	1.349.973





Partida12

Capítulo02

Programa14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	EtapamIDESO	Fecha TérminoProyectado	AvanceProyectado (%)	TipoContratación	Contratista	Viviendas	Personas	MontoProgramado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	CAUTÍN	40060085-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR RAPAHUE, CHOL CHOL	EJECUCIÓN	19-11-2026	-	Propuesta pública _ Trato directo	CYD INGENIERIA LTDA. _ NICALSUR SPA _ VARIOS PROVEEDORES	124	372	1.572	0	1.572	1.572
La Araucanía	CAUTÍN	CUNCO	40060092-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO	EJECUCIÓN	17-04-2028	-	Propuesta pública	SIN REGISTRO	125	375	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40031094-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	23-05-2027	39	Propuesta pública	CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L _ TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE	273	819	1.466.111	1.018.064	448.047	1.466.111
La Araucanía	CAUTÍN	PERQUENCO	40054401-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO	EJECUCIÓN	24-07-2026	-	Propuesta pública	SIN REGISTRO	110	330	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40060096-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA	EJECUCIÓN	27-12-2027	-	Propuesta pública	CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA _ CYD INGENIERIA LTDA.	46	138	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40060083-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA	EJECUCIÓN	14-12-2027	-	Propuesta pública _ Trato directo	CYD INGENIERIA LTDA. _ SOCIED.CONSTR UCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA _ Varios Expropiados _ VARIOS PROVEEDORES	259	777	37.715	0	37.715	37.715
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30181672-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE	EJECUCIÓN	26-01-2022	100	-	-	1.762	5.286	412.860	412.860	0	412.860



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30400279-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE	DISEÑO	29-12-2025	83	Propuesta pública	LOUIS BERGER CHILE S.A	-	-	299.500	0	299.500	299.500
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30482320-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE	EJECUCIÓN	06-09-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA.	154	462	1.605.149	1.605.149	0	1.605.149
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40035272-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE	EJECUCIÓN	20-08-2026	23	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA. _ ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO	112	336	142.506	77.262	65.244	142.506
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40060619-0	Dirección de Arquitectura	CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE	EJECUCIÓN	28-11-2025	100	Propuesta pública	SOCIEDAD DE INVERSIONES E INGENIERIA ARRAYANES SPA	21	63	618.475	554.449	64.027	618.475
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, NUEVA IMPERIAL	40018637-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO	EJECUCIÓN	31-12-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. _ ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA _ VARIOS PROVEEDORES	728	2.184	8.202	8.164	38	8.202
La Araucanía	CAUTÍN	CUNCO	40016546-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO	EJECUCIÓN	31-12-2025	-	Trato directo	Varios Expropiados _ VARIOS PROVEEDORES	-	-	6.922	0	6.922	6.922
La Araucanía	CAUTÍN	CURARREHUE	40057708-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SSR CURARREHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	EJECUCIÓN	09-06-2025	100	Propuesta pública	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARGO SPA	78	234	348.423	348.423	0	348.423
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	30082374-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE	EJECUCIÓN	09-08-2026	80	Propuesta pública	CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL _	99	297	2.294.475	1.806.372	488.103	2.294.475



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										CYD INGENIERIA LTDA.						
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40019598-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE	EJECUCIÓN	17-04-2027	38	Propuesta pública _ Trato directo	CONSTRUCTORA A.R.V. SPA _ CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. _ CYD INGENIERIA LTDA. _ Varios Expropiados _ VARIOS PROVEEDORES	666	1.998	351.227	0	351.227	351.227
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40025844-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE	EJECUCIÓN	31-12-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. _ Varios Expropiados _ VARIOS PROVEEDORES	268	804	472.717	270.000	202.717	472.717
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE, PADRE LAS CASAS	40037803-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICAHUE, PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	31-12-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	LUIS RUBILAR ALBORNOZ _ Varios Expropiados _ VARIOS PROVEEDORES	806	2.418	1.372.351	1.022.272	350.079	1.372.351
La Araucanía	CAUTÍN	GALVARINO	30483452-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR GALVARINO DIVERSAS RUTAS	PRE FACTIBILIDAD	27-05-2025	100	Propuesta pública	TRASA INGENIERIA LIMITADA	-	-	134.834	0	134.834	134.834
La Araucanía	CAUTÍN	GALVARINO	40017277-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12	EJECUCIÓN	31-12-2025	-	Trato directo	Varios Expropiados _ VARIOS PROVEEDORES	-	-	13.993	0	13.993	13.993
La Araucanía	CAUTÍN	INTER COMUNAL	40023375-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	03-10-2024	96	Propuesta pública _ Trato directo	MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA _ AGUAS ARAUCANIA S.A.	-	-	39.069	0	39.069	39.069



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	INTER COMUNAL	40056892-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTÍN 1 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	25-04-2027	100	Propuesta pública	ARIDOS JEP SPA _ CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. _ CYD INGENIERIA LTDA. _ SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES S.A _ SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. _ TORO S.P.A	2.653	7.959	10.299.986	7.430.062	2.869.924	10.299.986
La Araucanía	CAUTÍN	INTER COMUNAL	40056901-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTÍN 2 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	29-04-2026	100	Propuesta pública	APIA SPA _ CONSTRUCTORA POO LTDA _ CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. _ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA _ INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA _ LRA CONSTRUCTORA SPA. _ SAN BOSTON SPA	5.874	17.622	22.511.388	19.913.570	2.597.818	22.511.388
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	30076636-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO	EJECUCIÓN	04-09-2023	100	Propuesta pública	APIA SPA	7	21	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	30130132-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO	EJECUCIÓN	28-02-2026	96	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA. _ SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ	63	189	1.616.533	1.087.600	528.933	1.616.533



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										LOAIZA LIMITADA						
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	40038913-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAUTARO	PRE FACTIBILIDAD	11-03-2025	100	Propuesta pública	CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A.	-	-	177.243	0	177.243	177.243
La Araucanía	CAUTÍN	LONCOCHE	30101997-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE	EJECUCIÓN	15-09-2026	57	Propuesta pública	CONSTRUCTORA CPU LTDA _ RFA INGENIEROS LTDA	36	108	2.182.300	1.662.633	519.667	2.182.300
La Araucanía	CAUTÍN	MELIPEUCO	40036492-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO	EJECUCIÓN	16-06-2027	0	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA. _ ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO	57	171	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40026698-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION PARCIAL SAPR IMPERIALITO Y AMPLIACION HACIA LOLOCURA, NVA. IMPERIAL	EJECUCIÓN	31-07-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	SOCIED.CONSTR UCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA _ AGUAS ARAUCANIA S.A.	82	246	1.144.533	1.028.646	115.887	1.144.533
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40026906-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL	EJECUCIÓN	31-12-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	CYD INGENIERIA LTDA. _ Varios Expropiados _ VARIOS PROVEEDORES	-	-	15.946	0	15.946	15.946
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40027158-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL	FACTIBILIDAD	31-03-2025	100	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA. _ TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE	-	-	434.298	0	434.298	434.298
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	30388735-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS	DISEÑO	16-07-2024	100	Propuesta pública	INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.	-	-	293.000	0	293.000	293.000



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40020021-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	31-12-2025	0	Trato directo	VARIOS PROVEEDORES	-	-	220	0	220	220
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40035350-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	18-02-2026	92	Propuesta pública	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A. _ R Y Q INGENIERIA SPA	174	522	1.622.463	1.201.478	420.986	1.622.463
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40056289-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SISTEMA APR PAILLANAO PADRE LAS CASAS	-	-	-	-	-	67	201	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	PUCON, VILLARRICA	30483236-0	Dirección de Vialidad	CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA	DISEÑO	12-08-2025	97	Propuesta pública	PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL	-	-	91.750	0	91.750	91.750
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40026294-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA	EJECUCIÓN	07-03-2023	100	Propuesta pública	APIA SPA _ BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA	370	1.110	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40047072-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACION EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ, PROVINCIA DE CAUTÍN	EJECUCIÓN	21-04-2026	24	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ARS LTDA	46	138	0	56.262	-56.262	0
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	20188580-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO	EJECUCIÓN	24-06-2027	93	Propuesta pública	ALEJANDRO PIZARRO Y COMPAÑIA LIMITADA _ CONSTRUCTORA KYR SPA _ CYD INGENIERIA LTDA. _ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A.	131	393	3.626.108	2.611.573	1.014.534	3.626.108
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30034469-0	Dirección de Obras Hidráulicas	MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION	DISEÑO	27-06-2023	99	Propuesta pública	TECNICA Y PROYECTOS S.A.	-	-	34.310	0	34.310	34.310



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
					DESCARGA RIO CAUTÍN, TCO.					AGENCIA EN CHILE						
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30063942-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO	EJECUCIÓN	05-06-2026	100	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA. _ LRA CONSTRUCTORA SPA. _ RFA INGENIEROS LTDA	-	-	4.893.933	3.730.005	1.163.928	4.893.933
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30094237-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL MOLLULCO, TEMUCO	EJECUCIÓN	12-02-2021	100	Trato directo	AGUAS ARAUCANIA S.A.	185	555	99	0	99	99
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	40047517-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025	EJECUCIÓN	26-07-2026	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA _ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S RUTHENI S.A. _ SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA.	432	1.296	510.313	510.313	0	510.313
La Araucanía	CAUTÍN	TEODORO SCHMIDT	20153304-2	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTEN	30276122-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE	EJECUCIÓN	31-12-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA _ CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. _ CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. _ VARIOS PROVEEDORES	637	1.911	1.226.907	1.132.000	94.907	1.226.907



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTEN	30482321-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA	EJECUCIÓN	30-12-2025	96	Propuesta pública	INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. _ RFA INGENIEROS LTDA	95	285	1.372.996	6.032.717	-4.659.721	1.372.996
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTEN	30486050-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO DESEMBOLCADURA AL MAR RIO QUEULE	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40025997-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP	EJECUCIÓN	24-02-2023	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA KYR SPA _ CONSTRUCTORA MAK SUR SPA	276	828	5.696	5.696	0	5.696
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40039403-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL VENTRENCO, VILCUN	EJECUCIÓN	24-08-2025	100	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA. _ NICALSUR SPA	33	99	517.609	406.841	110.768	517.609
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40049397-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN	EJECUCIÓN	20-02-2026	76	Propuesta pública _ Trato directo	CYD INGENIERIA LTDA. _ LRA CONSTRUCTORA SPA. _ VARIOS PROVEEDORES	232	696	4.019.278	3.349.990	669.287	4.019.278
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	30231672-0	Dirección de Vialidad	AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA	EJECUCIÓN	31-12-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA S-839 LIMITADA _ CONSULTORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TEMPO S.A. _ ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA _ Varios Expropiados _ VARIOS PROVEEDORES	201	603	6.726.451	5.789.577	936.874	6.726.451





Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40006345-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SISTEMA APR LLAULLAU y AMPLIACIÓN HACIA EL SECTOR EL PIRAO, VILLARRICA	EJECUCIÓN	31-03-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL _ AGUAS ARAUCANIA S.A.	621	1.863	1.097.461	981.626	115.835	1.097.461
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40051415-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	HABILITACIÓN DE SONDAJE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL RAYENCO AFUNALHUE, VILLARRICA	EJECUCIÓN	05-11-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L	217	651	567.420	567.420	0	567.420
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO	40020285-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021	EJECUCIÓN	31-03-2026	95	Propuesta pública	CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. _ MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	2.025	6.075	3.185.460	2.607.834	577.626	3.185.460
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, TOLTEN, VILLARRICA, LUMACO, PUREN	40011984-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	19-08-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA	88	264	109.212	109.212	0	109.212
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, LONQUIMAY	40011167-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020	EJECUCIÓN	05-06-2026	100	Propuesta pública	APIA SPA _ CONSTRUCTORA FULLTERRA _ CONSTRUCTORA POO LTDA _ CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA _ INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. _ PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO	918	2.754	590.904	37.038	553.867	590.904



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										INGENIERIA EIRL _ SERGIO CERVA S.A.						
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	INTER COMUNAL	40056895-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTÍN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	03-12-2026	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA _ CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. _ OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL _ R Y Q INGENIERIA SPA	3.160	9.480	5.462.614	4.697.227	765.387	5.462.614
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA	30002745-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA	FACTIBILIDAD	04-12-2024	100	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA. _ TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE	-	-	305.592	0	305.592	305.592
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	MELIPEUCO, LONQUIMAY	30461075-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA	EJECUCIÓN	28-12-2024	56	Propuesta pública _ Trato directo	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. _ SERV.SILVOAGRO PECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. _ Varios Expropiados	585	1.755	29.870	0	29.870	29.870
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY	40030672-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025	EJECUCIÓN	22-07-2026	100	Propuesta pública	APIA SPA _ CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A.	1.540	4.620	1.448.927	1.015.739	433.188	1.448.927



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY	40030677-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026	EJECUCIÓN	16-12-2027	77	Propuesta pública	APIA SPA _ ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCIAL LTDA. _ CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. _ CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. _ CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. _ CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. _ CYGSA CHILE S.A. _ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA _ OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL	37.080	111.240	17.348.859	13.023.371	4.325.487	17.348.859
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY	40031194-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1	DISEÑO	20-04-2024	100	Propuesta pública	INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA.	-	-	118.467	0	118.467	118.467
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE,	30481243-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020)	EJECUCIÓN	24-05-2020	99	Propuesta privada	ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.	132	396	0	0	0	0



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etap MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA														
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE,	40002696-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020	EJECUCIÓN	09-11-2025	100	Propuesta pública	APIA SPA _ CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. _ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE S ALTO BELEN SPA _ INGENIERIA Y	2.116	6.348	2.140.174	2.019.679	120.495	2.140.174



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA								SERVICIOS VIALCOR LTDA						
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS,	40038513-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027	EJECUCIÓN	10-01-2029	66	Propuesta pública	CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. _ CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. _ CYD INGENIERIA LTDA. _ CYGSA CHILE S.A. _ INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA _ OMAR PATRICIO MARDONES	58.542	175.626	18.490.715	15.702.453	2.788.262	18.490.715



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapa MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
		PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTÍN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA								SANDOVAL _ R Y Q INGENIERIA SPA						
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	CAUTÍN, MALLECO	40056888-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023-2025	EJECUCIÓN	14-09-2026	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. _ CONSTRUCTORA VALCUR SPA _ INGENIERIA Y CONSTRUCCION RANQUIL SPA _ INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA _ PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA	1.067	3.201	6.625.160	5.829.289	795.871	6.625.160
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	30370477-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	17-02-2019	83	Propuesta pública	CONSTRUCTORA RADALCO LTDA	30	90	0	0	0	0



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etap MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	30371076-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016- 2020	EJECUCIÓN	31-07-2023	98	Propuesta pública	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. _ CYGSA CHILE S.A. _ ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA	9.371	28.113	13.083	13.083	0	13.083
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	30481272-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)	EJECUCIÓN	23-07-2025	100	Propuesta pública	APIA SPA _ ARIDOS Y CONSTRUCCIONE S SOCAL LTDA. _ CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. _ CYGSA CHILE S.A.	15.920	47.760	171.580	171.580	0	171.580
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	30482066-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021	EJECUCIÓN	07-02-2023	97	Propuesta pública	CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. _ CYGSA CHILE S.A.	3.965	11.895	0	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40002724-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021	EJECUCIÓN	09-02-2023	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. _ MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	1.997	5.991	0	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027817-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022	EJECUCIÓN	15-11-2026	100	Propuesta pública	APIA SPA _ CONSTRUCTORA POO LTDA _ CONSTRUCTORA RADALCO LTDA _ CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. _ LUIS RUBILAR ALBORNOZ	5.310	15.930	578.299	534.598	43.700	578.299



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027818-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION	EJECUCIÓN	03-05-2025	100	Propuesta privada _ Propuesta pública	BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. _ APIA SPA	124	372	348.344	277.904	70.440	348.344
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027952-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	EJECUCIÓN	04-12-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	AGUAS NUEVAS S.A. _ AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA _ CFC INGENIERIA LIMITADA _ CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA _ CYD INGENIERIA LTDA. _ GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. _ H.R.A. INGENIEROS CONSULTORES SPA _ MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA _ PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL _ AGUAS ARAUCANIA S.A.	4.721	14.163	3.423.062	0	3.423.062	3.423.062
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027996-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION	EJECUCIÓN	31-07-2025	100	Propuesta pública	APIA SPA _ EMPRESA CONSTRUCTORA JOFRE LTDA.	1.088	3.264	1.148.339	1.148.339	0	1.148.339





Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40029496-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022	EJECUCIÓN	16-03-2024	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. _ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA	731	2.193	12.160	12.160	0	12.160
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035399-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	EJECUCIÓN	07-06-2025	100	Propuesta pública	APIA SPA _ EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. _ INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA	2.788	8.364	859.938	844.336	15.602	859.938
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40037945-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	13-12-2024	100	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA. _ GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA. _ MANUEL AGUILERA ZAMORA CONSULTORIA	-	-	182.152	0	182.152	182.152
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038515-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025	EJECUCIÓN	22-04-2026	100	Propuesta pública	APIA SPA _ CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA _ MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE _ R Y Q INGENIERIA SPA	5.941	17.823	5.600.200	4.401.029	1.199.171	5.600.200
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40039749-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL ARAUCANÍA 2022-2023	EJECUCIÓN	14-12-2023	100	Propuesta pública	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA	131	393	7.944	7.944	0	7.944
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40043105-0	Dirección de Vialidad	DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	22-02-2025	0	Propuesta pública	G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.	-	-	0	0	0	0



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etap MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046641-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023	EJECUCIÓN	17-06-2025	100	Propuesta privada _ Propuesta pública	APIA SPA _ CONSTRUCTORA CODIHUE E.I.R.L _ CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. _ CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. _ CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A.	1.999	5.997	8.080.649	7.999.639	81.010	8.080.649
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046643-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023 - 2025	EJECUCIÓN	01-06-2025	100	Propuesta privada _ Propuesta pública	LUIS RUBILAR ALBORNOZ _ CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. _ CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. _ JORGE ANDRES OPORTO RIVAS	1.030	3.090	1.367.890	1.326.665	41.225	1.367.890
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046649-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTÍN 2023 - 2025	EJECUCIÓN	31-12-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA _ CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. _ EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA _ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	9.354	28.062	7.333.859	7.054.489	279.370	7.333.859



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etap MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										S ALTO BELEN SPA						
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046654-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTÍN 2023 - 2025	EJECUCIÓN	23-03-2025	100	Propuesta pública	CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A.	1.930	5.790	1.770.997	1.770.997	0	1.770.997
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40052889-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO	EJECUCIÓN	01-10-2026	54	Propuesta pública _ Trato directo	CONSORCIO INGENIERIA HEXACOM LIMITADA _ CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. _ Varios Expropiados _ VARIOS PROVEEDORES	469	1.407	5.381.806	4.004.994	1.376.812	5.381.806
La Araucanía	MALLECO	ANGOL	40030148-0	Dirección de Aeropuertos	NORMALIZACION ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS CONFINES DE ANGOL	EJECUCIÓN	05-01-2026	100	Propuesta pública	AGS INGENIEROS SPA _ JOEL CABEZAS INGENIEROS CONSULTORES SPA	-	-	1.300.113	1.456.552	-156.439	1.300.113
La Araucanía	MALLECO	CURACAUTÍN	30080831-0	Dirección de Vialidad	REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO	EJECUCIÓN	02-06-2022	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA VALKO S.A	339	1.017	0	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	CURACAUTÍN, VICTORIA	30132761-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTÍN	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	INTER COMUNAL	40056898-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	19-02-2027	100	Propuesta pública	APIA SPA _ CONSTRUCTORA POO LTDA _ CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. _ INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA _ R Y Q INGENIERIA SPA	701	2.103	10.711.745	8.473.492	2.238.253	10.711.745



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	MALLECO	INTER COMUNAL	40056899-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR	EJECUCIÓN	26-05-2027	98	Propuesta pública	APIA SPA _ EMPRESA CONSTRUCTORA JOFRE LTDA. _ SIN REGISTRO	220	660	4.752.938	4.724.317	28.621	4.752.938
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	30463626-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	17-05-2026	96	Propuesta pública	CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA _ CYD INGENIERIA LTDA.	13	39	956.664	730.865	225.798	956.664
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	30463675-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	24-02-2026	0	Propuesta pública	SIN REGISTRO	19	57	0	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40008481-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	26-05-2026	85	Propuesta pública	CONSTRUCTORA MARCELO HAROLDO MORALES EIRL _ EMILIO MORALES MUNOZ	207	621	1.224.876	864.593	360.282	1.224.876
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40012482-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	31-12-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	SERV.SILVOAGRO PECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. _ Varios Expropiados _ VARIOS PROVEEDORES	-	-	70.409	0	70.409	70.409
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40034871-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	05-10-2026	81	Propuesta pública	CONSTRUCTORA, TRANSPORTE Y ARRIENDO DE MAQUINARIA _ CYD INGENIERIA LTDA.	17	51	1.396.259	1.130.516	265.743	1.396.259
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40047069-0	Dirección de Obras Portuarias	CONSERVACION EMBARCADERO VILLA ICAIMA, PROVINCIA DE MALLECO	EJECUCIÓN	31-12-2024	100	Propuesta pública	INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA	210	630	113.536	113.536	0	113.536



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Eta <span>­</span> pa MIDESO	Fecha Té <span>­</span> rmino Pro <span>­</span> yectado	Avance Pro <span>­</span> yectado (%)	Tipo Con <span>­</span> trata <span>­</span> ción	Con <span>­</span> tratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES	30460322-0	Dirección de Arquitectura	REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO	EJECUCIÓN	15-02-2027	41	Propuesta pública	CONSTRUCTORA WORNER S.A. _ SIGPRO GESTION DE PROYECTOS LIMITADA	217	651	6.199.635	4.540.015	1.659.621	6.199.635
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES	40032580-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES	EJECUCIÓN	20-06-2027	0	Propuesta pública	CYD INGENIERIA LTDA. _ SIN REGISTRO	19	57	0	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES, TRAIGUEN	30107157-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN	EJECUCIÓN	31-12-2025	0	Trato directo	Varios Expropiados _ VARIOS PROVEEDORES	-	-	44.992	0	44.992	44.992
La Araucanía	MALLECO	LUMACO	30099413-0	Dirección de Obras Hidráulicas	CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO	DISEÑO	28-08-2025	93	Propuesta pública	CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES	-	-	166.425	0	166.425	166.425
La Araucanía	MALLECO	TRAIGUÉN	40051205-0	Dirección de Arquitectura	MEJORAMIENTO FERIA LIBRE, COMUNA DE TRAIGUÉN	DISEÑO	24-06-2026	15	Propuesta pública _ Trato directo	SERV.Y ASESORIAS DE ARQUIT.PLURAL LTDA. _ VARIOS PROVEEDORES	-	-	11.388	0	11.388	11.388
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	30136983-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA	EJECUCIÓN	05-12-2025	91	Propuesta pública	CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L _ RFA INGENIEROS LTDA	43	129	1.163.033	1.017.381	145.653	1.163.033
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	30485932-0	Dirección de Aeropuertos	MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO DE VICTORIA REGION DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	19-12-2025	100	Propuesta pública	CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. _ FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A.	85	255	3.637.900	2.561.710	1.076.190	3.637.900
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	40020186-0	Dirección de Vialidad	MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S:	EJECUCIÓN	08-02-2027	24	Propuesta pública _ Trato directo	CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. _ R Y Q	64	192	950.931	700.000	250.931	950.931



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etap MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
					PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA					INGENIERIA SPA _ VARIOS PROVEEDORES						
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	40032011-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR PUA VICTORIA	EJECUCIÓN	18-12-2026	-	Propuesta pública	SIN REGISTRO	9	27	0	0	0	0
Los Lagos	CHIOLE	ANCUD	40033646-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN SSR DE AGUA POTABLE COQUIAO, COMUNA DE ANCUD	EJECUCIÓN	22-12-2025	100	Propuesta pública	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA _ CAV. CONSTRUCCIONE S LTDA	25	75	1.921.659	1.715.768	205.891	1.921.659
Los Lagos	CHIOLE	DALCAHUE	40033603-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUCHAURAN, COMUNA DE DALCAHUE	EJECUCIÓN	15-09-2024	100	Propuesta pública	SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA	64	192	0	0	0	0
Los Lagos	CHIOLE	PUQUELDON	40029776-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CHALIHUE, COMUNA PUQUELDON	EJECUCIÓN	01-02-2025	100	Propuesta pública	CAV. CONSTRUCCIONE S LTDA	151	453	0	0	0	0
Los Lagos	CHIOLE	QUINCHAO	40038844-0	Dirección de Obras Portuarias	REPOSICION RAMPA ISLA ALAO COMUNA DE QUINCHAO	EJECUCIÓN	11-04-2026	78	Propuesta pública	INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA _ INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA	73	219	2.324.110	2.516.751	-192.641	2.324.110
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027928-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS LAGOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑ O)	PRE FACTIBILIDAD	27-12-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	AGUAS NUEVAS S.A. _ AXIAL INGENIEROS LTDA _ CONSTR. INVER, COMERCIAL, INMOBILIARIA ARRAVAL SPA _ EMPRESA AGUAS	-	-	388.796	0	388.796	388.796



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										SUBT. SERV DE ING. Y PROYEC. ARQ _ HIDROGESTION SPA _ INVAR S. A. _ ITALO VARGAS MIRANDA _ JUST PARTNERS SPA _ SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA. _ SOC. SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA LTDA. _ SURALIS S.A						
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035408-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023	EJECUCIÓN	19-09-2026	100	Propuesta pública	ARIMAQ ANCUD SPA _ CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA _ CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA _ EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A _ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. _ MOVITEX CONSTRUCCION SPA _ RHINO SPA	1.868	5.604	2.125.384	1.098.000	1.027.384	2.125.384
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038505-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	EJECUCIÓN	01-08-2027	8	Propuesta pública _ Trato directo	INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA _	137	411	502.745	35.390	467.355	502.745



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Projectado	Avance Projectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSLTOR ES EIRL _ VARIOS PROVEEDORES						
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40040152-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024	EJECUCIÓN	17-02-2025	100	Propuesta pública	INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA _ MOVITEX CONSTRUCCION SPA	427	1.281	243.154	243.154	0	243.154
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40043732-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024	EJECUCIÓN	22-11-2025	100	Propuesta pública	CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. _ CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA _ CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. _ CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA _ INGENIERIA VALLE NORTE SPA _ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. _ MOVITEX CONSTRUCCION SPA _ SOCIEDAD CONSTRUCTORA	2.751	8.253	2.929.036	2.929.036	0	2.929.036





Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										DE OBRAS VIALES SPA _ TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA.						
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40049874-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026	EJECUCIÓN	02-07-2026	100	Propuesta pública	IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION _ INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA _ OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL	7.274	21.822	5.337.898	4.968.982	368.915	5.337.898
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40050311-0	Dirección de Vialidad	ONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS	EJECUCIÓN	05-07-2026	49	Propuesta pública	APIA SPA _ GESTION VIAL LTDA.	11.088	33.264	3.121.017	1.073.811	2.047.207	3.121.017
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40058582-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS- LAFQUENMAPU- REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	EJECUCIÓN	10-06-2026	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA RUTA AUSTRAL SPA _ INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA	9.091	27.273	4.152.513	3.991.828	160.685	4.152.513
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	(en blanco)	40065149-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS - LAFQUENMAPU E.II- REG. DE LOS LAGOS 2024 - 2026	EJECUCIÓN	25-03-2027	-	Propuesta pública	OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL	-	-	0	0	0	0
Los Lagos	LLANQUIHUE	FRESIA	40025344-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR SECTOR LOS BAJOS, FRESIA	EJECUCIÓN	29-08-2025	100	Propuesta pública	SCHWERTER SPA.	91	273	1.279.677	1.279.677	0	1.279.677
Los Lagos	LLANQUIHUE	LOS MUERMOS	40038436-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE	EJECUCIÓN	30-12-2024	100	Propuesta pública	CAV. CONSTRUCCIONE S LTDA	22	66	2.818	2.818	0	2.818



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etap MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
											Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
					OSTIONES, COMUNA DE LOS MUERMOS											
Los Lagos	LLANQUIHUE	MAULLIN	40019118-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL HUAYUN, COMUNA DE MAULLIN	EJECUCIÓN	20-09-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	SCHWERTER SPA. _ SURALIS S.A	106	318	228.236	199.345	28.891	228.236
Los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA	COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA	40011156-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020	EJECUCIÓN	24-06-2029	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA _ CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA _ CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. _ CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. _ CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA _ CYD INGENIERIA LTDA. _ EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A _ ING.CONSULTOR ES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL _ INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. _ INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA _	75.611	226.833	10.372.638	27.460.699	-17.088.061	10.372.638



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										INVERSIONES TRANQUI SPA _ JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA _ LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. _ R Y Q INGENIERIA SPA _ SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. _ SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTOR ES EIRL _ VARIOS PROVEEDORES						
Los Lagos	OSORNO	OSORNO	40033639-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SISTEMA SANITARIO RURAL LAS LUMAS, COMUNA DE OSORNO	EJECUCIÓN	11-12-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	SCHWERTER SPA. _ SURALIS S.A	202	606	1.460.496	1.280.461	180.034	1.460.496
Los Lagos	OSORNO	PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA	40066279-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 ¿ 2026	EJECUCIÓN	08-12-2026	-	Propuesta pública	INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA	4.649	13.947	0	0	0	0
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40017327-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION SISTEMA DE A.P.R. DE PUAUCHO COIHUERIA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA	EJECUCIÓN	01-01-2025	100	Propuesta pública	SCHWERTER SPA.	17	51	41.689	0	41.689	41.689
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40060209-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13)	EJECUCIÓN	24-06-2027	-	Propuesta pública _ Trato directo	C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS SPA _ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	4	12	29.850	0	29.850	29.850



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectoado	Avance Proyectoado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										S RUTHENI S.A. _ VARIOS PROVEEDORES						
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40062905-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDIGENAS COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA NORTE (ASOCIACION DE MUJERES)	EJECUCIÓN	25-03-2027	-	Propuesta pública	CONSTRUCTORA CRISEM LTDA _ TRANSPORTES JR LIMITADA	-	-	0	0	0	0
Los Lagos	OSORNO	SAN PABLO	40036769-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO	EJECUCIÓN	02-09-2024	100	Propuesta pública	SCHWERTER SPA.	123	369	4.231	4.231	0	4.231
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027926-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	PRE FACTIBILIDAD	29-12-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	AGUAS NUEVAS S.A. _ AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA _ AXIAL INGENIEROS LTDA _ CAMINO Y CAMINO ING. LTDA. _ CFC INGENIERIA LIMITADA _ INGEMAB INGENIERIA Y CONSULTORIA SPA _ INVAR S. A. _ SURALIS S.A	-	-	613.733	0	613.733	613.733
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035385-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023	EJECUCIÓN	05-05-2025	100	Propuesta pública	CONSTRUCTORA INGEBEL SPA _ ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH	1.384	4.152	424.104	424.104	0	424.104



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										SPA _ SOCIEDAD INMOBILIARIA COLICO LTDA.						
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035388-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023	EJECUCIÓN	07-02-2025	100	Propuesta pública	APIA SPA	4.635	13.905	142.483	142.483	0	142.483
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038456-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025	EJECUCIÓN	02-08-2027	73	Propuesta pública	ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCIAL LTDA. _ R Y Q INGENIERIA SPA	30.742	92.226	1.643.871	927.382	716.489	1.643.871
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40040161-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024	EJECUCIÓN	20-01-2027	100	Propuesta pública _ Trato directo	ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCIAL LTDA. _ CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA _ CONSTRUCTORA INGEBEL SPA _ CONSTRUCTORA P & R LIMITADA _ INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. _ MPF INGENIERIA CIVIL SPA _ R Y Q INGENIERIA SPA _ VARIOS PROVEEDORES	29.555	88.665	7.333.164	6.089.263	1.243.901	7.333.164
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40043731-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024	EJECUCIÓN	14-04-2025	100	Propuesta pública	APIA SPA _ BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA _ TORO S.P.A	394	1.182	481.752	430.456	51.296	481.752
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	(en blanco)	40057630-0	Dirección de Vialidad	CONSERVACION POR CAMINO BASICO	EJECUCIÓN	14-01-2026	100	Propuesta pública	APIA SPA _ CONST. DE	5.061	15.183	9.031.630	8.856.672	174.958	9.031.630



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)			Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas	Monto Programado	Obras Civiles	Otros Gastos	Total
					PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025					PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. _ INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. _ PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA _ SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA						
Los Ríos	RANCO	FUTRONO	40046526-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MARIQUINA, FUTRONO	EJECUCIÓN	30-12-2025	98	Propuesta pública _ Trato directo	ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO _ SURALIS S.A	-	-	419.032	134.517	284.515	419.032
Los Ríos	RANCO	FUTRONO	40049008-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE VISTA HERMOSA, FUTRONO	EJECUCIÓN	13-12-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	CAV. CONSTRUCCIONE S LTDA _ SURALIS S.A	24	72	927.822	822.662	105.161	927.822
Los Ríos	RANCO	LA UNION	40029728-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN	EJECUCIÓN	29-12-2024	100	Propuesta pública	INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA.	44	132	97.799	97.799	0	97.799
Los Ríos	RANCO	LA UNION	40048250-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PURRIHUIN, LA UNION	EJECUCIÓN	07-05-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	LRA CONSTRUCTORA SPA. _ SURALIS S.A	31	93	361.761	330.657	31.105	361.761
Los Ríos	RANCO	LA UNION	40049805-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE TRAIGUEN, LA UNION	EJECUCIÓN	20-05-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA _ SURALIS S.A	50	150	833.393	761.836	71.557	833.393
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40037193-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE APR DE QUILLAICO QUILLÍN, LAGO RANCO	EJECUCIÓN	16-09-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	CAV. CONSTRUCCIONE S LTDA _ SURALIS S.A	166	498	305.358	275.351	30.007	305.358



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Eta <span>­</span> pa MIDESO	Fecha Té <span>­</span> rmino Pro <span>­</span> yectado	Avance Pro <span>­</span> yectado (%)	Tipo Con <span>­</span> trata <span>­</span> ción	Con <span>­</span> tratista	Viviendas	Personas		Obras Civi <span>­</span> les	Otros Gas <span>­</span> tos	Total
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40049790-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SISTEMA SANITARIO RURAL DE TRINGLO B LAGO RANCO	EJECUCIÓN	12-12-2025	94	Propuesta pública	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA _ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A.	189	567	1.920.220	1.302.043	618.177	1.920.220
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40051838-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO	EJECUCIÓN	04-05-2026	54	Propuesta pública	ASESORIAS ERGOSUM LTDA _ SCHWERTER SPA.	129	387	1.553.910	1.304.996	248.914	1.553.910
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40052620-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SSSR PITRIUCO COMUNA DE LAGO RANCO	EJECUCIÓN	01-10-2025	100	Propuesta pública	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA _ ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA	142	426	1.913.812	1.673.846	239.967	1.913.812
Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	40039315-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE VIVANCO, RIO BUENO, LOS RÍOS	EJECUCIÓN	10-06-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA _ SURALIS S.A	63	189	469.589	414.759	54.830	469.589
Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	40039344-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MANTILHUE, RÍO BUENO, LOS RÍOS	EJECUCIÓN	31-10-2024	100	Propuesta pública	FAMILIA CONSTRUCTORA SPA	188	564	138	138	0	138
Los Ríos	VALDIVIA	CORRAL	40054694-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL	EJECUCIÓN	27-05-2026	45	Propuesta pública	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA _ SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA	28	84	914.632	849.319	65.313	914.632
Los Ríos	VALDIVIA	CORRAL	40060259-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACION SSR HUAPE COMUNA DE CORRAL	EJECUCIÓN	22-08-2025	100	Propuesta pública	INGENIERIA Y NEGOCIOS	531	1.593	434.910	434.910	0	434.910



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
										CARDENAS Y DURAN LTDA						
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40046082-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO APR DE LA ISLA, LANCO	EJECUCIÓN	06-08-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	LOS VOLCANES SPA _ SURALIS S.A	56	168	593.770	542.151	51.619	593.770
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40046479-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MALALHUE, LANCO	EJECUCIÓN	17-12-2024	100	Propuesta pública _ Trato directo	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA _ SURALIS S.A	72	216	1.409	1.242	167	1.409
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40049780-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO APR CATRICO, LANCO	EJECUCIÓN	12-11-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	SCHWERTER SPA. _ SURALIS S.A	62	186	382.974	330.412	52.563	382.974
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40055025-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR IMULFUDI - PILFE - TRANA, LANCO	EJECUCIÓN	24-11-2025	100	Propuesta pública	ASESORIAS ERGO SUM LTDA _ SCHWERTER SPA.	112	336	1.268.060	1.067.013	201.047	1.268.060
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40049773-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO APR DE FLOR DEL LAGO, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	17-10-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA _ SURALIS S.A	36	108	1.394.066	1.270.714	123.352	1.394.066
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40052374-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO APR LA LUMA, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	11-12-2025	100	Propuesta pública	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA _ ARSALCO CONSTRUCCION E INGENIERIA LIMITADA	55	165	1.354.166	982.130	372.036	1.354.166
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40054050-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS	EJECUCIÓN	14-02-2026	99	Propuesta pública	ASESORIAS ERGO SUM LTDA _ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LANALHUE S.A.	125	375	1.903.709	1.545.506	358.204	1.903.709
Los Ríos	VALDIVIA	MAFIL	40043789-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LLASTUCO, MÁFIL	EJECUCIÓN	12-11-2024	100	Propuesta pública	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA	38	114	1.293	1.293	0	1.293
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40033597-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR DE MEHUIN, MARIQUINA	EJECUCIÓN	29-06-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	APIA SPA _ SURALIS S.A	74	222	931.809	852.947	78.862	931.809





Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

											Cobertura (*)		Monto Programado	Ejecución Acumulada		
Región	Provincia	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Etapas MIDESO	Fecha Término Proyectado	Avance Proyectado (%)	Tipo Contratación	Contratista	Viviendas	Personas		Obras Civiles	Otros Gastos	Total
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40036418-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	EJECUCIÓN	04-06-2027	65	Propuesta pública _ Trato directo	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA _ SIN REGISTRO _ SURALIS S.A	44	132	2.504	2.187	317	2.504
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40049005-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE APR DE SANTA ROSA, MARIQUINA	EJECUCIÓN	06-07-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA _ SURALIS S.A	124	372	1.262.362	1.154.362	108.001	1.262.362
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40052444-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA	EJECUCIÓN	20-12-2025	60	Propuesta pública	CONSTRUCTORA OCS SPA	42	126	1.002.214	894.847	107.366	1.002.214
Los Ríos	VALDIVIA	PAILLACO	40050504-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SERVICIO DE APR DE EL LLOLLY, PAILLACO	EJECUCIÓN	15-06-2025	100	Propuesta pública _ Trato directo	SCHWERTER SPA. _ SURALIS S.A	14	42	392.038	358.482	33.556	392.038
Los Ríos	VALDIVIA	PANGUIPULLI	30458146-0	Dirección de Obras Portuarias	MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI	EJECUCIÓN	19-05-2025	100	Propuesta pública	FAMILIA CONSTRUCTORA SPA	74	222	1.457.014	1.457.014	-0	1.457.014
Los Ríos	VALDIVIA	PANGUIPULLI	40048239-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI	EJECUCIÓN	06-12-2025	89	Propuesta pública _ Trato directo	CAV. CONSTRUCCIONES LTDA _ SURALIS S.A	33	99	2.569.649	1.767.630	802.018	2.569.649
Los Ríos	VALDIVIA	VALDIVIA	40060270-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACION SSR TRES ESPINOS COMUNA DE VALDIVIA	EJECUCIÓN	22-08-2025	100	Propuesta pública	INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA	531	1.593	601.651	601.651	0	601.651
Total general													367.233.901	327.329.430	39.904.467	367.233.897

(\*) Para la determinación de la cobertura:

- Se considera a toda Vivienda Beneficiada dentro de un polígono de 3km en torno al BIP.
- La cantidad de Viviendas Beneficiadas, corresponde a la data actualizada del INE al 2023 con motivo del pre-censo.
- Para Personas Beneficiadas, se utiliza lo señalado por CASEN 2020 para las 4 regiones (Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos), un múltiplo promedio de 3.0 por cada Vivienda Beneficiada.



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Tabla N°2-B: Subtítulo 33.02 Iniciativas de Inversión por Región (moneda 2025, en miles de \$)

Región	Monto Proyectado	Ejecución Acumulada		
		Obras Civiles	Otros	Total
Biobío	79.237.872	69.922.202	9.315.669	79.237.872
La Araucanía	206.588.281	170.504.506	36.083.774	206.588.280
Los Lagos	36.465.947	48.799.951	-12.334.006	36.465.945
Los Ríos	44.941.801	38.102.771	6.839.029	44.941.800
Total	367.233.901	327.329.430	39.904.467	367.233.897

Tabla N°3: Subtítulo 33.02 Fortalecimiento de Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad (moneda 2025, en miles de \$)

Región	Ejecución Acumulada
Biobío	150.112.946
La Araucanía	789.638.527
Los Lagos	507.304.143
Los Ríos	460.144.988
Total	1.907.200.604



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Tabla N°4: Subtítulo 33.03 Transferencias de recursos (en miles de \$)

(T) Transferencia (M) Modificación presupuestaria							Ejecutado (moneda del año)		Programación (moneda 2025)				Monto Total	
Tipo	Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre	Etap	Fecha Término Proyectada	2024	2025	2026	2027		2028
Transferencias a Municipios	La Araucanía	Sitios de Significación Cultural	Municipalidad de Lumaco	Municipalidad de Lumaco	40059525-0, 40059629-0, 40059625-0	Conservación Sitios de Significación Cultural y Social / Reposición Centro comunitario, sector RELUN, BAJO PELLAHUEN y LOLENCO_LUMACO.	Ejecución	01-06-2027	480.750 (T)	480.750 (T)	-	-	-	961.500
		Mejoramiento Av. Caupolicán	Municipalidad de Temuco	SERVIU de La Araucanía	40032128-0	Mejoramiento Av. Caupolicán entre León Gallo y Manuel Rodríguez, Temuco.		01-03-2028	-	7.131.072 (T)	8.850.330	10.319.766	10.418.621	36.719.789
		Caminos en comunidades indígenas y rurales	Municipalidad de Padre Las Casas	Municipalidad de Padre Las Casas	40055530-0	Convenio Piloto Conservación de Caminos Indígenas.		01-06-2026	-	835.534 (T)	835.535	-	-	1.671.069
	Biobío	Edificación Pública	Municipalidad de Lebu	Dirección de Arquitectura	30130674-0	Reposición Escuela Armando Arancibia Olivos, Isla Mocha-Lebu.		01-06-2026	-	50.000 (T)	5.124.994	-	-	5.174.9994
	La Araucanía	Edificación Pública	Municipalidad de Nueva Imperial	Dirección de Arquitectura	30105632-0	Biblioteca Municipal de Nueva Imperial.	Modificación	31-12-2027	-	-	1.987.210	1.259.293	-	3.246.503
		Edificación Pública	Municipalidad de Traiguén	Municipalidad de Traiguén	40051205-0	Mejoramiento feria libre, comuna de Traiguén.	Diseño	31-12-2026	-	21.473 (M)	-	-	-	21.473
	La Araucanía / Biobío	Sitios de Significación Cultural	Municipios	Municipios	-	Implementación de Prototipos de Sitios de Significación Cultural en 14 localidades.		31-12-2028	-	-	811.950	1.359.816	1.579.375	3.751.141
	Biobío		Municipalidad de Los Ángeles	Municipalidad de Los Ángeles	40076422-0			01-06-2027	-	-	443.733	-	-	443.733
			Municipalidad de Contulmo	Municipalidad de Contulmo	40075260-0			01-06-2027	-	-	383.826	-	-	383.826
			Edificación Pública	Municipalidad de Cañete	Dirección de Arquitectura	30132335-0	Reposición liceo José de la Cruz Miranda.	En Licitación	18-05-2027	-	-	-	5.700.380	-
Transferencias a Universidades Públicas	La Araucanía	Diseños con fuente probada para 98 postas y 32 escuelas	U. de Chile (IDIEM)	Instituto de Investigación y Ensayo de Materiales U. de Chile (IDIEM)	-	Convenio para estudios de PRE FACTIBILIDAD, factibilidad y diseños de soluciones de agua potable en 98 postas y 32 escuelas rurales de La Araucanía.	Ejecución	01-06-2026	2.200.000 (T)	4.800.000 (T)	690.000	-	-	7.690.000
	Los Lagos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Universidad de Los Lagos	Universidad de Los Lagos	-	Elaboración de carteras Vialidad de 11 iniciativas Los Lagos.		01-06-2026	-	1° 402.002 (T) 2° 402.002 (T)	344.573	-	-	1.148.577
	Los Lagos	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad Tecnológica Metropolitana	Universidad Tecnológica Metropolitana	-	Elaboración de carteras elegibles de 14 iniciativas SSR Los Lagos.		01-05-2026	-	1° 418.030 (T) 2° 418.030 (T)	358.311	-	-	1.194.371



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

(T) Transferencia (M) Modificación presupuestaria									Ejecutado (moneda del año)		Programación (moneda 2025)			Monto Total
Tipo	Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre	Etap	Fecha Término Proyectada	2024	2025	2026	2027	2028	
Transferencias a Universidades Públicas	Los Ríos/La Araucanía	Servicios Sanitarios Rurales/ Caminos en comunidades indígenas y Rurales	Universidad de Talca	Universidad de Talca	-	Elaboración de carteras elegibles 15 iniciativas SSR Los Ríos / Elaboración de una cartera de proyectos de conservación global de caminos en comunidades indígenas de la Región de La Araucanía.	Ejecución	01-06-2026	-	1° 600.000 (T)  2° 254.087 (T)	1.218.231	520.000	-	2.592.318
	Los Ríos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Universidad de Magallanes	Universidad de Magallanes	-	Elaboración de carteras de 17 iniciativas diseños de ingeniería Vialidad Los Ríos.		01-07-2026	-	1° 207.342 (T)  2° 276.456	207.342	-	-	691.140
	Biobío	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad del Biobío	Universidad del Biobío	-	Elaboración de cartera de 23 proyectos de conservación Biobío.		01-07-2027	-	1° 221.949 (T)  2° 614.383	221.949	-	-	1.058.281
	La Araucanía	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad de Santiago de Chile (USACH)	Universidad de Santiago de Chile (USACH)	-	Convenio para desarrollar estudios de PRE FACTIBILIDAD, factibilidad, diseño y conservación para 20 Servicios Sanitarios Rurales de la Región de la Araucanía.	Diseño	01-07-2027	-	1° 2.587.343 (T)  2° 1.380.659 (T)	1.023.437	1.621.898	-	6.613.337
	Biobío / La Araucanía	Conservación de Caminos y Factibilidad de Agua en Comunidades dispersas	U. de Chile (CAPP)	U. de Chile (CAPP)	-	Elaboración de una cartera de proyectos de factibilidad en soluciones sanitarias rurales y conservación de caminos en territorios con presencia de comunidades indígenas.		31-12-2026	-	-	1.074.703	119.411	-	1.194.115
Concursos Entidades Privadas	Biobío / La Araucanía  Los Ríos/Los Lagos	Infraestructura habilitante para compras 20b CONADI	Entidades Privada por concurso (Glosa 08)	Entidades Privada por concurso (Glosa 08)	S/B	Habitabilidad Compras 20b, Elaboración de Cartera de Soluciones de Aguas Comunitarias en predios de comunidades indígenas.	Planificación	31-12-2028	-	-	3.539.913	2.123.948	1.415.965	7.079.826
						31-12-2027		-	-	1.072.702	-	-	1.072.702	
Transferencias Universidades Públicas y/o Concursos Entidades Privadas	Biobío / La Araucanía / Los Ríos/Los Lagos	Infraestructura habilitante para compras 20b CONADI	Entidades Pública o Privada por concurso (Glosa 08)	Entidades Pública o Privada por concurso (Glosa 08)		Elaboración de Cartera de Soluciones de Aguas Comunitarias en comunidades dispersas por parte de una o más instituciones.		31-12-2028	-	-	-	4.350.910	12.447.896	16.798.806
						Elaboración de Cartera de Soluciones de caminos en red vial y de acceso a comunidades indígenas y rurales por parte de una o más instituciones.		31-12-2028	-	-	-	813.313	2.326.880	3.140.193
Nuevos Proyectos	Biobío / Los Lagos	-	Dirección de Vialidad	Dirección de Vialidad		40060438-0 40065149-0 40062905-0	Financiamiento de 3 BIP que abordan nuevos contratos CCI en Arauco (2) y Osorno (3).	Ejecución	31-12-2025	-	2.640.454 (M)	-	-	-



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

(T) Transferencia (M) Modificación presupuestaria									Ejecutado (moneda del año)		Programación (moneda 2025)			Monto Total
Tipo	Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre	Etapas	Fecha Término Proyectada	2024	2025	2026	2027	2028	
Modificaciones Contratos	La Araucanía / Biobío / Los Lagos / Los Ríos	-	Dirección de Vialidad	Dirección de Vialidad	40030677-0 40038515-0 40040161-0 40038456-0	Financiamiento modificaciones de contratos de la cartera coordinada PIBV sin financiamiento.	Ejecución	31-12-2025	-	2.895.074 (M)	-	-	-	2.895.074
					-	Financiamiento modificaciones de contratos de la cartera coordinada PIBV sin financiamiento.			-	5.400.000 (M)	-	-	-	5.400.000
Fortalecimiento de Conservaciones por Administración Directa - Dirección de Vialidad					-	-			-	1.987.000 (M)	-	-	-	1.987.000

Se ha creado un link para la Publicación de la información de las transferencias de este programa <https://dgop.mop.gob.cl/fondo-infraestructura-para-el-buen-vivir/>.

GLOSA N°07

Cada resolución o convenio que transfiera los recursos de este Subtítulo 33 deberá ser publicada en una sección preferente de la página web del ministerio y ser enviada, en forma trimestral y por medios electrónicos, a la Comisión de Obras Públicas del Senado, a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Dichas resoluciones o convenios deberán contener la información acerca de los proyectos específicos a los que se destinarán dichos recursos.

Periodo	Información de resoluciones y convenios, en Tabla N°5.
---------	--

Tabla N°5: Resoluciones y convenios tramitados

Año	Tipología	Institución	Subtítulo	Denominación	Nº Doc.	Fecha	Asignatario	Monto (M\$)
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	DISTRIBUYE RECURSOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	189	31/12/2025	Varias Instituciones	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	MODIFICA Y ACTUALIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	1607	31/12/2025	Servicios MOP	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	224	31/12/2025	Servicios MOP	60.586.653
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	MODIFICA Y ACTUALIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	1596	23/12/2025	Servicios MOP	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	1555	17/12/2025	Servicios MOP	44.093.331
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LEBU	067	17/12/2025	Municipalidad de Lebu	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTEM)	70	26/11/2025	Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS	69	26/11/2025	Municipalidad de Padre de las Casas	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	1426	25/11/2025	Servicios MOP	16.211.174

Año	Tipología	Institución	Subtítulo	Denominación	Nº Doc.	Fecha	Asignatario	Monto (M\$)
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	MODIFICA Y ACTUALIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	1390	18/11/2025	Servicios MOP	361.836.290
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS	059	06/11/2025	Universidad de Los Lagos	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	1273	23/10/2025	Servicios MOP	35.998.731
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LUMACO	52	21/10/2025	Ilustre Municipalidad de Lumaco	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA DGOP N°189 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 QUE DISTRIBUYE RECURSOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	143	16/10/2025	Varias Instituciones	-
2025	Informe	Dirección General de Obras Públicas	33	INFORME 3° TRIMESTRE 2025	0	10/10/2025	Dirección General de Obras Públicas	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	29	AUTORÍCESE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	1210	08/10/2025	Conservacion es por Administració n Directa - Dirección de Vialidad	1.987.000
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	1155	26/09/2025	Servicios MOP	7.634.634
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	1000	26/08/2025	Servicios MOP	26.106.123
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA DGOP N°188 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 QUE DISTRIBUYE RECURSOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	105	21/08/2025	Varias Instituciones	212.748.090
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA DGOP N° 056 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 QUE DISTRIBUYE RECURSOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA	876	07/08/2025	Varias Instituciones	-

Año	Tipología	Institución	Subtítulo	Denominación	Nº Doc.	Fecha	Asignatario	Monto (M\$)
				PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.				
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	807	24/07/2025	Servicios MOP	58.237.127
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	MODIFICA Y ACTUALIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	804	23/07/2025	Servicios MOP	349.475.826
2025	Informe	Dirección General de Obras Públicas	33	INFORME 2º TRIMESTRE 2025	0	30/06/2025	Varias Instituciones	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	695	25/06/2025	Servicios MOP	8.057.264
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	DISTRIBUYE RECURSOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	078	24/06/2025	Varias Instituciones	8.800.300
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA DGOP N°057 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025 QUE DISTRIBUYE RECURSOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	676	24/06/2025	Otras Instituciones	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	552	28/05/2025	Servicios MOP	69.860.681
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	DISTRIBUYE RECURSOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	057	12/05/2025	Servicios Públicos	4.159.600
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA DGOP N°188 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 QUE DISTRIBUYE RECURSOS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	056	09/05/2025	Varias Instituciones	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS	19	25/04/2025	Municipalidad de Padre Las Casas	835.534
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL	444	24/04/2025	Servicios MOP	7.764.501





Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Año	Tipología	Institución	Subtítulo	Denominación	Nº Doc.	Fecha	Asignatario	Monto (M\$)
				PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR				
2025	Informe	Dirección General de Obras Públicas	33	INFORME 1° TRIMESTRE 2025	0	21/04/2025	Varias Instituciones	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	13	26/03/2025	Municipalidad de Temuco	7.131.072
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBESE E IMPUTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	294	20/03/2025	Servicios MOP	33.647.070
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE (USACH)	10	19/03/2025	Universidad de Santiago	3.968.002
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO	206	28/02/2025	Universidad del Biobío	836.332
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES	205	28/02/2025	Dirección General de Obras Públicas	483.798
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBESE E IMPUTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.	191	24/02/2025	Servicios MOP	943.848
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DE TALCA	190	24/02/2025	Universidad de Talca	854.087
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	MODIFICA Y ACTUALIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	189	21/02/2025	Servicios MOP	342.904.412
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTEM)	181	18/02/2025	Universidad Tecnológica Metropolitana	836.059
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBA PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS	169	17/02/2025	Universidad de los Lagos	1.148.577

Año	Tipología	Institución	Subtítulo	Denominación	Nº Doc.	Fecha	Asignatario	Monto (M\$)
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	00	DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN DGOP EXENTA N°1517/2024, ESTABLECE Y APRUEBA INSTRUCTIVO PROCESO DE COORDINACIÓN DE LAS INVERSIONES A FINANCIAR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	110	05/02/2025	Varias Instituciones	-
2025	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	AUTORÍCESE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	105	04/02/2025	Servicios SOP	343.004.412
2024	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	APRUEBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	189	31/12/2024	Dirección General de Obras Públicas	12.867.282
2024	Resolución	Dirección General de Obras Públicas	33	ACTUALIZA RES EXENTA DISTRIBUCIÓN	188	31/12/2024	Varias Instituciones	13.847.356
2024	Informe	-	33	INFORME TRIMESTRAL 2024	0	31/12/2024	Dirección General de Obras Públicas	-
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUEBESE E IMPUTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.	191	31/12/2024	Dirección General de Obras Públicas	157.021.923
2024	Resolución	Servicios MOP	33	MODIFICA Y ACTUALIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	190	31/12/2024	Dirección General de Obras Públicas	377.256.453
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUEBESE E IMPUTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.	1865	26/12/2024	Dirección General de Obras Públicas	34.907.299
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUEBESE E IMPUTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.	1656	20/12/2024	Dirección General de Obras Públicas	10.089.245
2024	Resolución	Servicios MOP	33	MODIFICA Y ACTUALIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	1849	18/12/2024	Dirección General de Obras Públicas	386.491.845
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUEBESE E IMPUTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.	1767	10/12/2024	Dirección General de Obras Públicas	5.567.859



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Año	Tipología	Institución	Subtítulo	Denominación	Nº Doc.	Fecha	Asignatario	Monto (M\$)
2024	Resolución	IDIEM Universidad de Chile	33	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EL IDIEM DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE	54	06/11/2024	Dirección General de Obras Públicas	2.200.000
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUEBESE E IMPUTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.	1555	29/10/2024	Dirección General de Obras Públicas	700.985
2024	Resolución	Municipalidad de Temuco	33	DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN DGOP N°028 DE FECHA 29/07/2024 Y APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN DENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA ILUSTRE MNICIPALIDAD DE TEMUCO	48	28/10/2024	Dirección General de Obras Públicas	2.828.700
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUEBA INSTRUCTIVO PROCESO DE COORDINACIÓN DE LAS INVERSIONES A FINANCIAR POR EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	1517	22/10/2024	Dirección General de Obras Públicas	-
2024	Convenio	IDIEM Universidad de Chile	33	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DGOP - IDIEM UNIVERSIDAD DE CHILE		09/10/2024	Dirección General de Obras Públicas	7.690.000
2024	Convenio	Municipalidad de Temuco	33	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DGOP - MUNICIPALIDAD TEMUCO		08/10/2024	Dirección General de Obras Públicas	36.719.789
2024	Resolución	Municipalidad de Lumaco	33	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LUMACO	1440	07/10/2024	Dirección General de Obras Públicas	480.750
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUEBESE E IMPUTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR.	1412	30/09/2024	Dirección General de Obras Públicas	9.140.212
2024	Convenio	Municipalidad de Lumaco	33	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DGOP - MUNICIPALIDAD LUMACO		12/09/2024	Dirección General de Obras Públicas	9.615.000
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	1239	26/08/2024	Dirección General de Obras Públicas	17.658.889
2024	Resolución	Universidad de la Frontera	24	APRUEBA PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	114	14/08/2024	Dirección General de Obras Públicas	3
2024	Resolución	Servicios MOP	33	MODIFICA Y ACTUALIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA,	1143	07/08/2024	Dirección General de	342.476.108

Año	Tipología	Institución	Subtítulo	Denominación	Nº Doc.	Fecha	Asignatario	Monto (M\$)
				CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			Obras Públicas	
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR		26/07/2024	Dirección General de Obras Públicas	27.255.066
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	896	27/06/2024	Dirección General de Obras Públicas	35.731.491
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	716	31/05/2024	Dirección General de Obras Públicas	25.320.823
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	532	29/04/2024	Dirección General de Obras Públicas	34.412.656
2024	Resolución	Servicios MOP	33	APRUÉBESE E IMPÚTESE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR	353	28/03/2024	Dirección General de Obras Públicas	16.000.143
2024	Resolución	Servicios MOP	33	TRANSFIÉRASE Y AUTORÍCESE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.	190	01/02/2024	Dirección General de Obras Públicas	336.704.400
2023	Resolución	Servicios MOP	00	MODIFICA Y ACTUALIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	1318	27/12/2023	Dirección General de Obras Públicas	272.884.870
2023	Resolución	Servicios MOP	00	TRANSFIERE Y AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS FONDO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO-2023 Y PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DIRECCIÓN DE VIALIDAD ST29	1315	26/12/2023	Dirección General de Obras Públicas	10.238.000
2023	Resolución	Universidad de la Frontera	24	APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	235	22/12/2023	Dirección General de Obras Públicas	609.418
2023	Convenio	Universidad de la Frontera	24	Convenio de Transferencia de Recursos DGOP - UFRO		05/12/2023	Universidad de la Frontera	609.418
2023	Resolución	Servicios MOP	00	TRANSFIÉRASE Y AUTORÍCESE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A LAS DIRECCIONES QUE INDICA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.	781	12/09/2023	Dirección General de Obras Públicas	-



Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Año	Tipología	Institución	Subtítulo	Denominación	Nº Doc.	Fecha	Asignatario	Monto (M\$)
2023	Resolución	Servicio de Vivienda y Urbanización	33	TRANSFIERE RECURSOS AL SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CON CARGO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	117	28/08/2023	Dirección General de Obras Públicas	35.478.223
2023	Resolución	Servicios MOP	33	TRANSFIERE RECURSOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, CON CARGO AL PLAN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		20/02/2023	Dirección General de Obras Públicas	59.852

Se ha creado un link para la Publicación de la información de las transferencias de este programa <https://dgop.mop.gob.cl/fondo-infraestructura-para-el-buen-vivir/>.