

**Artículo 57º**

Los órganos, servicios públicos y entidades del Estado comprendidos en la presente ley que, durante el ejercicio presupuestario, suscriban convenios, colaboraciones, transferencias, solicitudes de coordinación o instrumentos de ejecución conjunta con otros órganos de la Administración del Estado o con instituciones privadas, propenderán a la utilización de mecanismos formales de coordinación interinstitucional y de rendición de cuentas, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y en la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija normas de procedimiento sobre Rendición de Cuentas.

Dentro de los treinta días siguientes al término de cada trimestre, los órganos y servicios públicos remitirán a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con copia a la Dirección de Presupuestos, un informe consolidado que contenga:

1. La nómina de los convenios y colaboraciones vigentes o suscritos en el período informado.
2. Las entidades públicas y/o privadas participantes.
3. Los montos comprometidos y ejecutados.
4. Los objetivos y resultados esperados.
5. El estado de avance de ejecución material y financiero.
6. Las dificultades detectadas en la coordinación interinstitucional o en la implementación, y las medidas adoptadas para superarlas

<b>Subtítulo 33.02</b>	Información se identifica en Tabla N°1 por dirección MOP y desagregada por iniciativas de inversión en Tabla N°2.
<b>Subtítulo 33.03</b>	Información de transferencias de capital en Tabla N°3.

**Tabla N°1:** Detalle Subtítulo 33.02 por dirección MOP (moneda 2026, en miles de \$)

Asig	Denominación	Montos y Ejecución				Objeto de la Transferencia	Resultados Esperados	Observaciones
		Ley de Presupuesto	Presupuesto Distribuido	Ejecución Acumulada	Total Rendido			
202	A Dirección de Arquitectura	6.572.238	6.831.892	1.938.046	0	Ejecutar infraestructura pública conforme a los compromisos institucionales.	Las obras podrán ser ejecutadas en terrenos de propiedad o bajo tuición de instituciones públicas o en territorios regidos por la Ley N° 19.25 y en caminos de uso público que permitan acceder a estos desde la red vial pública de las Provincias de Arauco, Malleco, Cautín y Biobío, como asimismo aquellas pertenecientes a las Regiones de Los Ríos y Los Lagos. Lo anterior, en el ámbito de la conservación de caminos en Comunidades Indígenas, Caminos Básicos y Conservación de la Red Vial, la construcción, habilitación y conservación de Sistemas Sanitarios Rurales, la construcción, habilitación, reparación o conservación de edificaciones y/o espacios de uso público o comunitario, y la construcción, habilitación, reparación o conservación de obras de regadío, así como el desarrollo de obras de arte en estos. Los proyectos que las instituciones financien con cargo a este ítem podrán incorporar obras complementarias destinadas a servir necesidades culturales indígenas tales como acceso a Cementerios, sitios ceremoniales u otros necesarios para la habilitación y uso de la infraestructura.	Cumplimiento satisfactorio sin observaciones.
203	A Dirección de Obras Hidráulicas	12.593.390	12.215.428	2.190.501	1.047.885			
204	A Dirección de Vialidad	217.907.246	263.255.693	50.696.052	0			
206	A Dirección de Obras Portuarias	6.714.226	11.036.752	2.697.458	0			
207	A Dirección de Aeropuertos	3.851.000	6.845.371	36.960	0			
212	A Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	62.071.231	67.051.154	12.402.683	0			
<b>Total General</b>		<b>309.709.331</b>	<b>304.217.585</b>	<b>69.961.700</b>	<b>1.047.885</b>			

• Mediante Resolución Exenta DGOP N°144/2026, se distribuyen recursos con cargo al Programa 0214 un monto de M\$304.217.585.

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1º TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57º**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

**Tabla N°2:** Detalle iniciativas de inversión Subtítulo 33.02 (moneda 2026, en miles de \$)

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40036482-0	Obras Portuarias	MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	EMPRESA CONSTRUCTORA JOFRE LTDA.; INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA	100	85.000	0
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40038369-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	EMPRESA CONSTRUCTORA JOFRE LTDA.; INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA	100	5.375.281	1.333.973
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	30132335-0	Arquitectura	REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	618.600	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	30370325-0	Aeropuertos	MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA; CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA.; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; VARIOS PROVEEDORES	100	68.056	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS	40045968-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	50.000	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE, TIRUA	30123855-0	Vialidad	REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	660.000	0
Biobío	ARAUCO	CURANILAHUE, LOS ALAMOS	40030384-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO)	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	5.000	0
Biobío	ARAUCO	LEBU	40057474-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN N°1012/2023)	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	1.515.433	34.701
Biobío	ARAUCO	LEBU	40060056-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023)	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGESAN SPA.; R Y Q INGENIERIA SPA	33	7.335.680	2.977.138
Biobío	ARAUCO	LOS ALAMOS	40031108-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	3.859.403	1.172.144

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
Biobío	ARAUCO	TIRUA	30395625-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA; CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA.; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; VARIOS PROVEEDORES	100	11.593.182	489.546
Biobío	ARAUCO	TIRUA	40047075-0	Obras Portuarias	CONSTRUCCIÓN FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	1.100.000	403.152
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAZETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL	40057215-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	2.171.735	597.320
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAZETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIOBÍO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL	40057218-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	2.760.415	743.815
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, LEBU, CAZETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA	40011105-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	20.000	0
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CURANILAHUE, NACIMIENTO	30077015-0	Vialidad	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA;	VARIOS PROVEEDORES	0	744.723	0

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
							TRATO DIRECTO				
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	TIRUA, ANTUCO	40060141-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA; TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE	87	667.266	0
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	20183209-0	Vialidad	CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	7.355.211	0
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	30445322-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIOBÍO	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA; CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA.; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; VARIOS PROVEEDORES	100	6.868.159	785.172
Biobío	BIOBÍO	ANTUCO	30290173-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA; CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA.; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; VARIOS PROVEEDORES	100	40.260	0
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	30145872-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES	POR LICITAR	TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	400.000	0
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	40027042-0	Vialidad	CONSTRUCCIÓN CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	4.393.355	1.236.618
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	40036741-0	Aeropuertos	NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	EMPRESA CONSTRUCTORA JOFRE LTDA.; INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA	100	364.581	15.440
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	40038732-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	5.285.413	0
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	40060794-0	Aeropuertos	CONSERVACIÓN PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA; TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE	87	21.487	21.519
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN, NEGRETE	30259523-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIOBÍO	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA S-839 LIMITADA; CONSULTORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TEMPO S.A.;	100	99.216	0

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
								VARIOS PROVEEDORES; ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA			
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN, QUILACO	20090722-1	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.;SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA.	95	241.512	0
Biobío	BIOBÍO	NACIMIENTO	40030393-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	5.000	58
Biobío	BIOBÍO	QUILLECO	40045238-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	5.000	155
Biobío	BIOBÍO	TUCAPEL	40004534-0	Vialidad	CONSERVACIÓN PTE. LAJA EN RUTA N- 59-Q, COMUNA DE TUCAPEL	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	15.000	0
Biobío	BIOBÍO	YUMBEL	30387097-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA; CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA.; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; VARIOS PROVEEDORES	100	3.065.485	1.478.570
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027106-0	Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	194.572	0
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40031617-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN)	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	20.000	1.819
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035396-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	48.466	0
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038494-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA.; INGENIERIA	100	510.766	410.462

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
								Y SERVICIOS VIALCOR LTDA			
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046658-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	35.000	0
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046662-0	Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	27.843	0
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046663-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	25.000	0
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40049865-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	835.236	337.744
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40049911-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	4.780.902	2.417.650
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40060438-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA; TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE	87	4.043.633	2.818.450
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30181672-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE	POR LICITAR	TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	45.000	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30482320-0	Obras Portuarias	MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA.; CYGSA CHILE S.A.	97	142.885	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40032007-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	954.313	305.589
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40035272-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	922.307	211.949
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, NUEVA IMPERIAL	40018637-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	2.400	0
La Araucanía	CAUTÍN	CHOLCHOL	40060085-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RAPAHUE, CHOL CHOL (RES.DOH N°1012/2023)	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	CYD INGENIERIA LTDA.; NICALSUR SPA; VARIOS PROVEEDORES	23	744.249	0

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
La Araucanía	CAUTÍN	CUNCO	40016546-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	2.000	179
La Araucanía	CAUTÍN	CUNCO	40045092-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPPELLAHUÉN	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	3.780.056	255.049
La Araucanía	CAUTÍN	CUNCO	40060092-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES; VARIOS EXPROPIADOS	0	748.894	2.150
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	30082374-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	884.329	445.549
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40019598-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	2.746.696	79.170
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40025844-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	11.000	0
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40039741-0	Aeropuertos	NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	51.343	0
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40060094-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, COMUNA FREIRE (RES. DOH N°1012/2023)	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	INSTALACIONES SEGASA LIMITADA; R Y Q INGENIERIA SPA	64	1.191.415	66.053
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE, PADRE LAS CASAS	40037803-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA.; INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA	100	397.400	223.673
La Araucanía	CAUTÍN	GALVARINO	40017277-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	175.000	46
La Araucanía	CAUTÍN	GALVARINO	40067281-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICHIO GALVARINO	PRE FACTIBILIDAD	PROPUESTA PÚBLICA	CAMINO Y CAMINO ING. LTDA.	30	1.662.229	742.694

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
La Araucanía	CAUTÍN	INTER COMUNAL	40056892-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTÍN 1 2023-2025 BUEN VIVIR	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	7.997.719	3.245.355
La Araucanía	CAUTÍN	INTER COMUNAL	40056901-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTÍN 2 2023-2025 BUEN VIVIR	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	3.972.618	1.376.636
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	30076636-0	Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	6.489	0
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	30130132-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	137.973	82.216
La Araucanía	CAUTÍN	LONCOCHE	30101997-0	Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	1.334.853	541.662
La Araucanía	CAUTÍN	MELIPEUCO	40036492-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA.; INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA	100	1.213.480	110.237
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40026906-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	10.000	8.614
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40066508-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CUSACO NUEVA IMPERIAL	PRE FACTIBILIDAD	PROPUESTA PÚBLICA	CAMINO Y CAMINO ING. LTDA.	30	995.643	346.044
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40020021-0	Vialidad	MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	1.000	0
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40031094-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	1.731.052	246.328
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40035350-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	353.268	199.268

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40060097-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	-	0	397.356	0
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40060101-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA; TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE	87	528.617	191.774
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40063516-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR ILLAF PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA; SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA	62	1.265.658	324.971
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40063859-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIAION SSR SAN RAMON PADRE LAS CASAS	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA; SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA	62	1.803.497	0
La Araucanía	CAUTÍN	PERQUENCO	40054401-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	137.037	2.074
La Araucanía	CAUTÍN	PITRUFQUEN	40060088-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH)	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CYD INGENIERIA LTDA.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI S.A.	36	859.374	173.157
La Araucanía	CAUTÍN	PITRUFQUEN	40064437-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA; SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA	62	591.145	0
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	30097841-0	Obras Portuarias	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD AL MAR PARA PESCA ARTESANAL - SAAVEDRA	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	10	0
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40026294-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	20.170	0
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40047072-0	Obras Portuarias	CONSERVACIÓN EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ PROVINCIA DE CAUTÍN	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	580.000	284.088
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40060096-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA; CYD INGENIERIA LTDA.; VARIOS PROVEEDORES; Varios Expropiados	3	847.315	18.813

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	20188580-0	Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	2.669.608	644.862
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30063942-0	Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	1.855.733	640.683
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30064321-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR CATRIMALAL TEMUCO	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	859.316	0
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	40047436-0	Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	1.669.350	287.978
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	40047517-0	Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	677.644	0
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTEN	30276122-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA; CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA.; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; VARIOS PROVEEDORES	100	161.000	714
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTEN	30482321-0	Obras Portuarias	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA.; CYGSA CHILE S.A.	97	584.330	298.777
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTEN	30486050-0	Obras Portuarias	MEJORAMIENTO DESEMBOLCADURA AL MAR RIO QUEULE	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA.; CYGSA CHILE S.A.	97	10	0
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40035371-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	1.481.920	398.421
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40049397-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	1.977.811	1.290.009
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40060098-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L; COZ Y CIA. S.P.A.	91	511.355	231.548
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	30231672-0	Vialidad	AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA S-839 LIMITADA; CONSULTORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TEMPO S.A.; VARIOS PROVEEDORES;	100	3.514.401	11.159

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40047390-0	Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	796.988	0
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40060031-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH)	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	642.412	0
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40060083-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CYD INGENIERIA LTDA.; SOCIED.CONSTRUCTORA GONZALEZ LOAIZA LIMITADA	9	1.152.190	248.540
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40060090-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L; R Y Q INGENIERIA SPA	28	1.031.001	157.475
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO	40020285-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	1.381.594	128.814
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA	40060716-0	Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA; TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE	87	75.483	75.316
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA	40020287-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	8.669.093	2.354.006
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA,	40011167-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB	100	513.330	0

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
		COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY						INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE			
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	INTER COMUNAL	40056895-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTÍN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	1.169.750	83.403
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA	30002745-0	Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	334.386	0
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY	40030677-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	18.816.566	3.633.479
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY	40031194-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	45.000	0
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA	40002696-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA.; CYGSA CHILE S.A.	97	46.466	0
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN,	40038513-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	13.947.855	3.804.621

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
		RENAICO, TRAIUGEN, VICTORIA									
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	30370477-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA; CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA.; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; VARIOS PROVEEDORES	100	69.188	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	30371076-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA; CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA.; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; VARIOS PROVEEDORES	100	14.013	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	30481272-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	APIA SPA; ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCIAL LTDA.; CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA.; CYGSA CHILE S.A.	100	220.603	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	30482066-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA.; CYGSA CHILE S.A.	97	104.161	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40002724-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	5.014	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40023375-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	12.047	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027817-0	Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	APIA SPA; CONSTRUCTORA POO LTDA; CONSTRUCTORA RADALCO LTDA; INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	1.024.610	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027818-0	Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PRIVADA; PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	APIA SPA; BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A.; VARIOS PROVEEDORES	100	29.497	0

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027952-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO)	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PRIVADA; PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	APIA SPA; BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A.; VARIOS PROVEEDORES	100	1.399.996	41.438
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40029496-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	39.258	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035399-0	Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	EMPRESA CONSTRUCTORA JOFRE LTDA.; INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA	100	14.484	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038515-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	2.401.852	546.434
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40043105-0	Vialidad	DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	235.000	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046641-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	99.255	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046643-0	Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023 - 2025	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	55.402	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40046649-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTÍN 2023	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	412.270	382.282
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40049912-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR PAVIMENTOS RURALES PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTÍN 1 2025 - 2026	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	3.314.691	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40052889-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	5.188.193	2.267.727
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40056888-0	Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023-2025	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	1.622.236	647.770
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40059660-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTÍN 3 2025-2027 BUEN VIVIR	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	2.354.910	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40069619-0	Aeropuertos	CONSERVACIÓN GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERODROMOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA	0	336.400	0

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
La Araucanía	MALLECO	COLLIPULLI	40064630-0	Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA; SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA	62	582.282	0
La Araucanía	MALLECO	COLLIPULLI	40067301-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI	PRE FACTIBILIDAD	PROPUESTA PÚBLICA	CAMINO Y CAMINO ING. LTDA.	30	280.862	0
La Araucanía	MALLECO	CURACAUTIN	30080831-0	Vialidad	REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	46.362	0
La Araucanía	MALLECO	CURACAUTIN	40061077-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SSR RARIRUCA COMUNA DE CURACAUTÍN, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	NICALSUR SPA; SGV INGENIEROS CONSULTORES SPA	75	133.206	104.255
La Araucanía	MALLECO	CURACAUTIN, VICTORIA	30132761-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTÍN	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	40.000	0
La Araucanía	MALLECO	INTER COMUNAL	40056898-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	4.065.049	1.832.246
La Araucanía	MALLECO	INTER COMUNAL	40056899-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	2.795.054	96.196
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	30463626-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA; CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA.; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; VARIOS PROVEEDORES	100	206.078	70.230
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	30463675-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA; CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA.; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; VARIOS PROVEEDORES	100	652.101	0
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40008481-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	347.502	77.071

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40012482-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURICALMA, LONQUIMAY	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE	100	34.000	0
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40030969-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	315.234	0
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40034871-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	621.217	229.114
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES	30460322-0	Arquitectura	REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA; CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA.; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; VARIOS PROVEEDORES	100	5.876.487	1.926.736
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES	40032580-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	547.562	0
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES, TRAIQUEN	30107157-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIQUEN	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	118.000	0
La Araucanía	MALLECO	PUREN	40060099-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPLICÁN TRANAMAN, PURÉN	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA PATRICIO MORALES MELLA E.I.R.L; COZ Y CIA. S.P.A.	91	751.947	0
La Araucanía	MALLECO	TRAIQUEN	40051205-0	Arquitectura	MEJORAMIENTO FERIA LIBRE COMUNA DE TRAIQUEN	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	64.091	11.310
La Araucanía	MALLECO	TRAIQUEN	40074969-0	Aeropuertos	CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS TRAIQUÉN.	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA	0	618.463	0
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	30136983-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	258.172	0
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	40020186-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; MAB	100	7.923.944	2.062.032

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
								INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE			
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	40032011-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	671.283	0
Los Lagos	CHILOE	CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO	40060987-0	Aeropuertos	CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOE	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA; TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE	87	1.707.211	0
Los Lagos	CHILOE	CASTRO, QUEILEN	40068213-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2025-2026	PRE FACTIBILIDAD	PROPUESTA PÚBLICA	CAMINO Y CAMINO ING. LTDA.	30	2.950.000	0
Los Lagos	CHILOE	CHONCHI, QUELLON	40063550-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHILOE. (RES. DOH 1012/2023)	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA; SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA	62	453.461	21.672
Los Lagos	CHILOE	DALCAHUE	40050375-0	Obras Portuarias	CONSERVACIÓN RAMPAS EL PASAJE - COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	105.353	0
Los Lagos	CHILOE	DALCAHUE	40072805-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE ASTILLEROS PUNAHUEL, COMUNA DE DALCAHUE	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA	0	165.139	0
Los Lagos	CHILOE	QUEILEN	30319122-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA; CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA.; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; VARIOS PROVEEDORES	100	5.779.151	2.846.312
Los Lagos	CHILOE	QUINCHAO	40038844-0	Obras Portuarias	REPOSICION RAMPAS ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	1.494.230	940.612
Los Lagos	CHILOE	QUINCHAO	40066742-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO	PRE FACTIBILIDAD	PROPUESTA PÚBLICA	CAMINO Y CAMINO ING. LTDA.	30	68.278	16.579
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40035408-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA.; INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA	100	1.352.344	409.916
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038505-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA; SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL	21	3.466.636	574.411

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40043732-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	1.272.089	0
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40049874-0	Vialidad	CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	425.272	92.179
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40049913-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	12.292.746	7.394.874
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40058582-0	Vialidad	CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	124.811	0
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40065149-0	Vialidad	CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU E.II-REG. DE LOS LAGOS 2024-2026	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA.	30	1.087.009	0
Los Lagos	LLANQUIHUE	CALBUCO	40032344-0	Obras Portuarias	MEJORAMIENTO DE RAMPAS DEL ACCESO PRINCIPAL DE ISLA PULUQUI, CALBUCO	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	2.110.650	770.829
Los Lagos	LLANQUIHUE	CALBUCO	40069849-0	Aeropuertos	CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS ISLA PULUQUI, CALBUCO	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA	0	334.000	0
Los Lagos	LLANQUIHUE	MAULLIN	40063626-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA; SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA	62	110.000	80.186
Los Lagos	LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	30376623-0	Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PUERTO MONTT	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA; CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA.; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; VARIOS PROVEEDORES	100	850.000	0
Los Lagos	LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA	PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY,	40062905-0	Vialidad	CONSERVACIÓN DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2024-2026, REGION DE LOS LAGOS	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA; SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA	62	2.282.070	152.323

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
		PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA									
Los Lagos	OSORNO	OSORNO	40061294-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA; SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA	62	147.540	54.256
Los Lagos	OSORNO	OSORNO	40062419-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023)	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	ANVIC INGENIERIA E INSPECCION LTDA; SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA	62	750.324	0
Los Lagos	OSORNO	OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA	40029525-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	6.783.300	2.179.421
Los Lagos	OSORNO	PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA	40066279-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 - 2026	PRE FACTIBILIDAD	PROPUESTA PÚBLICA	CAMINO Y CAMINO ING. LTDA.	30	4.104.394	231.247
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40060209-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13)	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA; TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE	87	2.824.398	173.299
Los Lagos	PALENA	FUTALEUFU	40060919-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL LIMITE, COMUNA DE FUTALEUFU	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA; TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE	87	30.350	0
Los Lagos	PALENA	HUALAIHUE	40033642-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA; LUIS RUBILAR ALBORNOZ	100	2.914.097	243.487
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40027926-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PRIVADA; PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	APIA SPA; BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A.; VARIOS PROVEEDORES	100	97.402	0
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40038456-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA.; INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA	100	2.780.342	540.873

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40040161-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	4.808.953	0
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40043731-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	668	626
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTER COMUNAL	40057630-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	505	0
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40051838-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	1.998.286	696.292
Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	30131467-0	Obras Portuarias	CONSTRUCCIÓN BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RÍO BUENO	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	VARIOS PROVEEDORES	0	10	0
Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	30480980-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO	EJECUCIÓN	PROPUESTA PÚBLICA; TRATO DIRECTO	BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA; CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA.; CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA.; VARIOS PROVEEDORES	100	4.205.684	626.880
Los Ríos	VALDIVIA	CORRAL	40054694-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	1.996.980	298.776
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40066094-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SSR EL TALLO COMUNA DE LANCO	PRE FACTIBILIDAD	PROPUESTA PÚBLICA	CAMINO Y CAMINO ING. LTDA.	30	20.373	7.640
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40066108-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	ESTUDIO SSR ANTILHUE ALTO COMUNA DE LANCO	PRE FACTIBILIDAD	PROPUESTA PÚBLICA	CAMINO Y CAMINO ING. LTDA.	30	20.373	0
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40054050-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	63.556	3.027
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40069176-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SSR EL TREBOL COMUNA DE LOS LAGOS	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	AQUADRADO ING. Y CONSULTORIA LTDA	0	114.898	0
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40036418-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	TERMINADO EN LIQUIDACIÓN	PROPUESTA PÚBLICA	EMPRESA CONSTRUCTORA JOFRE LTDA.; INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA	100	1.154.063	187.195
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40052444-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	62.584	0
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40065346-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION SSR ESTACIÓN MARIQUINA	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	GEOLAMBDA INGENIERIA LTDA.	22	119.070	36.974

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Tipo Contratación	Contratista	Avance Físico (%)	Monto Distribuido	Ejecución Acumulada
Los Ríos	VALDIVIA	PAILLACO	40066106-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	ESTUDIO SSR MIRADOR CHAPUCO COMUNA DE PAILLACO	PRE FACTIBILIDAD	PROPUESTA PÚBLICA	-	0	17.990	0
Los Ríos	VALDIVIA	PANGUIPULLI	40048239-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	23.535	0
Los Ríos	VALDIVIA	PANGUIPULLI	40068357-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL KO WINCUL PUCURA, COMUNA PANGUIPULLI	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA.	12	94.023	0
Los Ríos	VALDIVIA	VALDIVIA	40065006-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS, VALDIVIA	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA.	30	105.311	20.432
Los Ríos	VALDIVIA	VALDIVIA	40065312-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURAL DE CUESTA SOTO-FILUN VALDIVIA	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	SCHNETTLER Y MORELLI INGENIERIA LTDA.	23	113.873	17.956
Los Ríos	VALDIVIA, RANCO	LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO	40066886-0	Vialidad	CONSERVACIÓN PUENTES MENORES REGION DE LOS RIOS 2025-2026	PRE FACTIBILIDAD	PROPUESTA PÚBLICA	CAMINO Y CAMINO ING. LTDA.	30	2.180.508	0
Los Ríos	VALDIVIA, RANCO	VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO	40057997-0	Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RIOS 2026 - 2028	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	1.199.990	0
Los Ríos	VALDIVIA, RANCO	VALDIVIA, PANGUIPULLI, LA UNION	40049594-0	Aeropuertos	CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS RÍOS	DISEÑO	PROPUESTA PÚBLICA	IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AG ENC.EN CHIL	49	10.526	0
<b>Total General Subtítulo 33.02</b>										<b>304.217.585</b>	<b>69.961.700</b>

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

**Tabla N°3:** Detalle convenios de transferencias Subtítulo 33.03

Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre Convenio	Objeto Convenio	Resultados Esperados	Montos y Ejecución			Avance Técnico		Observaciones
								Total Convenio	Total Transferido	Total Rendido	Hitos Comprometidos	Hitos Cumplidos	
La Araucanía	Sitios de Significación Cultural	Municipio De Lumaco		40059525-0 40059629-0 40059625-0	Convenio de transferencia de recursos Programa de Infraestructura para el Buen Vivir Dirección General de Obras Públicas a Ilustre Municipalidad de Lumaco.	Conservación Sitios de Significación Cultural y Social:  a) Centro Comunitario Sector Bajo Pellahuen - BIP 40059629-0. b) Centro Comunitario Sector Lolenco - BIP 40059625-0. c) Centro Comunitario Sector Relun - BIP 40059525-0.	Cada uno de estos proyectos contemplan la reposición de la respectiva sede comunitaria, considerando la construcción de 121m2, la cual incorpora una adecuada distribución de espacios interiores, sala para reuniones, normalización del sistema eléctrico y agua potable, sistema de calefacción adecuado a las condiciones climáticas de la zona, entre otras mejoras.	961.500	961.500	633.689	9	4	Dos centros comunitarios terminados y un tercer proyecto con avance menor. El conjunto alcanza un 71% de avance físico de obras. Resultados tempranos positivos, con incidencia de gestión social en los plazos.
	Mejoramiento Av. Caupolicán	Municipio de Temuco	SERVIU de La Araucanía	40032128-0	Convenio de transferencia de recursos Programa de Infraestructura para el Buen Vivir Dirección General de Obras Públicas a Ilustre Municipalidad de Temuco.	Mejoramiento Av. Caupolicán entre León Gallo y Manuel Rodríguez.	El proyecto considera mejoras en las condiciones de conectividad del sector poniente de la ciudad de Temuco, considerando la falta de conectividad de vías estructurantes y el importante incremento de la demanda del eje vial, producto de la expansión urbana y crecimiento de la población del sector Av. Pablo Neruda y Simón Bolívar, son unas de las principales, que conectan el sector Centro de la ciudad con el poniente de esta, sin embargo, su conectividad con Av. Caupolicán, vía estructurante que brinda conectividad en sentido norte-sur de la ciudad, es deficiente, ya sea porque no conectan directamente con ella o porque no existe una adecuada solución en su encuentro.	36.719.789	7.131.072	0	21	4	Proyecto en fase inicial. Consultoría de diseño en ejecución. Iniciativa de alta complejidad y visibilidad que requiere coordinación intersectorial reforzada.
	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Municipio de Padre Las Casas		40055530-0	Convenio de transferencia de recursos Programa de Infraestructura para el Buen Vivir Dirección General de Obras Públicas a Ilustre Municipalidad de Padre de las Casas.	Convenio Piloto Conservación de Caminos Indígenas.	La ejecución de este proyecto permitirá obtener beneficios por conceptos de ahorro en tiempos de viaje y costos de operación, además de mejorar la seguridad vial, transitabilidad y serviciabilidad, a través del proceso de conservación de caminos de las comunidades	1.671.069	1.671.069	0	10	2	Proyecto adjudicado. No presenta avance físico a la fecha. Piloto estratégico de conservación de caminos indígenas (CCI), clave para evaluar costos, desempeño y escalamiento del modelo municipal.

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre Convenio	Objeto Convenio	Resultados Esperados	Montos y Ejecución			Avance Técnico		Observaciones
								Total Convenio	Total Transferido	Total Rendido	Hitos Comprometidos	Hitos Cumplidos	
							indígenas de la comuna de Padre de las Casas, provincia de Cautín.						
Biobío	Edificación Pública	Municipio de Lebu	Dirección de Arquitectura	30130674-0	Convenio de transferencia de recursos Programa de Infraestructura para el Buen Vivir Dirección General de Obras Públicas a Ilustre Municipalidad de Lebu.	Reposición Escuela Armando Arancibia Olivos, Isla Mocha-Lebu.	Contempla la reposición total de la escuela, el techado, cierre de la multicancha y la construcción de la residencia para 10 profesores del establecimiento.	5.174.994	50.000	0	13	0	Proyecto en inicio de obra. Iniciativa emblemática por su localización en territorio aislado, con alta señal de presencia estatal.
<b>Total Convenios de Transferencias a Municipios</b>								<b>44.527.352</b>	<b>9.813.641</b>	<b>633.689</b>	<b>53</b>	<b>10</b>	
La Araucanía	Diseños con fuente probada para 98 postas y 32 escuelas	Instituto de Investigación y Ensayo de Materiales U. de Chile (IDIEM)		S/B	Convenio de transferencia de recursos Programa de Infraestructura para el Buen Vivir Dirección General de Obras Públicas a IDIEM – Universidad de Chile.	Convenio para estudios de PRE FACTIBILIDAD, factibilidad y diseños de soluciones de agua potable en 98 postas y 32 escuelas rurales de La Araucanía	Realizar estudios hidrogeológicos para la identificación de fuentes hídricas, realizar estudios de PRE FACTIBILIDAD y factibilidad, así como los diseños para obras de conservación, mejoramientos y/o ampliaciones de sistemas existentes y diseños de sistemas nuevos, en las provincias de Arauco, Malleco, Cautín y Biobío.	7.690.000	7.000.000	2.542.790	9	5	Estudios y diseños entregados parcialmente. Avance físico aproximado del 45%, con 26 diagnósticos y 7 ingenierías de detalle desarrolladas. Convenio estructurante y principal habilitador de cartera futura de proyectos SSR; presenta alta complejidad técnica, con gestión financiera sólida. La modificación de convenio se encuentra tramitada.
Biobío - La Araucanía	Conservación de Caminos y Factibilidad de Agua en Comunidades dispersas	U. de Chile (CAPP)		S/B	Convenio de transferencia de recursos Programa de Infraestructura para el Buen Vivir Dirección General de Obras a Universidad de Chile.	Convenio para la elaboración de una cartera de proyectos de factibilidad en soluciones sanitarias rurales y conservación de caminos en territorios con presencia de comunidades indígenas.	Formular una cartera definitiva de proyectos de PRE FACTIBILIDAD y conservación de acuerdo a términos de referencia para: a) Hasta 10 soluciones de Agua Potable Rural (APR). b) Hasta 100 kilómetros de conservación de caminos de la red vial. c) Proyectos de conservación de caminos para 25 comunidades beneficiarias de compras CONADI 20B.	1.194.114	0	0	6	0	Convenio en proceso de redefinición.
Los Lagos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Universidad de Los Lagos		S/B	Convenio de transferencia de recursos Programa de Infraestructura para el Buen Vivir Dirección General de Obras a	Elaboración de carteras Vialidad de 11 iniciativas Los Lagos	Realizar estudios para la conservación de caminos rurales, así como estudios de PRE FACTIBILIDAD y factibilidad. Además, desarrollar los diseños de ingeniería para obras de conservación, mejoramiento y/o	1.148.577	804.004	400.657	8	4	Entregas parciales de diseños viales CCI, con avance físico aproximado del 66%. Buen avance y experiencia territorial relevante en Chiloé y Palena.

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
 Capítulo 02  
 Programa 14

Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre Convenio	Objeto Convenio	Resultados Esperados	Montos y Ejecución			Avance Técnico		Observaciones
								Total Convenio	Total Transferido	Total Rendido	Hitos Comprometidos	Hitos Cumplidos	
					Universidad de los Lagos.		ampliación de caminos existentes, junto con el diseño de nuevos caminos y puentes, en las provincias de Chiloé y Osorno.						
	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad Tecnológica Metropolitana		S/B	Convenio de transferencia de recursos Programa de Infraestructura para el Buen Vivir Dirección General de Obras a Universidad Tecnológica Metropolitana.	Elaboración de carteras elegibles de 14 iniciativas SSR Los Lagos	Realizar estudios hidrogeológicos orientados a la identificación y evaluación de fuentes hídricas; desarrollar estudios de PRE FACTIBILIDAD y factibilidad; y elaborar los diseños de ingeniería para obras de conservación, mejoramiento y/o ampliación de sistemas existentes, así como para el diseño de nuevos sistemas, correspondientes a proyectos ubicados en las provincias de Chiloé, Llanquihue y Osorno.	1.194.370	836.059	359.211	7	4	Entregas parciales que representan un 55% de avance de los entregables comprometidos. Convenio habilitante para la cartera SSR en la Región de Los Lagos. El principal desafío ha sido la corrección y reprogramación del catastro territorial, manteniendo continuidad operativa y rendiciones vía SISREC.
La Araucanía - Los Ríos	Servicios Sanitarios Rurales/ Caminos en comunidades indígenas y Rurales	Universidad de Talca		S/B	Convenio de transferencia de recursos Programa de Infraestructura para el Buen Vivir Dirección General de Obras a Universidad de Talca.	Elaboración de carteras elegibles iniciativas SSR Los Ríos y La Araucanía / Elaboración de una cartera de proyectos de conservación global de caminos en comunidades indígenas de la Región de La Araucanía	Elaborar una cartera de proyectos de conservación global de caminos en comunidades indígenas en la Región de La Araucanía, además de brindar soluciones de abastecimiento de agua potable a comunidades emplazadas en zonas rurales de las provincias de Valdivia y del Ranco a través de la implementación de proyectos de conservación de Sistemas de Agua Potable Rural (SAPR).	2.592.318	854.087	601.402	11	4	Definición de redes y criterios de conservación CCI en curso, con un 48% de avance físico. Proyecto clave para estructurar la nueva generación de contratos CCI basados en red revelada. Entregas parciales conforme a hitos, con avance físico aproximado del 78%. Estudios hidrogeológicos finalizados (4 de 4); proyectos de conservación entregados parcialmente y restantes programados para mayo. Ajustes técnicos responden a restricciones reales de fuente hídrica. Alto impacto territorial.
Los Ríos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Universidad de Magallanes		S/B	Convenio de transferencia de recursos Programa de Infraestructura para el Buen Vivir Dirección General de Obras a Universidad de Magallanes.	Elaboración de carteras de 17 iniciativas diseños de ingeniería Vialidad Los Ríos	Elaborar proyectos de conservación (Caminos y/o Puentes menores semidefinidos) territorios rurales de la Región de Los Ríos.	691.140	691.140	210.834	6	3	A la fecha se han entregado 12 proyectos (10 de caminos y 2 de puentes). Avances en levantamientos, admisibilidad de caminos e ingenierías de puentes. Requiere cerrar oportunamente la modificación de convenio en revisión para sostener la continuidad de entregables.

**PROGRAMA 0214**  
**INFORME 1° TRIMESTRE 2026**  
**ARTÍCULO 57°**

Partida 12  
Capítulo 02  
Programa 14

Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre Convenio	Objeto Convenio	Resultados Esperados	Montos y Ejecución			Avance Técnico		Observaciones
								Total Convenio	Total Transferido	Total Rendido	Hitos Comprometidos	Hitos Cumplidos	
Biobío	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad del Biobío		S/B	Convenio de transferencia de recursos Programa de Infraestructura para el Buen Vivir Dirección General de Obras a Universidad del Biobío.	Elaboración de cartera de 23 proyectos de conservación Biobío	Realización de una cartera de 23 proyectos de conservación para actualizar y mejorar los Servicios Sanitarios Rurales (SSR) en las Provincia de Biobío y Arauco; el desarrollo de 12 iniciativas de SSR dentro del área de influencia del Plan Buen Vivir (PBV); además de 5 estudios de PRE FACTIBILIDAD hidrogeológicos.	1.058.281	836.332	409.338	6	4	Primera entrega correspondiente a 11 de 23 proyectos de conservación SSR. Buen desempeño técnico; se requiere reforzar el ritmo de entregas para sostener la ejecución futura de la cartera proyectada.
La Araucanía	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad de Santiago de Chile (USACH)		S/B	Convenio de transferencia de recursos Programa de Infraestructura para el Buen Vivir Dirección General de Obras a Universidad de Santiago de Chile.	Convenio para desarrollar estudios de PRE FACTIBILIDAD, factibilidad, diseño y conservación para 20 Servicios Sanitarios Rurales de la Región de la Araucanía.	Realizar proyectos de conservación de 4 Sistemas de Agua Potable Rural (SAPR), y 16 estudios de PRE FACTIBILIDAD, diseño y realización de sondajes o captación según corresponda, de un conjunto de Sistemas de APR en 8 comunas de la provincia de Malleco (Purén, Lumaco, Collipulli, Victoria, Angol, Traiguén, Ercilla, Curacautín)	6.613.337	3.968.002	615.485	9	2	Caracterización técnica y social completa; se han desarrollado 2 estudios hidrogeológicos y 9 levantamientos topográficos. Avance físico aproximado del 47%. Corresponde a 4 proyectos de conservación y 16 de PRE FACTIBILIDAD SSR.
<b>Total Convenios de Transferencias a Universidades Públicas</b>								<b>22.182.137</b>	<b>14.989.624</b>	<b>1.995.525</b>	<b>56</b>	<b>26</b>	
<b>Total General Subtítulo 33.03</b>								<b>66.709.489</b>	<b>24.803.265</b>	<b>2.629.214</b>	<b>109</b>	<b>36</b>	

Se ha creado un link para la Publicación de la información de las transferencias de este programa <https://dgop.mop.gob.cl/fondo-infraestructura-para-el-buen-vivir>.