



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida 12

Capítulo 02

Programa 14

Glosa N°06

La Dirección General de Obras Públicas deberá informar de manera mensual a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de Obras Públicas del Senado y a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, por medios electrónicos y en formato procesable, sobre la ejecución de los recursos contenidos en este Programa y aquellos transferidos a todos los servicios del Ministerio de Obras Públicas y otros servicios públicos y/o privados, cualquiera sea el Subtítulo en que se ejecuten por parte de terceros. La información remitida deberá hacer mención expresa a los montos provenientes del Programa y traspasados desde el Subtítulo 33 a cualquier otro Subtítulo, así como también sobre la ejecución que se realice en cualquier Subtítulo, indicando de manera detallada los montos asignados a los órganos ejecutores de los recursos y las solicitudes de recursos que estos hayan realizado. Asimismo, deberá informar sobre las acciones o iniciativas que se hayan financiado con cargo a los recursos del Programa, identificando los montos asignados a cada uno de los proyectos, y código BIP, en caso que corresponda; todo lo anterior, desagregado por región, provincia y comuna.

Artículo 14-15

Mensualmente la Dirección de Presupuestos deberá informar la nómina de proyectos de inversión presupuestados en los Subtítulos 29, 31 y 33 por Partida, y para ello desagregará la información por etapa de diseño, ejecución y fecha de entrega prevista.

Periodo	En Tabla N°1, detalle ejecución presupuestaria al mes de julio del 2026.
Subtítulo 33.02	Información detallada de iniciativas de inversión se identifican en Tabla N°2 y agregada por región en Tabla N°3.
Subtítulo 33.03	Información de transferencias de capital en Tabla N°4.

Tabla N°1: Subtítulo 33.02 ejecución presupuestaria del programa a julio (moneda 2026, en miles de \$)

ST	Ítem	Asig	Denominación	Ley de Presupuesto	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada
21			Gasto en Personal	421.756	303.999 (*)	106.337
22			Bienes y Servicios de Consumo	23.403	21.531 (**)	412
33			Transferencias de Capital	337.898.070	337.898.070	149.332.853
	02		Al Gobierno Central	309.709.331	309.709.331	146.650.038
		202	A Dirección de Arquitectura	6.572.238	6.572.238	5.298.340
		203	A Dirección de Obras Hidráulicas	12.593.390	12.593.390	6.110.193
		204	A Dirección de Vialidad	217.907.246	217.907.246	94.712.237
		206	A Dirección de Obras Portuarias	6.714.226	6.714.226	5.441.756
		207	A Dirección de Aeropuertos	3.851.000	3.851.000	894.778
		212	A Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	62.071.231	62.071.231	34.192.734
	03		A Otras Entidades Públicas	28.188.739	27.116.037 (***)	2.682.815
		001	A Otras Entidades Públicas	28.188.739	27.116.037	2.682.815
34			Servicio de la Deuda	10	10	56.778
35			Saldo Final de Caja	10	10	0
Total				338.343.249	337.150.918	149.496.380

- Mediante Resoluciones Exentas DGOP, que distribuyen recursos con cargo al Programa de Infraestructura para el Buen Vivir:
 - N°226 de 31/12/2025, Subtítulo 33.03 a municipios.
 - N°227 de 31/12/2025, Subtítulo 33.03 a universidades públicas.
 - N°144 de 27/01/2026 y N°530 de 25/06/2026, Subtítulo 33.02 a las distintas direcciones MOP.
 - N°018 de 28/01/2026, Subtítulo 33.03 concurso público entidades privadas sin fines de lucro.
- Modificaciones presupuestarias:
 - (*) Disminución Subtítulo 21, decreto N°335 de 13/05/2026 monto M\$117.757.
 - (**) Disminución Subtítulo 22, decretos N°151 de 02/03/2026 monto M\$1.170 y N°335 de 13/05/2026 monto M\$702.
 - (***) Disminución Subtítulo 33.03, decreto N°335 de 13/05/2026 monto M\$1.072.702.



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida12

Capítulo02

Programa14

Tabla N°2 Detalle iniciativas de inversión subtítulo 33.02 (moneda 2026, en miles de \$)

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Fecha término proyectado	Avance físico (%)	Monto Programado	Ejecución		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Acumulada
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40036482-0	Obras Portuarias	MEJORAMIENTO DESEMBOLCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO	Terminado en liquidación	03-10-2025	100	85.000	0	57.084	57.084
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40038369-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO	En ejecución	04-07-2027	50	5.375.281	3.281.706	218.930	3.500.636
Biobío	ARAUCO	ARAUCO	40068620-0	Obras Portuarias	CONSTRUCCIÓN CALETA PESQUERA ARTESANAL RUMENA, ARAUCO	-	-	0	0	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	30132335-0	Arquitectura	REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE	En ejecución	07-09-2027	0	618.600	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	30370325-0	Aeropuertos	MEJORAMIENTO INTEGRAL AERODROMO LAS MISIONES DE CAÑETE	En ejecución	12-04-2026	20	68.056	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	40075355-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-150-R CAYUCUPIL-PIEDRA DEL AGUILA, COMUNA DE CAÑETE	-	-	0	0	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	50001458-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-630, LICAUQUEN-PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE	-	-	0	0	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE	50001496-0	Vialidad	CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RÍO PAICAVÍ EN RUTA P-630, COMUNA DE CAÑETE	-	-	0	0	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS	40045968-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024	Terminado en liquidación	02-02-2025	97	50.000	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CAÑETE, TIRUA	30123855-0	Vialidad	REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO	En ejecución	31-12-2026	0	660.000	0	43.644	43.644
Biobío	ARAUCO	CONTULMO	50001483-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTAS P-714, P-624-R Y P-784-R S: PATA DE GALLINA-MAHUILQUE, COMUNA CONTULMO	-	-	0	0	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CONTULMO	40010941-0	Obras Portuarias	MEJORAMIENTO BORDE LACUSTRE LAGO LANALHUE CONTULMO	-	-	0	0	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CONTULMO	50001488-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-712, PATA DE GALLINA-GRANO DE TRIGO, COMUNA CONTULMO	-	-	0	0	0	0	0
Biobío	ARAUCO	CURANILAHUE, LOS ALAMOS	40030384-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO)	Terminado en liquidación	21-10-2024	100	5.000	0	0	0
Biobío	ARAUCO	LEBU	40057474-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMA SANITARIO RURAL DE SANTA ROSA DE LEBU, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOH N°1012/2023)	En ejecución	19-02-2027	38	1.515.433	1.204.327	103.561	1.307.888
Biobío	ARAUCO	LEBU	40060056-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL PEHUEN, COMUNA DE LEBU (RESOL.DOHN°1012/2023)	En ejecución	24-08-2027	56	7.335.680	3.297.148	166.297	3.463.445
Biobío	ARAUCO	LEBU	40068621-0	Obras Portuarias	MEJORAMIENTO VIA DE NAVEGACIÓN RÍO LEBU	-	-	0	0	0	0	0
Biobío	ARAUCO	LEBU	50001485-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-504, ISLA MOCHA, COMUNA DE LEBU	-	-	0	0	0	0	0
Biobío	ARAUCO	LOS ALAMOS	40031108-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR DE ANTHUALA - TEMUCO CHICO - LA ARAUCANÍA, LOS ÁLAMOS	En ejecución	23-10-2026	71	3.859.403	2.035.491	172.236	2.207.727
Biobío	ARAUCO	TIRUA	30395625-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS	En ejecución	05-12-2027	26	11.593.182	4.290.724	137.003	4.427.727
Biobío	ARAUCO	TIRÚA	30363372-0	Obras Portuarias	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ABRIGO CALETA QUIDICO	-	-	0	0	0	0	0



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida12

Capítulo02

Programa14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Fecha término proyectado	Avance físico (%)	Monto Programado	Ejecución		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Acumulada
Biobío	ARAUCO	TIRÚA	40047075-0	Obras Portuarias	CONSTRUCCIÓN FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA	En ejecución	06-02-2026	100	1.100.000	1.076.798	0	1.076.798
Biobío	ARAUCO	LEBU-CAÑETE	40075354-0	Vialidad	CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN COSTERA LEBU-CAÑETE, PROVINCIA DE ARAUCO	-	-	0	0	0	0	0
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL	40057215-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 - 2025	En ejecución	24-09-2026	86	2.171.735	1.280.204	151.608	1.431.812
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, QUILACO, QUILLECO, SAN ROSENDO, SANTA BARBARA, TUCAPEL, YUMBEL	40057218-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025	En ejecución	02-08-2026	95	2.760.415	1.375.320	158.397	1.533.716
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA	40011105-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020	Terminado en liquidación	05-01-2024	100	20.000	2.985	0	2.985
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	CURANILAHUE, NACIMIENTO	30077015-0	Vialidad	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS	En ejecución	31-12-2026	100	744.723	203.559	0	203.559
Biobío	ARAUCO, BIOBÍO	TIRUA, ANTUCO	40060141-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SERVICIO SANITARIO RURAL SANTA FÉ Y SANTA LAURA, LOS ANGELES; LOS CANELOS, ANTUCO Y SAN RAMÓN - RANQUILHUE, TIRUA	Terminado en liquidación	23-12-2026	100	667.266	0	0	0
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIO BIO	20183209-0	Vialidad	CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES	En Licitación	09-11-2028	0	7.355.211	0	7.196	7.196
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIO BIO	30445322-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIOBÍO	En Ejecución Modificación de Contrato	11-03-2026	100	6.868.159	2.062.185	0	2.062.185
Biobío	BIOBÍO	ANTUCO	30290173-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO	Por licitar	01-10-2029	98	40.260	0	0	0
Biobío	BIOBÍO	INTERCOMUNAL	40070143-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL PROVINCIA DEL BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO	En ejecución	03-10-2028	0	389.515	0	0	0



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida12

Capítulo02

Programa14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Fecha término proyectado	Avance físico (%)	Monto Programado	Ejecución		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Acumulada
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	30145872-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES	Terminado en liquidación	31-12-2025	0	400.000	0	0	0
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	40027042-0	Vialidad	CONSTRUCCIÓN CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL	En ejecución	01-01-2027	62	4.393.355	1.928.222	157.149	2.085.370
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	40036741-0	Aeropuertos	NORMALIZACION AERÓDROMO MARÍA DOLORES DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO	En ejecución	31-08-2026	90	364.581	0	206.603	206.603
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	40038732-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)- CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES	En ejecución	24-06-2028	0	5.285.413	0	430	430
Biobío	BIOBÍO	LOS ANGELES	40060794-0	Aeropuertos	CONSERVACIÓN PUNTOS DE POSADA AERODROMO MARIA DOLORES, REGION DEL BIOBIO	En ejecución	02-03-2026	74	21.487	0	21.487	21.487
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN, NEGRETE	20090722-1	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO	Modificación de Contrato	23-01-2026	100	241.512	175.340	33.654	208.994
Biobío	BIOBÍO	MULCHEN, QUILACO	30259523-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIOBÍO	En ejecución	31-12-2026	100	99.216	81.884	76	81.960
Biobío	BIOBÍO	NACIMIENTO	40030393-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO	Terminado en liquidación	05-04-2024	100	5.000	0	58	58
Biobío	BIOBÍO	QUILLECO	40045238-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO	Terminado en liquidación	08-06-2025	100	5.000	0	155	155
Biobío	BIOBÍO	TUCAPEL	40004534-0	Vialidad	CONSERVACIÓN PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL	Terminado en liquidación	03-04-2022	100	15.000	0	0	0
Biobío	BIOBÍO	YUMBEL	30387097-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL	En ejecución	31-12-2026	100	3.065.485	2.238.284	193.424	2.431.709
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	40075352-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S/R Q-667 SECTOR: CHENQUECO-LAGUNA LA MULA, COMUNA ALTO BIOBÍO	-	-	0	0	0	0	0
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	50001475-0	Vialidad	CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO RUTA Q-699 RALCO- TRAPA TRAPA, COMUNA DE ALTO BIOBÍO	-	-	0	0	0	0	0
Biobío	BIOBÍO	ALTO BIOBÍO	50001479-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA Q-61 SECTOR: PALMUCHO-CHENQUECO, COMUNA ALTO BIOBÍO	-	-	0	0	0	0	0
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027106-0	Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)	En ejecución	25-04-2026	100	194.572	181.535	3.665	185.200
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40031617-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN)	Terminado en liquidación	15-07-2025	100	20.000	1.819	0	1.819
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40035396-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023	Terminado en liquidación	02-10-2025	100	0	0	0	0
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40038494-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025	En Ejecución Modificación de Contrato	26-01-2026	99	510.766	386.878	23.583	410.462
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046658-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025	Terminado en liquidación	29-04-2024	100	35.000	0	0	0
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046662-0	Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025	Terminado en liquidación	05-12-2024	100	27.843	12.200	0	12.200
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046663-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025	Terminado en liquidación	25-09-2025	100	25.000	0	1.638	1.638



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida12

Capítulo02

Programa14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Fecha término proyectado	Avance físico (%)	Monto Programado	Ejecución		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Acumulada
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40049865-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025	En ejecución	08-01-2027	100	835.236	338.374	256.888	595.262
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40049911-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025	En ejecución	06-07-2026	100	4.780.902	3.499.291	185.878	3.685.169
Biobío	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40060438-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2025-2026	En ejecución	01-10-2027	100	4.043.633	3.493.418	0	3.493.418
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30181672-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE	Terminado en liquidación	02-10-2025	95	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	30482320-0	Obras Portuarias	MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE	Terminado en liquidación	06-09-2025	100	142.885	127.801	0	127.801
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40032007-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR CHAMPULLI CARAHUE	En ejecución	15-05-2027	44	954.313	751.554	159.801	911.355
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE	40035272-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUAPI TROVOLHUE Y MACHACO, CARAHUE	En ejecución	29-08-2026	84	922.307	515.576	98.182	613.758
La Araucanía	CAUTÍN	CARAHUE, NUEVA IMPERIAL	40018637-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO	Terminado en liquidación	28-05-2023	98	2.400	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	CHOLCHOL	40060085-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR RAPAHUE, CHOL CHOL (RES.DOH N°1012/2023)	En ejecución	19-11-2026	60	744.249	532.599	119.334	651.932
La Araucanía	CAUTÍN	CUNCO	40016546-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO	En ejecución	31-12-2026	0	2.000	0	179	179
La Araucanía	CAUTÍN	CUNCO	40045092-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN	En ejecución	25-05-2027	29	3.780.056	2.086.162	993	2.087.156
La Araucanía	CAUTÍN	CUNCO	40060092-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR LA ESPERANZA DE COLICO, CUNCO	En ejecución	18-12-2028	0	748.894	0	11.509	11.509
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	30082374-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PEDREGOSO, FREIRE	En ejecución	03-09-2026	97	884.329	616.297	142.950	759.247
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40019598-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE	En ejecución	17-04-2027	38	2.746.696	895.403	297.638	1.193.041
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40025844-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE	Terminado	31-12-2026	100	11.000	6.669	117	6.786
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40039741-0	Aeropuertos	NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO DE LA ARAUCANIA	En ejecución	28-08-2026	91	51.343	0	2.167	2.167
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE	40060094-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMA APR RADAL, COMUNA FREIRE (RES. DOH N°1012/2023)	En ejecución	18-09-2026	90	1.191.415	601.566	175.763	777.330
La Araucanía	CAUTÍN	FREIRE, PADRE LAS CASAS	40037803-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICAHUE, PADRE LAS CASAS	En ejecución	31-12-2026	100	397.400	212.400	64.302	276.702
La Araucanía	CAUTÍN	GALVARINO	40017277-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12	En ejecución	31-12-2026	0	175.000	0	533	533



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida12

Capítulo02

Programa14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Fecha término proyectado	Avance físico (%)	Monto Programado	Ejecución		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Acumulada
La Araucanía	CAUTÍN	GALVARINO	40067281-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR VILLA CAPRICH0 GALVARINO	En ejecución	02-11-2027	43	1.662.229	1.168.100	183.654	1.351.754
La Araucanía	CAUTÍN	INTERCOMUNAL	40056892-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTÍN 1 2023-2025 BUEN VIVIR	En ejecución	24-05-2028	100	7.997.719	5.246.401	169.269	5.415.670
La Araucanía	CAUTÍN	INTERCOMUNAL	40056901-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTÍN 2 2023-2025 BUEN VIVIR	En ejecución	01-05-2028	100	3.972.618	3.300.393	0	3.300.393
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	30076636-0	Vialidad	REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO	Terminado en liquidación	04-09-2023	100	6.489	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	LAUTARO	30130132-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ÑERECO, LAUTARO	En ejecución	10-04-2026	100	137.973	76.329	59.408	135.737
La Araucanía	CAUTÍN	LONCOCHE	30101997-0	Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE	En ejecución	15-09-2026	100	1.334.853	1.087.915	225.879	1.313.793
La Araucanía	CAUTÍN	MELIPEUCO	40036492-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA APR EL MEMBRILLO, MELIPEUCO	En ejecución	16-06-2027	34	1.213.480	399.986	88.164	488.150
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40026906-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL	En ejecución	31-12-2026	0	10.000	0	8.862	8.862
La Araucanía	CAUTÍN	NUEVA IMPERIAL	40066508-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMA SSR CUSACO NUEVA IMPERIAL	En ejecución	09-11-2027	31	995.643	772.494	163.392	935.886
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40020021-0	Vialidad	MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS	Por licitar	31-12-2026	0	1.000	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40031094-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE RURAL TROMEN QUEPE, PADRE LAS CASAS	En ejecución	23-05-2027	64	1.731.052	883.045	157.387	1.040.433
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40035350-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MOLCO QUEPE, PADRE LAS CASAS	En ejecución	25-03-2026	100	353.268	298.213	50.238	348.452
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40060097-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LICANCO GRANDE PADRE LAS CASAS	En Licitación	16-06-2027	0	397.356	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40060101-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR REMOLINO MAQUEHUE PADRE LAS CASAS	En ejecución	14-10-2026	100	528.617	266.498	109.301	375.799
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40063516-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR ILLAF PADRE LAS CASAS	En ejecución	19-08-2027	44	1.265.658	666.879	155.230	822.109
La Araucanía	CAUTÍN	PADRE LAS CASAS	40063859-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIAION SSR SAN RAMON PADRE LAS CASAS	En ejecución	23-05-2028	0	1.803.497	0	0	0



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida 12

Capítulo 02

Programa 14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Fecha término proyectado	Avance físico (%)	Monto Programado	Ejecución		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Acumulada
La Araucanía	CAUTÍN	PERQUENCO	40054401-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR QUILLEM PERQUENCO	En ejecución	22-02-2028	0	137.037	0	2.074	2.074
La Araucanía	CAUTÍN	PITRUFQUEN	40060088-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMA APR COMUY, PITRUFQUÉN (RES. DOH	En ejecución	28-01-2027	60	859.374	303.799	103.466	407.265
La Araucanía	CAUTÍN	PITRUFQUEN	40064437-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR PURAQUINA BAJO PITRUFQUEN	En ejecución	28-01-2027	42	591.145	354.731	96.081	450.813
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	30097841-0	Obras Portuarias	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD AL MAR PARA PESCA ARTESANAL - SAAVEDRA	Por licitar	01-12-2028	0	10	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40026294-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA	Terminado en liquidación	07-03-2023	100	20.170	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40047072-0	Obras Portuarias	CONSERVACIÓN EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ PROVINCIA DE CAUTÍN	En ejecución	30-04-2026	100	580.000	568.650	0	568.650
La Araucanía	CAUTÍN	SAAVEDRA	40060096-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSSR PUERTO DOMINGUEZ, SAAVEDRA	En ejecución	18-01-2028	21	847.315	618.831	113.989	732.820
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	20188580-0	Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO	En ejecución	24-06-2027	100	2.669.608	2.099.163	305.440	2.404.603
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30063942-0	Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO	En ejecución	01-06-2028	100	1.855.733	1.166.566	260.129	1.426.694
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	30064321-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR CATRIMALAL TEMUCO	En ejecución	29-05-2028	0	859.316	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	40047436-0	Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025	En ejecución	01-02-2027	100	1.669.350	288.142	0	288.142
La Araucanía	CAUTÍN	TEMUCO	40047517-0	Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025	En ejecución	01-06-2027	65	677.644	263.434	0	263.434
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTEN	30276122-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE	Terminado en liquidación	31-12-2026	100	161.000	0	714	714
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTÉN	30482321-0	Obras Portuarias	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA	Terminado en liquidación	30-12-2025	100	584.330	572.371	0	572.371
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTÉN	30486050-0	Obras Portuarias	MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE	Por licitar	01-03-2029	0	10	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTÉN	40068634-0	Obras Portuarias	CONSTRUCCIÓN VARADERO CALETA QUEULE	-	-	0	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	TOLTÉN	40077315-0	Obras Portuarias	MEJORAMIENTO CANALIZO DE ACCESO CALETA QUEULE	-	-	0	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40035371-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR COLONIA MENDOZA VILCUN	En ejecución	15-11-2027	53	1.481.920	1.099.463	142.272	1.241.734
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40049397-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN	En ejecución	31-12-2026	100	1.977.811	1.581.213	68.163	1.649.376



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida12

Capítulo02

Programa14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Fecha término proyectado	Avance físico (%)	Monto Programado	Ejecución		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Acumulada
La Araucanía	CAUTÍN	VILCUN	40060098-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LA VICTORIA ALTA VILCUN	En ejecución	18-09-2026	96	511.355	292.239	119.969	412.208
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	30231672-0	Vialidad	AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA	Terminado en liquidación	31-12-2025	100	3.514.401	245.709	11.713	257.422
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40047390-0	Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA	Por licitar	01-03-2028	0	796.988	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40060031-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE APR ÑANCUL, VILLARRICA (RES.DOH	En ejecución	15-09-2028	3	642.412	107.949	0	107.949
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40060083-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN SSR STA FILOMENA PEDREGOSO, VILLARRICA	En ejecución	14-12-2027	33	1.152.190	815.120	131.428	946.547
La Araucanía	CAUTÍN	VILLARRICA	40060090-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PUTUE VILLARRICA	En ejecución	29-07-2027	40	1.031.001	443.047	168.721	611.767
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO	40020285-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021	En ejecución	31-03-2026	100	1.381.594	1.198.575	151.260	1.349.835
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA	40060716-0	Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025	Terminado	31-03-2026	100	75.483	75.483	0	75.483
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY	40011167-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020	En ejecución	13-08-2026	100	513.330	0	22.070	22.070
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	INTERCOMUNAL	40056895-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTÍN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR	En ejecución	03-12-2026	100	1.169.750	535.642	18.828	554.470
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA	30002745-0	Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA	Por licitar	01-11-2027	100	334.386	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY	40031194-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1	-	-	0	45.000	0	0	0



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida12

Capítulo02

Programa14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Fecha término proyectado	Avance físico (%)	Monto Programado	Ejecución		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Acumulada
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA	40002696-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020	Terminado Modificación de Contrato	10-11-2025	100	0	0	0	0
La Araucanía	CAUTÍN, MALLECO	TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, RENAICO, TRAIGUEN, VICTORIA	40038513-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027	En ejecución	10-01-2029	88	13.947.855	6.946.715	767.734	7.714.450
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	30370477-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA	Terminado en liquidación	17-02-2019	83	69.188	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	30371076-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020	Terminado en liquidación	31-07-2023	98	14.013	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	30481272-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)	Terminado en liquidación	23-07-2025	100	0	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	30482066-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021	Terminado en liquidación	07-02-2023	97	104.161	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40002724-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021	Terminado en liquidación	09-02-2023	100	5.014	3.501	1.513	5.014
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40023375-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA, REGIÓN DE LA ARAUCANIA	-	-	0	12.047	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027817-0	Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022	En ejecución	15-11-2026	100	1.024.610	960.443	0	960.443
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027818-0	Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION	En ejecución	31-12-2026	100	0	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027952-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, GLOSA 05 APR (PREFACT., FACT., DISEÑO)	Terminado en liquidación	23-12-2025	100	1.399.996	0	647.853	647.853



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida12

Capítulo02

Programa14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Fecha término proyectado	Avance físico (%)	Monto Programado	Ejecución		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Acumulada
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40029496-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022	Terminado en liquidación	09-07-2023	100	39.258	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40035399-0	Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	Terminado en liquidación	22-04-2023	100	14.484	13.400	0	13.400
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40038515-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025	En ejecución	31-03-2026	100	2.401.852	1.813.443	214.835	2.028.278
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40043105-0	Vialidad	DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA	Terminado en liquidación	22-02-2025	0	235.000	0	233.060	233.060
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046641-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023	Terminado en liquidación	06-05-2025	100	99.255	2.178	62.838	65.017
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046643-0	Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023 - 2025	Terminado en liquidación	01-06-2025	100	55.402	0	0	0
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40046649-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTÍN 2023	En ejecución	30-01-2026	100	412.270	399.457	0	399.457
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40049912-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR PAVIMENTOS RURALES PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTÍN 1 2025 - 2026	En ejecución	31-12-2026	37	3.314.691	1.046.604	0	1.046.604
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40052889-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO	En ejecución	31-12-2026	89	5.188.193	2.652.488	253.256	2.905.744
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40056888-0	Vialidad	CONSERVACIÓN RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTÍN 2023-2025	En ejecución	01-11-2027	100	1.622.236	980.998	0	980.998
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40059660-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTÍN 3 2025-2027 BUEN VIVIR	En ejecución	25-03-2027	41	2.354.910	936.748	81.520	1.018.267
La Araucanía	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40069619-0	Aeropuertos	CONSERVACIÓN GLOBAL RED DE PEQUEÑOS AERODROMOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA	En ejecución	15-08-2026	56	336.400	174.049	0	174.049
La Araucanía	MALLECO	COLLIPULLI	40064630-0	Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025	En Licitación	07-08-2027	0	582.282	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	COLLIPULLI	40067301-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SSR EL AMARGO COLLIPULLI	En Licitación	22-06-2027	0	280.862	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	CURACAUTIN	30080831-0	Vialidad	REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO	Terminado en liquidación	31-12-2025	100	46.362	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	CURACAUTIN	40061077-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SSR RARIRUCA COMUNA DE CURACAUTÍN, PROVINCIA DE MALLECO, REGION DE LA ARAUCANIA	Terminado Modificación de Contrato	14-04-2026	100	133.206	76.278	49.279	125.557
La Araucanía	MALLECO	CURACAUTIN, VICTORIA	30132761-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTÍN	Por licitar	01-09-2027	0	40.000	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	INTERCOMUNAL	40056898-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR	En ejecución	19-02-2027	100	4.065.049	2.490.283	24.667	2.514.950
La Araucanía	MALLECO	INTERCOMUNAL	40056899-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR	En ejecución	19-05-2027	100	2.795.054	738.076	0	738.076
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	30463626-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR MARIMENUCO ALTO, LONQUIMAY	En ejecución	17-05-2026	100	206.078	124.663	50.623	175.286



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida12

Capítulo02

Programa14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Fecha término proyectado	Avance físico (%)	Monto Programado	Ejecución		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Acumulada
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	30463675-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA APR PEHUENCO, LONQUIMAY	En ejecución	11-12-2027	20	652.101	486.499	29.711	516.210
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40008481-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL NARANJO, LONQUIMAY	En ejecución	25-07-2026	94	347.502	325.724	21.778	347.502
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40012482-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY	Terminado en liquidación	31-12-2025	0	34.000	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40030969-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SANTA JULIA, CURACAUTÍN	En Licitación	05-10-2026	0	315.234	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	LONQUIMAY	40034871-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALLIPULLI, LONQUIMAY	En ejecución	05-10-2026	92	621.217	353.037	85.517	438.554
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES	30460322-0	Arquitectura	REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO	En ejecución	15-02-2027	80	5.876.487	5.200.022	56.848	5.256.870
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES	40032580-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICIÓN SISTEMA APR VILLA TRINTE Y AMPLIACIÓN A COLONIA MIRAFLORES, LOS SAUCES	En Licitación	20-06-2027	0	547.562	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	LOS SAUCES, TRAIGUEN	30107157-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN	En ejecución	31-12-2026	0	118.000	0	132	132
La Araucanía	MALLECO	PUREN	40060099-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SSR CAUPOLICÁN TRANAMAN, PURÉN	En Licitación	17-03-2029	0	751.947	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	TRAIGUEN	40051205-0	Arquitectura	MEJORAMIENTO FERIA LIBRE COMUNA DE TRAIGUEN	En ejecución	24-06-2026	70	64.091	0	41.471	41.471
La Araucanía	MALLECO	TRAIGUEN	40074969-0	Aeropuertos	CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS TRAIGUÉN.	En ejecución	04-12-2026	0	618.463	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	30136983-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION PARCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE SELVA OSCURA - VICTORIA	Terminado en liquidación	05-12-2025	100	258.172	0	0	0
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	40020186-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA	En ejecución	08-02-2027	56	7.923.944	3.322.863	288.871	3.611.734
La Araucanía	MALLECO	VICTORIA	40032011-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SANITARIO RURAL PUA, VICTORIA, COM. DE MALLECO, REG DE LA ARAUCANIA	En Licitación	26-08-2027	0	671.283	0	0	0
Los Lagos	CHIOLE	CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO	40060987-0	Aeropuertos	CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHIOLE	En ejecución	04-06-2027	10	1.707.211	149.326	19.637	168.963
Los Lagos	CHIOLE	CASTRO, QUEILEN	40068213-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2025-2026	En ejecución	22-04-2028	16	2.950.000	491.563	0	491.563



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida12

Capítulo02

Programa14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Fecha término proyectado	Avance físico (%)	Monto Programado	Ejecución		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Acumulada
Los Lagos	CHIOLE	CHONCHI, QUELLON	40063550-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN G2-2024 SSR DE TEUPA, COINCO ALTO Y TRINCAO, PROVINCIA DE CHIOLE. (RES. DOH 1012/2023)	En Ejecución Modificación de Contrato	22-06-2026	86	453.461	374.181	0	374.181
Los Lagos	CHIOLE	CURACO DE VELEZ	40060999-0	Aeropuertos	MEJORAMIENTO AERÓDROMO TOLQUIÉN, QUINCHAO	-	-	0	0	0	0	0
Los Lagos	CHIOLE	DALCAHUE	40050375-0	Obras Portuarias	CONSERVACIÓN RAMPAS EL PASAJE - COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ	En ejecución	27-02-2026	99	105.353	0	0	0
Los Lagos	CHIOLE	DALCAHUE	40072805-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE ASTILLEROS PUNAHUEL, COMUNA DE DALCAHUE	En ejecución	24-08-2026	23	165.139	156.586	0	156.586
Los Lagos	CHIOLE	QUEILEN	30319122-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ	En ejecución	31-12-2026	99	5.779.151	3.565.556	114.723	3.680.280
Los Lagos	CHIOLE	QUINCHAO	40038844-0	Obras Portuarias	REPOSICION RAMPA ISLA ALAO, COMUNA DE QUINCHAO	En ejecución	28-04-2026	100	1.494.230	1.202.142	28.264	1.230.406
Los Lagos	CHIOLE	QUINCHAO	40066742-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO SANITARIO RURAL VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO	En ejecución	11-07-2026	60	68.278	0	27.175	27.175
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40035408-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023	En ejecución	19-09-2026	100	1.352.344	982.649	0	982.649
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40038505-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	En ejecución	01-08-2027	32	3.466.636	1.286.836	193.870	1.480.707
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40043732-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024	Terminado en liquidación	18-12-2025	100	1.272.089	216.724	0	216.724
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40049874-0	Vialidad	CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026	En ejecución	02-07-2026	100	425.272	92.688	0	92.688
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40049913-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	En ejecución	14-06-2027	100	12.292.746	11.251.743	0	11.251.743
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40058582-0	Vialidad	CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	En ejecución	10-06-2026	100	124.811	0	0	0
Los Lagos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40065149-0	Vialidad	CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU E.II-REG. DE LOS LAGOS 2024-2026	En ejecución	13-12-2026	49	1.087.009	934.467	0	934.467
Los Lagos	LLANQUIHUE	CALBUCO	40032344-0	Obras Portuarias	MEJORAMIENTO DE RAMPA DEL ACCESO PRINCIPAL DE ISLA PULUQUI, CALBUCO	En ejecución	09-08-2026	96	2.110.650	1.808.646	0	1.808.646
Los Lagos	LLANQUIHUE	CALBUCO	40069849-0	Aeropuertos	CONSTRUCCIÓN PUNTO DE POSADA PARA HELICOPTEROS ISLA PULUQUI, CALBUCO	En ejecución	15-08-2026	97	334.000	321.509	0	321.509
Los Lagos	LLANQUIHUE	MAULLIN	40063626-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR COYAM, COMUNA DE MAULLIN	En ejecución	20-02-2026	93	110.000	119.643	0	119.643
Los Lagos	LLANQUIHUE	PUERTO MONTT	30376623-0	Obras Hidráulicas	CONSTRUCCIÓN COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PUERTO MONTT	En ejecución	31-10-2027	21	850.000	303.576	34.467	338.043
Los Lagos	LLANQUIHUE, CHIOLE, OSORNO, PALENA	PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON,	40062905-0	Vialidad	CONSERVACIÓN DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS 2024-2026, REGION DE LOS LAGOS	En ejecución	09-01-2027	46	2.282.070	1.687.237	0	1.687.237



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida12

Capítulo02

Programa14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Fecha término proyectado	Avance físico (%)	Monto Programado	Ejecución		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Acumulada
		QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA										
Los Lagos	OSORNO	OSORNO	40061294-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSERVACIÓN ESTANQUE SSR POLLOICO, COMUNA DE OSORNO	En ejecución	19-04-2026	100	147.540	220.750	0	220.750
Los Lagos	OSORNO	OSORNO	40062419-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN ESTANQUE SSR LAS QUEMAS BAJAS, COMUNA DE OSORNO. (RES. DOH 1012/2023)	En ejecución	06-10-2026	39	750.324	126.587	0	126.587
Los Lagos	OSORNO	OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA	40029525-0	Vialidad	MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO	En ejecución	23-06-2027	45	6.783.300	2.979.955	227.863	3.207.818
Los Lagos	OSORNO	PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA	40066279-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS PLAN BUEN VIVIR REGIÓN DE LOS LAGOS 2024 -2026	En ejecución	08-12-2026	49	4.104.394	2.093.792	0	2.093.792
Los Lagos	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	40060209-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SSR BAHIA MANSA COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (GLOSA 13)	En Ejecución Modificación de Contrato	24-06-2027	37	2.824.398	1.265.004	127.784	1.392.788
Los Lagos	OSORNO	SAN PABLO	40069926-0	Obras Portuarias	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA SECTOR CURRIMAHUIDA	-	-	0	0	0	0	0
Los Lagos	PALENA	CHAITÉN	30071246-0	Obras Portuarias	CONSTRUCCIÓN RAMPa ISLA NAYAHUÉ	-	-	0	0	0	0	0
Los Lagos	PALENA	FUTALEUFU	40060919-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL EL LIMITE, COMUNA DE FUTALEUFU	En ejecución	10-11-2027	0	30.350	0	69	69
Los Lagos	PALENA	HUALAIHUE	40033642-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE AGUA POTABLE EL VARAL, COMUNA DE HUALAIHUE	En ejecución	24-06-2027	38	2.914.097	1.123.679	140.993	1.264.671
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40027926-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	MEJORAMIENTO SISTEMAS APR, REGION DE LOS RIOS, GLOSA 05 APR (PREFACT.,FACT.,DISEÑO)	Terminado en liquidación	19-12-2025	98	97.402	0	13.933	13.933
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40038456-0	Vialidad	CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025	En ejecución	02-08-2027	100	2.780.342	1.277.241	155.173	1.432.414
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40040161-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024	En ejecución	20-01-2027	100	4.808.953	2.497.304	316.982	2.814.286
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40043731-0	Vialidad	CONSERVACIÓN CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024	Terminado en liquidación	31-01-2025	100	668	0	626	626
Los Ríos	INTER PROVINCIAL	INTERCOMUNAL	40057630-0	Vialidad	CONSERVACIÓN POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025	Terminado en liquidación	14-01-2026	100	505	505	0	505
Los Ríos	RANCO	LAGO RANCO	40051838-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR IGNAO, LAGO RANCO	En Ejecución Modificación de Contrato	04-05-2026	95	1.998.286	939.400	92.181	1.031.580
Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	30131467-0	Obras Portuarias	CONSTRUCCIÓN BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RÍO BUENO	-	-	0	10	0	0	0



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida12

Capítulo02

Programa14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Fecha término proyectado	Avance físico (%)	Monto Programado	Ejecución		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Acumulada
Los Ríos	RANCO	RIO BUENO	30480980-0	Vialidad	MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO	En ejecución	15-08-2026	86	4.205.684	1.079.241	0	1.079.241
Los Ríos	RANCO	UNIÓN	40043804-0	Obras Portuarias	CONSTRUCCIÓN RAMPA SECTOR LLANCACURA, COMUNA DE LA UNIÓN	-	-	0	0	0	0	0
Los Ríos	VALDIVIA	CORRAL	30186322-0	Obras Portuarias	MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA DE HUIRO COMUNA DE CORRAL	-	-	0	0	0	0	0
Los Ríos	VALDIVIA	CORRAL	40028124-0	Obras Portuarias	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA SECTOR LA POSTA, ISLA DEL REY, COMUNA CORRAL	-	-	0	0	0	0	0
Los Ríos	VALDIVIA	CORRAL	40054694-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SSSR MORRO GONZALO COMUNA DE CORRAL	En ejecución	11-07-2026	98	1.996.980	1.428.312	122.756	1.551.068
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40066094-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SSR EL TALLO COMUNA DE LANCO	En ejecución	14-06-2026	70	20.373	0	11.900	11.900
Los Ríos	VALDIVIA	LANCO	40066108-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	ESTUDIO SSR ANTILHUE ALTO COMUNA DE LANCO	En ejecución	14-06-2026	70	20.373	0	13.566	13.566
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40054050-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LIPINGUE, LOS LAGOS	En Ejecución Por Licitar	14-02-2026	100	63.556	3.027	32.993	36.020
Los Ríos	VALDIVIA	LOS LAGOS	40069176-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SSR EL TREBOL COMUNA DE LOS LAGOS	En Ejecución Modificación de Contrato	23-07-2027	12	114.898	0	19.936	19.936
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40036418-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	REPOSICION DEL SERVICIO DE APR DE EL YECO, MARIQUINA	En Ejecución Modificación de Contrato	25-05-2027	54	1.154.063	703.177	53.014	756.191
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40052444-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE HUIFCO, MARIQUINA	Terminado en liquidación	30-12-2025	100	62.584	62.372	0	62.372
Los Ríos	VALDIVIA	MARIQUINA	40065346-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION SSR ESTACION MARIQUINA, MARIQUINA MARIQUINA	En Ejecución Modificación de Contrato	15-05-2027	34	119.070	0	55.723	55.723
Los Ríos	VALDIVIA	PAILLACO	40066106-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	ESTUDIO SSR MIRADOR CHAPUCO COMUNA DE PAILLACO	En Licitación	01-02-2027	0	17.990	0	0	0
Los Ríos	VALDIVIA	PANGUIPULLI	40026159-0	Vialidad	MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI	-	-	99,66	0	0	0	
Los Ríos	VALDIVIA	PANGUIPULLI	40048239-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR MELEFQUEN, PANGUIPULLI	En Ejecución Por Licitar	31-12-2026	89	23.535	0	0	0
Los Ríos	VALDIVIA	PANGUIPULLI	40068357-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL KO WINCUL PUCURA, COMUNA PANGUIPULLI	En ejecución	26-01-2027	26	94.023	0	22.119	22.119



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida12

Capítulo02

Programa14

Región	Provincias	Comuna	BIP	Dirección	Iniciativa	Estado	Fecha término proyectado	Avance físico (%)	Monto Programado	Ejecución		
										Obras Civiles	Otros Gastos	Acumulada
Los Ríos	VALDIVIA	VALDIVIA	40065006-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SSR TRES ESPINOS, VALDIVIA	En ejecución	15-06-2027	43	105.311	0	50.634	50.634
Los Ríos	VALDIVIA	VALDIVIA	40065312-0	Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SANITARIOS RURAL DE CUESTA SOTO-FILUN VALDIVIA	En ejecución	05-01-2027	23	113.873	0	17.956	17.956
Los Ríos	VALDIVIA, RANCO	LOS LAGOS, LA UNION, RIO BUENO	40066886-0	Vialidad	CONSERVACIÓN PUENTES MENORES REGION DE LOS RIOS 2025-2026	En ejecución	11-04-2027	0	2.180.508	0	0	0
Los Ríos	VALDIVIA, RANCO	VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO	40057997-0	Obras Hidráulicas	CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RIOS 2026 - 2028	-	-	0	1.199.990	0	0	0
Los Ríos	VALDIVIA, RANCO	VALDIVIA, PANGUIPULLI, LA UNION	40049594-0	Aeropuertos	CONSERVACIÓN GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIÓN DE LOS RÍOS	Por licitar	11-04-2027	0	10.526	0	0	0
Total General									276.731.409	135.382.984	11.267.053	146.650.038

Tabla N°3 Subtítulo 33.02 iniciativas de inversión por región (moneda 2026, en miles de \$)

Región	Monto Proyectado	Ejecución		
		Obras Civiles	Otros	Acumulada
Biobío	77.651.920	32.447.692	2.300.643	34.748.335
La Araucanía	121.905.133	62.189.874	7.072.073	69.261.947
Los Lagos	55.984.853	32.754.839	914.845	33.669.685
Los Ríos	21.189.503	7.990.579	979.491	8.970.071
Total General	276.731.409	135.382.984	11.267.053	146.650.038



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida 12

Capítulo 02

Programa 14

Tabla N°4 Subtítulo 33.03 transferencias de recursos (en miles de \$)

Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre Iniciativa	Estado	Fecha Término	(T) Transferido		Moneda del año		Moneda 2026			Total
								2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028	
La Araucanía	Sitios de Significación Cultural	Municipio de Lumaco		40059525-0 40059629-0 40059625-0	Conservación Sitios de Significación Cultural y Social / Reposición Centro comunitario, sector RELUN, BAJO PELLAHUEN y LOLENCO	Ejecución	01-02-2027	480.750	480.750	0	0	0	961.500		
	Mejoramiento Av. Caupolicán	Municipio de Temuco	SERVIU de La Araucanía	40032128-0	Mejoramiento Av. Caupolicán entre León Gallo y Manuel Rodríguez	Ejecución	01-03-2028	0	7.131.072	8.850.330	10.319.766	10.418.621	36.719.789		
	Edificación Pública	Municipio de Temuco		30460322-0	Reposición Escuela G-512 Mollulco (adquisición equipamiento)	Planificación	30-12-2027	0	0	600.621	0	0	600.621		
	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Municipio de Padre Las Casas		40055530-0	Convenio Piloto Conservación de Caminos Indígenas	Ejecución	01-06-2026	0	835.534	835.535	0	0	1.671.069		
Biobío	Edificación Pública	Municipio de Lebu	Dirección de Arquitectura	30130674-0	Reposición Escuela Armando Arancibia Olivos, Isla Mocha-Lebu	Ejecución	01-02-2026	0	50.000	0	3.000.000	2.124.994	5.174.994		
Total Transferencias a Municipios								480.750	8.497.356	10.286.486	13.319.766	12.543.615	45.127.973		
La Araucanía	Diseños con fuente probada para 98 postas y 32 escuelas	Instituto de Investigación y Ensayo de Materiales U. de Chile (IDIEM)		S/B	Convenio para estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños de soluciones de agua potable en 98 postas y 32 escuelas rurales de La Araucanía	Ejecución	21-02-2027	2.200.000	4.800.000	690.000	0	0	7.690.000		
Biobío - La Araucanía	Conservación de Caminos y Factibilidad de Agua en Comunidades dispersas	U. de Chile (CAPP)		S/B	Convenio para la elaboración de una cartera de proyectos de factibilidad en soluciones sanitarias rurales y conservación de caminos en territorios con presencia de comunidades indígenas	Ejecución	08-01-2027	0	0	238.823 358.234	119.411	0	716.468		
Los Lagos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Universidad de Los Lagos		S/B	Elaboración de carteras Vialidad de 11 iniciativas Los Lagos	Ejecución	27-10-2026	0	804.004	344.573	0	0	1.148.577		
	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad Tecnológica Metropolitana		S/B	Elaboración de carteras elegibles de 14 iniciativas SSR Los Lagos	Ejecución	18-10-2026	0	836.059	358.311	0	0	1.194.370		
La Araucanía - Los Ríos	Servicios Sanitarios Rurales/ Caminos en comunidades indígenas y Rurales	Universidad de Talca		S/B	Elaboración de carteras elegibles iniciativas SSR Los Ríos y La Araucanía / Elaboración de una cartera de proyectos de conservación global de caminos en comunidades indígenas de la Región de La Araucanía	Ejecución	24-11-2027	0	854.087	698.231 520.000	520.000	0	2.592.318		



PROGRAMA 0214

GLOSAS - ARTICULADO

Partida 12
Capítulo 02
Programa 14

Región	Cartera	Receptor	Ejecutor	BIP	Nombre Iniciativa	Estado	(T) Transferido Fecha Término	Moneda del año		Moneda 2026			Total
								2024 (T)	2025 (T)	2026	2027	2028	
Los Ríos	Caminos en comunidades indígenas y rurales	Universidad de Magallanes		S/B	Elaboración de carteras de 17 iniciativas diseños de ingeniería Vialidad Los Ríos	Ejecución	28-08-2026	0	483.798	207.342 (T)	0	0	691.140
Biobío	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad del Biobío		S/B	Elaboración de cartera de 23 proyectos de conservación Biobío	Ejecución	28-09-2026	0	836.332	221.949	0	0	1.058.281
La Araucanía	Servicios Sanitarios Rurales	Universidad de Santiago de Chile (USACH)		S/B	Convenio para desarrollar estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño y conservación para 20 Servicios Sanitarios Rurales de la Región de la Araucanía.	Ejecución	04-08-2027	0	3.968.002	1.023.437	1.621.898	0	6.613.337
Total Transferencias a Universidades Estatales								2.200.000	12.582.282	4.660.900	2.261.309	0	21.704.491
Total General								2.680.750	21.079.638	14.947.386	15.581.075	12.543.615	66.832.464

Se ha creado un link para la Publicación de la información de las transferencias de este programa <https://dgop.mop.gob.cl/fondo-infraestructura-para-el-buen-vivir/>.