

Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

**Grupo 1**



EP. ALTO HOSPICIO



EP. LA SERENA



EP. RANCAGUA

**Grupo 2**



EP. CONCEPCIÓN



EP. ANTOFAGASTA

**Grupo 3**



EP SANTIAGO 1



EP VALDIVIA



EP PUERTO MONTT

**MINUTA**

Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria  
 Grupos 1, 2 y 3  
 (Segundo Trimestre 2022)



# Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo-1

## 1. Antecedentes Generales del Contrato

Nombre Obra Pública Fiscal	"Programa de Concesiones Infraestructura Penitenciaria Grupo-1"
Composición Sociedad Concesionaria BAS S.A.	Sodexo Chile S.A., Besalco Concesiones S.A. y Sociedad de Concesiones Chile Ltda.
Localización	I Región Iquique Sector Huantajaya IV Región La Serena Sector Huachalalume VI Región Rancagua Sector La Gonzalina
Decreto Supremo de Adjudicación	DS MOP 618, de fecha 28 de marzo de 2002
Publicación Decreto Supremo de Adjudicación	Diario Oficial N°37.284, de fecha 15 de junio de 2002
Suscripción y Protocolización del Decreto Supremo de Adjudicación	25 de julio de 2002 en Notaría de Santiago José Musalem Saffie, Repertorio N°7.927-2002
Inicio del Plazo de la concesión	15 de junio de 2002
Duración de la Concesión	40 semestres de explotación
Término del Plazo de Concesión	04 de enero de 2026 (DS MOP 132/09)
Inspector Fiscal de Explotación	Sr. Jaime Lillo Toro
Asesoría a la Inspección Fiscal	Axioma Ingenieros Consultores S.A. 

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

### 2. Ocupación de los Establecimientos Penitenciarios

La cuenta penal de cada Establecimiento Penitenciario es obtenida en base a la información oficial entregada por la Administración Penitenciaria de Gendarmería de Chile a cada Inspección Técnica de Explotación de la Inspección Fiscal en planilla de registro diario y es considerada a efectos de calcular el pago variable que se efectúa semestralmente a la Sociedad Concesionaria por los Internos que efectivamente pernoctaron en los penales concesionados.

Conjuntamente con lo anterior, la cuenta penal de pernoctados es registrada por la Inspección Fiscal de modo de mantener un monitoreo constante sobre los porcentajes de ocupación en base a la capacidad máxima de los Recintos Penitenciarios de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua, con el fin de alertar sobre posibles situaciones que puedan ir en desmedro de los intereses Fiscales como resultado del pago de Compensaciones por sobrepoblación.

A través de Decreto Supremo N°271 del 13 de septiembre de 2013, en el marco del denominado Programa de Densificación de los Establecimientos Penitenciarios del Grupo1, se efectuaron modificaciones al Contrato de Concesión entre las cuales se consideró la densificación de los Recintos Penitenciarios, quedando estos con las siguientes capacidades máximas para ocupación al 100%: EP Alto Hospicio 2.351 Internos, EP La Serena 2.318 Internos y EP Rancagua 2.365 Internos.

Por su parte, también se establece una nueva forma de cálculo para las Compensaciones por Sobrepoblación que el Estado estará obligado a pagar a la Sociedad Concesionaria en caso de que se supere la señalada capacidad máxima de los Establecimientos Penitenciarios, sin perjuicio de las medidas de mitigación que se establece deberán ser adoptadas por Gendarmería de Chile como son el traslado oportuno de internos a otros penales de modo de evitar la sobrepoblación de los Recintos Concesionados.

Finalmente indicar que desde de los inicios de la explotación del Grupo1 de Infraestructura Penitenciaria el año 2006, los porcentajes de ocupación de los Penales se mantuvieron dentro de su máximo permitido. Sin embargo, a contar del año 2010 se registraron situaciones en las que se excedió el límite de ocupación permitido por Bases, en lo específico para el EP de Rancagua posterior al terremoto del 27-02-10 y para el EP de Alto Hospicio durante el 01 y 02 de abril de 2014, Recinto Concesionado que además recibió población femenina trasladada desde el penal de Iquique no contemplada en el proyecto original.

Sin perjuicio de lo expuesto, puede reportarse que con la entrada en vigencia en julio de 2014 de las nuevas capacidades contempladas según Decreto Supremo N°271 del 13-09-13 la situación se dio por subsanada, no registrando el Grupo1 a la fecha nuevas situaciones de pago por Compensación de Sobrepoblación.

A mayor abundamiento se presentan a continuación los registros del Grupo1 respecto de porcentajes de ocupación, pagos históricos por compensación, promedio de internos por Recinto Penitenciario y NDI (Número diario de internos) del trimestre reportado.

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### Registro de Pagos Históricos Compensación por Sobre población:

Estado de Pago	Semestre de Pago	Fecha de Pago	N° de días con Sobre población	Compensación (UTM)	Compensación (\$)
01	2do Sem 2005 (EP RA)	31.03.06	0	0	\$ 0
02	1er Sem 2006	30.09.06	0	0	\$ 0
03	2do Sem 2006	31.03.07	0	0	\$ 0
04	1er Sem 2007	30.09.07	0	0	\$ 0
05	2do Sem 2007	31.03.08	0	0	\$ 0
06	1er Sem 2008	30.09.08	0	0	\$ 0
07	2do Sem 2008	31.03.09	0	0	\$ 0
08	1er Sem 2009	30.09.09	0	0	\$ 0
09	2do Sem 2009	31.03.10	0	0	\$ 0
10	1er Sem 2010	30.09.10	122	12.200	\$ 456.938.800
11	2do Sem 2010	31.03.11	90	9.000	\$ 340.146.000
12	1er Sem 2011	30.09.11	141	14.100	\$ 543.653.700
13	2do Sem 2011	31.03.12	0	0	\$ 0
14	1er Sem 2012	30.09.12	6	600	\$ 23.742.000
15	2do Sem 2012	31.03.13	0	0	\$ 0
16	1er Sem 2013	30.09.13	0	0	\$ 0
17	2do Sem 2013	31.03.14	0	0	\$ 0
18	1er Sem 2014	30.09.14	89	8.900	\$ 376.505.600
19	2do Sem 2014	31.03.15	22	2.200	\$ 94.749.600
20	1er Sem 2015	30.09.15	0	0	\$ 0
21	2do Sem 2015	31.03.16	0	0	\$ 0
22	1er Sem 2016	30.09.16	0	0	\$ 0
23	2do Sem 2016	31.03.17	0	0	\$ 0
24	1er Sem 2017	30.09.17	0	0	\$ 0
25	2do Sem 2017	31.03.18	0	0	\$ 0
26	1er Sem 2018	30.09.18	0	0	\$ 0
27	2do Sem 2018	31.03.19	0	0	\$ 0
28	1er Sem 2019	30.09.19	0	0	\$ 0
29	2do Sem 2019	31.03.20	0	0	\$ 0
30	1er Sem 2020	30.09.20	0	0	\$ 0
31	2do Sem 2020	31.03.21	0	0	\$ 0
32	1er Sem 2021	30.09.21	0	0	\$ 0
33	2do Sem 2021	31.03.22	0	0	\$ 0
Total Acumulado			470	47.000	\$ 1.835.735.700

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### Porcentaje de Ocupación:

Antecedentes	Alto Hospicio	La Serena	Rancagua
Clasificación Seguridad	Alta	Mediana	Alta
Clasificación por Género	Hombres y Mujeres	Hombres y Mujeres	Hombres y Mujeres
Capacidad de Diseño	1.679	1.656	1.689
Capacidad Máxima (DS 271/13)	2.351	2.318	2.365
Población Pernoctada (al 30 de junio de 2022)	2.331	2.174	2.119
Porcentaje de Ocupación	99,15%	93,79%	89,60%

### Ocupación Promedio Mensual Segundo Trimestre 2022:

Mes	Alto Hospicio	La Serena	Rancagua
Abril	2.302	2.130	2.068
Mayo	2.316	2.159	2.073
Junio	2.308	2.181	2.101

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### Resumen Cuenta Desencierro Pernoctados, informados por Gendarmería de Chile, Abril 2022

EP - ALTO HOSPICIO				EP - LA SERENA				EP - RANCAGUA			
Mes	Día	Número de Internos	% de Ocupación	Mes	Día	Número de Internos	% de Ocupación	Mes	Día	Número de Internos	% de Ocupación
ABRIL	1	2.323	98,81%	ABRIL	1	2.122	91,54%	ABRIL	1	2.070	87,53%
	2	2.339	99,49%		2	2.127	91,76%		2	2.068	87,44%
	3	2.324	98,85%		3	2.124	91,63%		3	2.070	87,53%
	4	2.345	99,74%		4	2.128	91,80%		4	2.072	87,61%
	5	2.334	99,28%		5	2.124	91,63%		5	2.072	87,61%
	6	2.337	99,40%		6	2.123	91,59%		6	2.081	87,99%
	7	2.345	99,74%		7	2.123	91,59%		7	2.079	87,91%
	8	2.339	99,49%		8	2.118	91,37%		8	2.075	87,74%
	9	2.239	95,24%		9	2.126	91,72%		9	2.073	87,65%
	10	2.234	95,02%		10	2.126	91,72%		10	2.075	87,74%
	11	2.245	95,49%		11	2.131	91,93%		11	2.076	87,78%
	12	2.254	95,87%		12	2.118	91,37%		12	2.072	87,61%
	13	2.262	96,21%		13	2.129	91,85%		13	2.067	87,40%
	14	2.263	96,26%		14	2.122	91,54%		14	2.065	87,32%
	15	2.269	96,51%		15	2.121	91,50%		15	2.063	87,23%
	16	2.279	96,94%		16	2.133	92,02%		16	2.062	87,19%
	17	2.280	96,98%		17	2.132	91,98%		17	2.067	87,40%
	18	2.289	97,36%		18	2.135	92,11%		18	2.069	87,48%
	19	2.293	97,53%		19	2.133	92,02%		19	2.064	87,27%
	20	2.290	97,41%		20	2.139	92,28%		20	2.065	87,32%
	21	2.295	97,62%		21	2.134	92,06%		21	2.061	87,15%
	22	2.312	98,34%		22	2.134	92,06%		22	2.060	87,10%
	23	2.309	98,21%		23	2.134	92,06%		23	2.059	87,06%
	24	2.304	98,00%		24	2.133	92,02%		24	2.063	87,23%
	25	2.329	99,06%		25	2.134	92,06%		25	2.066	87,36%
	26	2.338	99,45%		26	2.133	92,02%		26	2.068	87,44%
	27	2.332	99,19%		27	2.137	92,19%		27	2.065	87,32%
	28	2.316	98,51%		28	2.139	92,28%		28	2.064	87,27%
	29	2.311	98,30%		29	2.141	92,36%		29	2.059	87,06%
	30	2.316	98,51%		30	2.138	92,23%		30	2.065	87,32%

Promedio Mensual	2.302
------------------	-------

Promedio Mensual	2.130
------------------	-------

Promedio Mensual	2.068
------------------	-------

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### Resumen Cuenta Desencierro Pernoctados, informados por Gendarmería de Chile, Mayo 2022

EP - ALTO HOSPICIO				EP - LA SERENA				EP - RANCAGUA			
Mes	Día	Número de Internos	% de Ocupación	Mes	Día	Número de Internos	% de Ocupación	Mes	Día	Número de Internos	% de Ocupación
MAYO	1	2.313	98,38%	MAYO	1	2.151	92,80%	MAYO	1	2.066	87,36%
	2	2.327	98,98%		2	2.156	93,01%		2	2.070	87,53%
	3	2.321	98,72%		3	2.153	92,88%		3	2.066	87,36%
	4	2.318	98,60%		4	2.130	91,89%		4	2.067	87,40%
	5	2.319	98,64%		5	2.128	91,80%		5	2.067	87,40%
	6	2.313	98,38%		6	2.128	91,80%		6	2.062	87,19%
	7	2.314	98,43%		7	2.137	92,19%		7	2.061	87,15%
	8	2.323	98,81%		8	2.136	92,15%		8	2.057	86,98%
	9	2.331	99,15%		9	2.134	92,06%		9	2.061	87,15%
	10	2.327	98,98%		10	2.137	92,19%		10	2.058	87,02%
	11	2.323	98,81%		11	2.141	92,36%		11	2.059	87,06%
	12	2.328	99,02%		12	2.149	92,71%		12	2.053	86,81%
	13	2.306	98,09%		13	2.160	93,18%		13	2.055	86,89%
	14	2.314	98,43%		14	2.162	93,27%		14	2.057	86,98%
	15	2.312	98,34%		15	2.166	93,44%		15	2.058	87,02%
	16	2.322	98,77%		16	2.167	93,49%		16	2.063	87,23%
	17	2.328	99,02%		17	2.166	93,44%		17	2.061	87,15%
	18	2.330	99,11%		18	2.167	93,49%		18	2.068	87,44%
	19	2.325	98,89%		19	2.161	93,23%		19	2.079	87,91%
	20	2.326	98,94%		20	2.168	93,53%		20	2.077	87,82%
	21	2.310	98,26%		21	2.169	93,57%		21	2.078	87,86%
	22	2.308	98,17%		22	2.172	93,70%		22	2.084	88,12%
	23	2.317	98,55%		23	2.174	93,79%		23	2.090	88,37%
	24	2.327	98,98%		24	2.171	93,66%		24	2.083	88,08%
	25	2.304	98,00%		25	2.176	93,87%		25	2.087	88,25%
	26	2.306	98,09%		26	2.177	93,92%		26	2.092	88,46%
	27	2.307	98,13%		27	2.183	94,18%		27	2.094	88,54%
	28	2.304	98,00%		28	2.178	93,96%		28	2.097	88,67%
	29	2.295	97,62%		29	2.183	94,18%		29	2.094	88,54%
	30	2.296	97,66%		30	2.184	94,22%		30	2.098	88,71%
	31	2.299	97,79%		31	2.179	94,00%		31	2.093	88,50%

Promedio Mensual	2.316
------------------	-------

Promedio Mensual	2.159
------------------	-------

Promedio Mensual	2.073
------------------	-------

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### Resumen Cuenta Desencierro Pernoctados, informados por Gendarmería de Chile, Junio 2022

EP - ALTO HOSPICIO				EP - LA SERENA				EP - RANCAGUA			
Mes	Día	Número de Internos	% de Ocupación	Mes	Día	Número de Internos	% de Ocupación	Mes	Día	Número de Internos	% de Ocupación
JUNIO	1	2.295	97,62%	JUNIO	1	2.182	94,13%	JUNIO	1	2.089	88,33%
	2	2.299	97,79%		2	2.181	94,09%		2	2.092	88,46%
	3	2.297	97,70%		3	2.190	94,48%		3	2.081	87,99%
	4	2.298	97,75%		4	2.182	94,13%		4	2.080	87,95%
	5	2.302	97,92%		5	2.188	94,39%		5	2.080	87,95%
	6	2.312	98,34%		6	2.186	94,31%		6	2.086	88,20%
	7	2.320	98,68%		7	2.186	94,31%		7	2.086	88,20%
	8	2.320	98,68%		8	2.187	94,35%		8	2.092	88,46%
	9	2.313	98,38%		9	2.191	94,52%		9	2.095	88,58%
	10	2.316	98,51%		10	2.184	94,22%		10	2.091	88,41%
	11	2.303	97,96%		11	2.181	94,09%		11	2.091	88,41%
	12	2.312	98,34%		12	2.181	94,09%		12	2.098	88,71%
	13	2.319	98,64%		13	2.180	94,05%		13	2.103	88,92%
	14	2.316	98,51%		14	2.181	94,09%		14	2.102	88,88%
	15	2.286	97,24%		15	2.179	94,00%		15	2.101	88,84%
	16	2.290	97,41%		16	2.178	93,96%		16	2.102	88,88%
	17	2.296	97,66%		17	2.177	93,92%		17	2.103	88,92%
	18	2.289	97,36%		18	2.184	94,22%		18	2.105	89,01%
	19	2.287	97,28%		19	2.186	94,31%		19	2.100	88,79%
	20	2.299	97,79%		20	2.184	94,22%		20	2.107	89,09%
	21	2.298	97,75%		21	2.181	94,09%		21	2.107	89,09%
	22	2.308	98,17%		22	2.181	94,09%		22	2.109	89,18%
	23	2.304	98,00%		23	2.170	93,62%		23	2.110	89,22%
	24	2.313	98,38%		24	2.170	93,62%		24	2.108	89,13%
	25	2.329	99,06%		25	2.166	93,44%		25	2.108	89,13%
	26	2.320	98,68%		26	2.174	93,79%		26	2.122	89,73%
	27	2.321	98,72%		27	2.178	93,96%		27	2.125	89,85%
	28	2.323	98,81%		28	2.184	94,22%		28	2.124	89,81%
	29	2.330	99,11%		29	2.180	94,05%		29	2.119	89,60%
	30	2.331	99,15%		30	2.174	93,79%		30	2.119	89,60%
Promedio Mensual		2.308		Promedio Mensual		2.181		Promedio Mensual		2.101	



## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

### Pagos al Concesionario (Modelo de Negocio):

El modelo de negocios del presente Contrato de Concesión comprende una asociación público-privada en donde el Estado compromete el pago de Subsidios que son pagados por el Ministerio de Justicia a cambio de la prestación de servicios básicos y de mantención por parte del Concesionario durante toda la etapa de explotación. El pago de Subsidios se realiza con frecuencia semestral y considera diferentes conceptos de pago como son: Subsidio Fijo a la Construcción, Subsidio Fijo a la Operación, Pago Variable por Numero Promedio de Internos, Pagos por obras Adicionales y Compensación por Sobre población.

Se desglosan a continuación los montos determinados para pago de subsidios al Concesionario al 31 de marzo de 2022 por el período de explotación transcurrido durante el segundo semestre de 2021, por concepto de Subsidio Fijo a la Operación (SFO) y Pago Variable por Número Promedio de Internos (NPI).

Cabe señalar que MINJU a través de Resolución 555, de fecha 29-03-22, autorizó y ordenó el pago del subsidio cuyo detalle se presenta en la siguiente tabla.

Concepto	Subsidio por EP (UF)			Neto (UF)	Valor UF (31-03-22)	Neto (\$)	IVA (19%)	Total (\$)
	AH	LS	RA					
SFO	101.970	101.970	101.970	305.909	31.727,74	9.705.804.388	1.844.102.834	11.549.907.222
NPI	28.521	24.802	25.842	79.165	31.727,74	2.511.739.641	477.230.532	2.988.970.172
Total Subsidio G1 2° Sem-21 (\$)								14.538.877.395

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### 3. Indicadores del Contrato

#### 3.1 Servicio de Reinserción Social

Establecimiento Penitenciario	Numero de Indicadores y/o resultados según BALI	Población Objetivo según BALI	Calidad procesal penal del interno/a, según pautas mínimas de diseño
ALTO HOSPICIO	32	Hombres y mujeres (adultos y jóvenes) Condenados e Imputados/as DSN°121)	Hombres (adultos y jóvenes) Condenados/ Imputados y Mujeres (Condenadas e Imputadas)
LA SERENA	37	Hombres; (Adultos y Jóvenes), Mujeres Condenado/as e Imputados/as	Hombres (adultos y jóvenes) y Mujeres Condenado/as - Imputados
RANCAGUA	37	Hombres y Mujeres Condenado/as e Imputados/as	Hombres y Mujeres Condenado/as - Imputados

#### Prestaciones o Actividades de Reinserción Social (Acumulado al mes de Mayo 2022)

Programa	Establecimiento Penitenciario			
	ALTO HOSPICIO	LA SERENA	RANCAGUA	Total
Diagnósticos Sociales	75	113	04	192
IGI	723	977	810	2510
Atenciones Sociales (a internos y familias)	1246	1751	820	3817
Participantes Talleres Sociales	173	144	119	436
Diagnósticos Psicológicos	160	114	04	278
Atenciones Psicológicas	234	24	250	508
Participantes Talleres Psicológicas	176	136	120	432
Participantes Acciones de Prevención Drogas (Prevención Indicada o específica)	149	32	43	224
Participantes Difusiones Capacitación Laboral	216	698	1342	2256
Participantes Talleres de Formación para el Trabajo	74	100	191	365
Participantes Cursos de Capacitación en Oficio	150	152	155	457
Participantes Difusiones Actividad Laboral	216	698	1342	2256
Trabajadores Dependientes	238	190	210	638
Trabajadores Independientes	237	182	151	570
Participantes Eventos Deportivos - Recreativos	1356	1030	580	2966

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

### Resumen de Cumplimiento de Indicadores

Año	Indicador BALI	Estado Indicadores	Alto Hospicio	La Serena	Rancagua	TOTAL
1º año 2006	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	32	38	36	106
		No cumple	1	0	2	3
2º año 2007	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	33	38	38	109
		No cumple	0	0	0	0
3º año 2008	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	30	38	38	106
		No cumple	3	0	0	3
4º año 2009	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	33	37	38	108
		No cumple	0	1	0	1
5º año 2010	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	33	38	38	109
		No cumple	0	0	0	0
6º año 2011	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	32	37	38	107
		No cumple	1	1	0	2
7º año 2012	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	32	38	38	108
		No cumple	1	0	0	1
8º año 2013	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	33	38	38	109
		No cumple	0	0	0	0
9º año 2014 <sup>1</sup>	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	32	37	36	105
		No cumple	0	0	1	1
10º año 2015	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	30	37	36	103
		No cumple	2	0	1	3
11º año 2016	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	32	37	37	106
		No cumple	0	0	0	0
12º año 2017	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	31	37	37	105
		No cumple	1	0	0	1
13º año 2018	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	32	37	36	105
		No cumple	0	0	1	1
14º año 2019	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	31	37	37	105
		No cumple	1	0	0	1
15º año 2020	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	32	37	37	106 <sup>2</sup>
		No cumple	0	0	0	0
16º año 2021	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	En proceso	En proceso	En proceso	<i>En proceso</i>
		No cumple	En proceso	En proceso	En proceso	<i>En proceso<sup>3</sup></i>
17º año 2022	Indicador BALI, del Servicio	Cumplen	En proceso	En proceso	En proceso	<i>En proceso</i>
		No cumple	En proceso	En proceso	En proceso	<i>En proceso</i>

<sup>1</sup>A partir del D.S N°271 en relación a indicadores contractuales del Servicio de Reinserción Social, el numeral 8.3.7.5 del citado documento modifica la regulación contenida en el literal b) del artículo 2.8.2.4.5.6 en el cual se elimina la regulación contenida en la viñeta 2 del citado literal: “Se cuenta con un diagnóstico laboral regional actualizado al menos cada dos años”.

<sup>2</sup>El año 2020, producto de la Pandemia COVID-19, la Sociedad Concesionaria se acoge a calificación de fuerza mayor o caso fortuito en la prestación de servicios G1 año 2020, motivo por el cual no se proponen multas por incumplimiento de los indicadores contractuales.

<sup>3</sup> En el año 2021 la IF ha propuesto dos multas, las que fueron enviadas al MOP y se está a la espera de su aprobación.

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

### ▪ Subprograma Laboral

Resumen de trabajadores internos condenados (e imputados si corresponde), acumulado al mes de Mayo de 2022.

Establecimiento Penitenciario	Número de internos con contrato laboral	Porcentaje	Número de internos Trabajadores Independientes	Porcentaje	Porcentaje de personas que fueron contratadas en relación al total PO <sup>4</sup>
Alto Hospicio	238	50,1%	237	49,9%	31,7%
La Serena	190	51,1%	182	48,9%	25,0%
Rancagua	210	58,2%	151	41,3%	20,0%

Dentro de las modalidades de trabajo se establece también la modalidad de microempresarios, pero en el Grupo 1 no existen microempresas trabajando.

### ▪ Subprograma Educación (acumulado al mes de Mayo 2022)

Establecimiento Penitenciario	Total Internos Educación Básica	Porcentaje	Total Internos Educación Media Científico Humanista	Porcentaje	Total Internos Educación Técnico - Profesional	Porcentaje	Total Internos Matriculados	Población Objetivo General	% Matriculados / PO
Alto Hospicio	228	44,4%	0	0%	286	55,6%	514	1497	34,3%
La Serena	172	35,9%	123	25,7%	184	38,4%	479	1490	32,2%
Rancagua	272	43,3%	283	45,1%	73	11,6%	628	1803	34,8%

<sup>4</sup> Población Objetivo (PO) 2022: AH: 1497 – LS: 1490 – RA: 1803. (Cifras referenciales, sin aprobación de GENCHI e IF)

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### 3.2 Servicio de Salud

El Servicio de Salud, cuenta con 1 indicador por cada Establecimiento Penitenciario.

- Anualmente se deberá mantener o disminuir el promedio de cinco días de estadía de hospitalización en los hospitales externos por motivos de salud, quedando exentas de este cómputo las intervenciones quirúrgicas mayores de urgencia, las atenciones a los enfermos crónicos y terminales, lesionados en el momento de la aprehensión, enfermos traumatológicos, realización de exámenes de resolución secundaria y terciaria, atenciones por patologías AUGE, los accidentes laborales que deben ser cubiertos por la ley 16.744 y las derivaciones al Hospital Penitenciario.

Durante la etapa de Explotación, el indicador del Servicio de Salud ha presentado 100% cumplimiento.

#### Resumen de Indicadores

Año	Estado Indicador	Establecimiento Penitenciario Alto Hospicio	Establecimiento Penitenciario La Serena	Establecimiento Penitenciario Rancagua	Total
2022	Cumplen	1	1	1	3
	No cumplen	0	0	0	0

#### Resumen de Requerimientos

Año	Estado Requerimiento	*Establecimiento Penitenciario Alto Hospicio	Establecimiento Penitenciario La Serena	Establecimiento Penitenciario Rancagua	Total
2022	Cumplen	13	42	76	131
	No cumplen	0	0	0	0

*Nota: \*Considera los requerimientos incorporados mediante DS N° 121 de fecha 06 de noviembre de 2017 en el Establecimiento Penitenciario de Alto Hospicio.*

#### Cobertura Médica

Especialidad	Establecimiento Penitenciario Alto Hospicio							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	*2022
Medicina General	6.936	8.269	6.830	6.713	6.972	7.022	6304	2694
Psiquiatría	522	569	518	494	560	602	604	237
Traumatología	308	333	330	303	325	365	411	125
Urología	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina Interna	0	0	0	0	0	0	0	0
Dermatología	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmología	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecología	0	0	0	80	76	81	58	29
Pediatría	0	0	0	0	0	0	0	0
Psicología	1.054	1.161	1.123	1.167	1.253	1.173	1200	395
Kinesiología	1.982	2.042	1.728	1.786	1.559	1.770	1685	481
Matrona	0	0	0	1.166	1.065	894	751	329
Nutrición	734	873	672	735	1.335	735	938	224
Odontología	1.758	1.862	1.602	1.288	1.154	968	813	265
Enfermería	12.547	16.371	11.466	11.703	15.846	15.602	12082	5676
Tecnología médica	318	452	330	325	328	360	369	0
<b>Total</b>	<b>26.159</b>	<b>31.932</b>	<b>24.599</b>	<b>25.760</b>	<b>30.473</b>	<b>29.572</b>	<b>25.215</b>	<b>10.455</b>

*Nota: \* Se considera la información al mes de mayo de 2022, la información correspondiente al mes de junio, se encuentra en proceso de elaboración.*

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

Establecimiento Penitenciario La Serena								
Especialidad	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	*2022
Medicina General	6.634	7.142	7.968	6.567	6.813	5.793	6.566	3.727
Psiquiatría	516	473	493	555	706	446	409	188
Traumatología	212	147	217	219	251	149	95	46
Urología	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina Interna	0	0	0	0	0	0	0	0
Dermatología	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmología	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecología	101	40	50	53	52	20	51	23
Pediatría	36	49	11	33	16	2	0	2
Psicología	979	741	690	684	723	421	400	276
Kinesiología	1.495	1.133	1.300	1.490	2.129	723	1015	437
Matrona	1.452	1.115	1.209	984	945	416	505	251
Nutrición	289	229	263	343	492	226	309	131
Odontología	1.217	975	1.164	1.150	1.489	756	854	349
Enfermería	12.117	15.038	12.373	13.391	15.233	13.144	13.637	9.531
Tecnología médica	609	617	432	593	704	603	293	151
<b>Total</b>	<b>25.657</b>	<b>27.699</b>	<b>26.170</b>	<b>26.062</b>	<b>29.553</b>	<b>22.699</b>	<b>24.134</b>	<b>15.112</b>

Nota: \* Se considera la información al mes de mayo de 2022, la información correspondiente al mes de junio, se encuentra en proceso de elaboración.

Establecimiento Penitenciario Rancagua								
Especialidad	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	*2022
Medicina General	13.208	10.354	6.707	6.638	6.804	5.831	5.043	2.533
Psiquiatría	1.069	1.052	956	769	957	917	970	462
Traumatología	329	277	223	223	291	243	165	103
Urología	142	215	134	122	107	0	0	0
Medicina Interna	991	942	715	620	956	1.186	936	398
Dermatología	0	0	0	0	0	0	0	0
Oftalmología	0	0	0	0	0	0	0	0
Ginecología	130	117	112	103	114	122	83	40
Pediatría	119	68	58	107	175	99	137	100
Psicología	2.273	1.995	1.294	1.027	1.164	1.254	1.403	656
Kinesiología	1.749	2.120	2.237	2.376	2.199	1.647	1.595	988
Matrona	1.340	1.209	891	914	1.202	946	730	483
Nutrición	1.825	1.974	1.142	1.275	1.190	1.129	1.039	655
Odontología	2.651	2.456	1.756	1.741	1.943	1.740	1.739	950
Enfermería	28.015	34.046	23.521	23.519	30.127	31.124	29.128	19.878
Tecnología médica	816	609	624	496	451	381	432	251
<b>Total</b>	<b>52.105</b>	<b>54.657</b>	<b>57.434</b>	<b>40.370</b>	<b>39.930</b>	<b>47.680</b>	<b>43.400</b>	<b>27.497</b>

Nota: \* Se considera la información al mes de mayo de 2022, la información correspondiente al mes de junio, se encuentra en proceso de elaboración.

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

### 3.3 Servicio de Alimentación

Esta área tiene como principal objetivo, entregar alimentación diaria a la totalidad de Internos y al 100% de los funcionarios de Gendarmería de Chile, que cumplen jornada laboral en los horarios de entrega de las comidas, de cada uno de los Establecimientos Penitenciarios del Grupo-1. Asimismo, cabe destacar se contemplan la atención alimenticia a los lactantes hijos de Internas menores de hasta dos años de edad. Por otra parte, también se incluye la entrega de alimentación especial (dietas) a aquellas personas, tanto funcionarios de Gendarmería de Chile como Internos, que por prescripción médica lo requirieran.

Este servicio es monitoreado a través del desarrollo de cuatro indicadores contractuales, sin perjuicio de la permanente fiscalización y control en cada Establecimiento Penitenciario. Los indicadores definidos para este servicio en las bases de Licitación del presente contrato son:

- Entrega Oportuna y Puntual
- Evaluación Nutricional
- Análisis Proximal Microbiológico y de Gramaje
- Encuesta de Satisfacción.

Encuesta de Satisfacción: mediante Decreto Supremo N°271 de fecha 13.09.2013, se ha establecido como nuevo instrumento de control el indicador Encuesta de Satisfacción, eliminando el anteriormente definido Test Sensorial, la cual tiene como principal objetivo medir la calidad integral del servicio prestado a los funcionarios de Gendarmería de Chile, que cumplan la jornada laboral en los horarios de las comidas, en cada uno de los Establecimientos Penitenciarios de la presente concesión.

Considerando que este instrumento de medición está enfocado en evaluar el servicio de alimentación entregado a los funcionarios de Gendarmería de Chile en un conjunto de ítems a valorar por los usuarios, abordando los siguientes aspectos:

Alimentación: Presentación de las comidas, variedad del menú, temperatura de las comidas, sabor de las comidas, tamaño de la porción.

Servicio: Amabilidad en la atención, agilidad en la atención, presentación del personal.

Recinto: Es confortable y acogedor, limpieza del comedor, limpieza del autoservicio.

- Indicador sin aplicación en el trimestre informado, por cuanto Gendarmería de Chile solicitó su aplicación para los meses de junio y noviembre.

El indicador Análisis Proximal, Microbiológico y de Gramaje, de acuerdo a la calendarización solicitada por Gendarmería de Chile fue aplicado en el mes de abril, próxima aplicación en agosto 2022.

Respecto del indicador Evaluación Nutricional, para el presente año no se han presentado modificaciones en su desarrollo, próxima aplicación junio 2022.

Por otra parte, cabe mencionar que las metas de cumplimiento para cada indicador son diferentes y claramente definidas para cada uno de ellos.

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

Para aquellas mediciones que no cumplieron con lo establecido en las bases de Licitación, se envió la respectiva propuesta de multa al Director General de Concesiones de Obras Públicas. A la fecha se han cursado 64 multas a este servicio, siete de las cuales se han propuesto por bajo estándar, las restantes correspondieron a incumplimiento de indicadores.

### Indicadores de Gestión Trimestre

Periodo Informado Trimestre marzo-abril-mayo

Establecimiento Penitenciario	Indicador 1 (Entrega Oportuna)		Indicador 2 Evaluación Nutricional		Indicador 3 Análisis Proximal Microbiológico y de Gramaje		Indicador 4 Encuesta de Satisfacción		Cumplimiento Global	
	Total Realizado	Total Cumple	Total Realizado	Total Cumple	Total Realizado	Total Cumple	Total Realizado	Total Cumple	Total Realizado	Total Cumple
Alto Hospicio	1	1	0	0	1	1	0	0		
La Serena	1	1	0	0	1	1	0	0		
Rancagua	1	1	0	0	1	1	0	0		
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

Nota: Para el cumplimiento de los indicadores y estadísticas del servicio se contempló para el trimestre mar-may, en virtud que los registros del mes de junio se encuentran en desarrollo a la fecha de emisión del presente informe.

### Cobertura de raciones entregadas Trimestre

Periodo Informado Trimestre marzo-abril-mayo

Establecimiento Penitenciario	Población Interna		Gendarmería de Chile		Total
	Normal	Dieta	Normal	Dieta	
Alto Hospicio	200.207	12.393	10.329	4.832	227.761
La Serena	181.858	14.875	7.284	1.651	205.668
Rancagua	176.702	13.254	8.525	962	199.443
<b>Total</b>	<b>558.767</b>	<b>40.522</b>	<b>26.138</b>	<b>7.445</b>	<b>632.872</b>

Nota: Una ración considera desayuno, almuerzo y cena.

Cada Ración de 2.400 Kcal diarias, se conforma de los siguientes servicios y preparaciones:

- Desayuno: porción líquida (té, café y/o leche), pan con acompañamiento (Fiambres, mermeladas, etc.).
- Almuerzo y Cena: ambos conformados por una entrada (generalmente algún tipo de ensalada de la estación), plato de fondo, postre, pan.
- Adicionalmente la minuta correspondiente a los funcionarios de Gendarmería de Chile incorpora un vaso de jugo de acuerdo a las modificaciones realizadas según Decreto Supremo N°381 del 27 de octubre de 2010 que sanciona la resolución DGOP N° 4006 de 2006.



## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### 3.4 Servicio de Mantenición

#### Servicio de Mantenición Infraestructura y Equipamiento de Seguridad

El Servicio de Mantenimiento está orientado a dar cumplimiento a los objetivos básicos de asegurar la operatividad y funcionalidad de toda la infraestructura durante todo el período de concesión, y se materializa en el Plan de Conservación de la Obra (PACO), el cual es elaborado por la Sociedad Concesionaria y aprobado por el Inspector Fiscal.

Estas actividades están desarrolladas dentro del concepto de Mantenimiento Preventivo; el cual se referirá a intervenciones periódicas previstas en el Plan de Mantenimiento originadas en la experiencia, recomendaciones de los fabricantes, recomendaciones del instalador, reglas del arte y reglamentos vigentes, así como también a intervenciones de mantenimiento generadas por parámetros de funcionamiento (horas de uso, temperatura, u otras variables de control).

Por otra parte, existen actividades que son elaboradas bajo un concepto de Mantenimiento Correctivo y que son generadas por caminata de inspección, alarma de un equipo; llamado telefónico (Call center) o una petición escrita de la Inspección Fiscal o de otro servicio del Operador; defecto detectado en inspecciones asociadas a Mantenimiento Preventivo (inspección visual y sistemática, controles rutinarios); daño intencional detectado y certificado por la Inspección Fiscal; fuerzas de la naturaleza (descargas atmosféricas, terremotos, etc.) o fuerza mayor (evento crítico); y desperfecto asociado a un defecto de construcción, de proyecto o fabricación donde el Operador exigirá las garantías a quién corresponda (proyectista-constructor o proveedor).

Las tablas que a continuación se detallan, representan la Ejecución del Plan de Conservación de las Obras del correspondiente trimestre:

Ordenes de Mantenimiento "Establecimiento Penitenciario de Alto Hospicio" Año 2022				
Mes	Infraestructura		Equipamiento de Seguridad	
	Preventivas	Correctivas	Preventivas	Correctivas
	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
Abril	350	136	397	6
Mayo	332	93	385	25
Junio	346	166	362	15
<b>Total</b>	<b>1.028</b>	<b>395</b>	<b>1.144</b>	<b>46</b>

Ordenes de Mantenimiento "Establecimiento Penitenciario de La Serena" Año 2022				
Mes	Infraestructura		Equipamiento de Seguridad	
	Preventivas	Correctivas	Preventivas	Correctivas
	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
Abril	403	16	350	1
Mayo	370	13	359	3
Junio	249	15	291	1
<b>Total</b>	<b>1.022</b>	<b>44</b>	<b>1.000</b>	<b>5</b>

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

Ordenes de Mantenimiento "Establecimiento Penitenciario de Rancagua" Año 2022				
Mes	Infraestructura		Equipamiento de Seguridad	
	Preventivas Cantidad	Correctivas Cantidad	Preventivas Cantidad	Correctivas Cantidad
Abril	339	25	345	42
Mayo	351	23	325	42
Junio	367	28	297	38
Total	1.057	76	967	122

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

### 3.5. Servicio de Mantenimiento Equipamiento Estándar

#### 3.5.1 Establecimiento Penitenciario de Alto Hospicio.

En cumplimiento del artículo 1.10.2.1 de las Bases de Licitación, en el mes de enero se dio inicio a programas mensuales de mantenimiento de equipamiento estándar correspondientes al año 2022, los cuales fueron remitidos y aprobados previa corrección a las observaciones emanadas por la Inspección Fiscal, en los plazos establecidos en el artículo anteriormente citado.

Con respecto a la gestión y ejecución de las actividades preventivas, durante el segundo trimestre del año 2022, éstas fueron realizadas en base a los programas anuales de mantención del equipamiento estándar. A su vez, se aprecia un aumento en las actividades correctivas efectuadas en relación al trimestre anterior.

En la siguiente tabla, se detalla la cantidad de actividades preventivas y correctivas, como también las horas hombres generadas durante los meses de marzo 2021 a mayo de 2022. Respecto al mes de junio esta información se encuentra en proceso.

#### Órdenes de Mantenimiento E.P. Alto Hospicio 2° Trimestre año 2022.

Mes	Preventivas		Correctivas	
	Cant.	HH.	Cant.	HH.
Marzo	32	122	4	15
Abril	26	99	14	54
Mayo	28	107	5	19
Junio	(*)	(*)	(*)	(*)
<b>Totales:</b>	<b>86</b>	<b>328</b>	<b>23</b>	<b>88</b>

(\*) Este cuadro considera la información al mes de mayo 2022, dado que la información correspondiente al mes de junio se encuentra en proceso de elaboración.

#### 3.5.2. Establecimiento Penitenciario de La Serena.

Durante el segundo trimestre del año 2022, la Sociedad Concesionaria realizó las actividades conforme lo establecen las Bases de Licitación referidas a los programas anuales de mantención del equipamiento estándar, siendo estas fiscalizadas por personal en terreno.

En la siguiente tabla, se detalla la cantidad de actividades preventivas y correctivas, como también, las horas hombres generadas durante los meses de marzo de 2022 a mayo de 2022. Respecto al mes de junio esta información se encuentra en proceso.

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### Órdenes de Mantenimiento E.P. La Serena 2° Trimestre año 2022.

Mes	Preventivas		Correctivas	
	Cant.	HH.	Cant.	HH.
Marzo	32	147	1	5
Abril	26	120	4	18
Mayo	27	124	6	27
Junio	(*)	(*)	(*)	(*)
Totales:	85	391	11	50

(\*) Este cuadro considera la información al mes de mayo 2022, dado que la información correspondiente al mes de junio se encuentra en proceso de elaboración.

### 3.5.3 Establecimiento Penitenciario de Rancagua.

#### Órdenes de Mantenimiento E.P. Rancagua 2° Trimestre año 2022.

Las actividades de Mantenimiento Preventivo, referidas a intervenciones periódicas previstas en el Plan de Mantenimiento originadas en la experiencia, recomendaciones de los fabricantes, recomendaciones del instalador, reglas del arte y reglamentos vigentes, así como también a intervenciones de mantenimiento generadas por parámetros de funcionamiento (horas de uso, temperatura, u otras variables de control), se realizaron en cumplimiento del artículo 1.10.2.1 de las Bases de Licitación.

En la siguiente tabla, se detalla la cantidad de actividades preventivas y correctivas, como también, las horas hombres generadas durante los meses de marzo de 2022 a mayo de 2022. Cabe señalar que hubo una disminución significativa en la cantidad de mantenciones correctivas efectuadas, respecto al trimestre anterior. Respecto al mes de junio esta información se encuentra en proceso.

Mes	Preventivas		Correctivas	
	Cant.	HH.	Cant.	HH.
Marzo	33	123	4	15
Abril	34	127	1	4
Mayo	31	116	3	11
Junio	(*)	(*)	(*)	(*)
Totales:	98	366	8	30

(\*) Este cuadro considera la información al mes de mayo 2022, dado que la información correspondiente al mes de junio se encuentra en proceso de elaboración.

La Sociedad Concesionaria ha hecho entrega oportuna de los planes semanales e información requerida para una oportuna fiscalización en terreno.

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### 3.6. Servicio de Aseo y Control de Plagas.

El servicio de Aseo y Control de Plagas tiene como objetivo principal el orden y la limpieza, así como también el mantener libre de plagas todas las instalaciones pertenecientes a cada Establecimiento Penitenciario del Grupo 1, dando cumplimiento a lo descrito en las Bases de Licitación del Contrato.

En la siguiente tabla se informa la cantidad de residuos sólidos asimilables a domiciliarios y hospitalarios, eliminados en cada uno de los Establecimiento Penitenciario del Grupo 1, durante los meses de marzo a mayo 2022, respecto al mes de junio esta información se encuentra en proceso.

#### Servicio de Aseo y Control de Plagas.

Kg. de residuos sólidos domiciliarios eliminados Grupo Penitenciario 1 año 2022.				
	Alto Hospicio	La Serena	Rancagua	Total
Marzo	55.600	146.613	68.100	270.313
Abril	59.200	142.575	56.130	257.905
Mayo	49.800	147.405	70.540	267.745
Junio	(*)	(*)	(*)	(*)
Total (**)	164.600	436.593	194.770	795.963

Kg. de residuos sólidos hospitalarios eliminados Grupo Penitenciario 1 año 2022.				
Mes	Alto Hospicio	La Serena	Rancagua	Total
Marzo	32,7	29	6	67,7
Abril	20,7	16	21	57,7
Mayo	54,4	11,17	39	104,57
Junio	(*)	(*)	(*)	(*)
Total (**)	107,8	56,17	66	229,97

Fuente: Información entregada por la Sociedad Concesionaria BAS S.A.

#### Nota 1:

(\*) Los datos correspondientes al mes de Junio año 2022, se encuentran en proceso de envío por parte de la Sociedad Concesionaria BAS.S.A.  
 (\*\*) Datos acumulados al periodo en análisis de Marzo a Mayo año 2022

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### 3.7 Servicio de Lavandería

La formación de hábitos de higiene y la presentación personal son aspectos de gran relevancia para lograr una verdadera rehabilitación y facilitar el proceso de Reinserción Social.

Enmarcado en esta premisa, disponer de ropa limpia se torna un requisito fundamental. Para esto, la Sociedad Concesionaria pone a disposición de los internos un completo Servicio de Lavandería que semanalmente atiende sus necesidades dentro de lo establecido en las Bases de Licitación. Este servicio contempla el retiro de las prendas de vestir y de cama de los internos desde los módulos de reclusión y su posterior devolución desde la unidad de lavandería. En dicha unidad las prendas son sometidas a un proceso de lavado, secado y planchado, según corresponda.

El servicio de lavandería funciona con personal interno y externo, y se convierte en una instancia para contratación, formación y capacitación de internos.

#### Estadísticas de lavados 2do Trimestre 2022

Establecimiento Penitenciario Alto Hospicio	
Mes	Kg. Ropa Lavada (*)
Marzo 2022	6.091
Abril 2022	5.186
Mayo 2022	7.167
Junio 2022	-
<b>Total</b>	<b>18.444</b>

Establecimiento Penitenciario La Serena	
Mes	Kg. Ropa Lavada (*)
Marzo 2022	5.374
Abril 2022	5.116
Mayo 2022	6.873
Junio 2022	-
<b>Total</b>	<b>17.363</b>

Establecimiento Penitenciario Rancagua	
Mes	Kg. Ropa Lavada (*)
Marzo 2022	1.090
Abril 2022	1.286
Mayo 2022	1.836
Junio 2022	-
<b>Total</b>	<b>4.212</b>

*Nota: \* Información entregada por la Sociedad Concesionaria, se considera la información al mes de mayo de 2022, la información correspondiente al mes de junio se encuentra en proceso de elaboración.*

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

### 3.8 Servicio de Economato

El Servicio de Economato tiene como objetivo disponer para la venta a los internos y sus visitas, diferentes productos de uso o consumo habitual, como alimentos, infusiones y bebidas, cigarrillos, productos de aseo personal, productos de paquetería, vestuario y otros; que sean autorizados por la Inspección Fiscal y cuenten con el pronunciamiento de la Administración Penitenciaria respecto a si dichos productos atentan contra la seguridad del Establecimiento Penitenciario.

El Servicio de Economato está dirigido a la totalidad de los internos y sus visitas, siendo además extensivo a los funcionarios de Gendarmería de Chile.

#### 3.8.1 Estadísticas de ventas 2do Trimestre 2022

##### Ventas netas (\$) Servicio Economato Establecimiento Penitenciario Alto Hospicio.

Mes	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Total
Total	\$53.361.086	\$54.284.495	\$50.642.279	-	\$ 158.287.860

##### Ventas netas (\$) Servicio Economato Establecimiento Penitenciario La Serena.

Mes	Marzo 2022	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Total
Total	\$103.170.100	\$90.668.639	\$93.231.696	-	\$ 287.070.435

##### Ventas netas (\$) Servicio Economato Establecimiento Penitenciario Rancagua.

Mes	Marzo 2021	Abril 2022	Mayo 2022	Junio 2022	Total
Total	\$60.781.513	\$58.694.103	\$76.203.479	-	\$ 195.679.095

*Nota: \* Información entregada por la Sociedad Concesionaria, se considera la información al mes de mayo de 2022, la información correspondiente al mes de junio se encuentra en proceso de elaboración.*

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### 4. Resumen de Propuestas y Aplicación de Multas en período de Explotación (2007 – 2022)

Programa de Concesiones de Infraestructura Grupos 1										
Estado de multas históricas 2007 al 1er semestre de 2022										
Servicio	Multas		N° UTM		Estado de las Multas					
	N° Multa	Porcentaje Multa	UTM	% UTM	Pagado	%	Comisión Conciliador a pagada	%	Comisión Conciliadora Desistida	%
Alimentación	66	35%	8.659	31%	61	36%	0	0%	0	0%
Programa de Infraestructura y Mantenimiento	66	35%	10.877	39%	55	33%	9	100%	1	100%
Reinserción Social	27	15%	3.550	13%	25	15%	0	0%	0	0%
Salud	7	4%	800	3%	7	4%	0	0%	0	0%
Pago De Servicios	6	3%	110	0%	6	4%	0	0%	0	0%
Programa De Mantenimiento Del Equipamiento De Seguridad	4	2%	880	3%	4	2%	0	0%	0	0%
Densificación	4	2%	1.734	6%	4	2%	0	0%	0	0%
Aseo Control De Plagas	2	1%	530	2%	2	1%	0	0%	0	0%
Programa Mantenimiento Del Equipamiento Estándar	1	1%	100	0%	1	1%	0	0%	0	0%
Gestión (informes semestrales)	1	1%	320	1%	1	1%	0	0%	0	0%
Economato	1	1%	100	0%	1	1%	0	0%	0	0%
Prevención De Riesgos	1	1%	100	0%	1	1%	0	0%	0	0%
Lavandería	0	0%	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Gestión y Negocios	0	0%	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Total</b>	<b>186</b>	<b>100%</b>	<b>27.760</b>	<b>100%</b>	<b>168</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>



## Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo-2

### Antecedentes Generales del Contrato

Nombre del Contrato	Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 2
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria de Cárceles Grupo 2 S.A.
Decreto de Adjudicación	D.S. MOP N°119 del 02 de febrero de 2010 D.S. MOP N° 248 del 07 de diciembre 2021
Inicio de la Concesión	17 de abril de 2010
Plazo de la Concesión	30 semestres desde la última autorización de A.P.S.
Término Concesión	Segundo semestre año 2028
Establecimientos Penitenciarios del Grupo	Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad Bío Bío. Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Antofagasta. Centro de Cumplimiento Penitenciario Concepción.
Superficie Concesión	EP Bío Bío 34.869 m <sup>2</sup> aproximados. EP Antofagasta. 35.518 m <sup>2</sup> aproximados. Centro de Cumplimiento Penitenciario Concepción 47.000 m <sup>2</sup> aproximadamente
Clasificación de Seguridad	EP Bío Bío. Alta seguridad EP Antofagasta. Mediana seguridad
Inspector Fiscal de Explotación	Sr. Yair Varas Rojas
Asesoría a la Inspección Fiscal	Ingenieros Consultores Alejandro Brulé E.I.R.L <b>INCON</b>

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

El proyecto objeto de la presente concesión, denominado “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria – Grupo 2”, contempló la Habilitación de la Infraestructura, entre otros aspectos, la ejecución de las instalaciones de seguridad y corrientes débiles, la provisión de equipamiento estándar y de seguridad, la habilitación de todas las áreas destinadas a la prestación de los servicios, el primer mantenimiento y puesta en marcha de los equipos críticos. Asimismo, la Concesión considera la mantención y conservación de la Infraestructura y la prestación de servicios de Alimentación, Lavandería, Aseo y Control de Plagas, Salud, Reinserción Social y Económico en los siguientes Establecimientos Penitenciarios:

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Antofagasta, Región de Antofagasta, ubicado en el sector denominado La Negra-Salar El Carmen, en la comuna de Antofagasta y que dista aproximadamente 20 kilómetros de la Plaza de Armas de la ciudad de Antofagasta.

Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad Concepción, Región del Biobío, ubicado en el sector El Manzano de la comuna de Concepción, dentro del límite de su área urbana y que dista aproximadamente 10 kilómetros de la Plaza de Armas de la ciudad de Concepción.

Con fecha 20 de abril de 2022, se publica en Diario Oficial N°43.232 el Decreto Supremo MOP N°248, de 7 de diciembre de 2021 que modifica por razones de interés público, las características de las obras y servicios del contrato de concesiones de la obra pública fiscal denominada “Programa de concesiones de infraestructura penitenciaria grupo 2” y aprueba el convenio Ad- Referéndum N°3.

### **Situación del Contrato Concesionado**

#### **Bío Bío:**

El Establecimiento Penitenciario Bío Bío se encuentra emplazado en Camino a Penco N°450, aproximadamente a 10 km del centro de la ciudad.

Dicho Establecimiento, se encuentra en etapa de operación con la prestación total de los servicios, con una población penal de 1.229 internos, correspondiente a un 103,36 % de su capacidad durante el segundo trimestre del año 2022.

#### **Antofagasta:**

El Establecimiento Penitenciario de Antofagasta se encuentra emplazado en el km 1376 de la Ruta 5 Norte, Sector Nudo Uribe.

Actualmente el Establecimiento se encuentra en plena fase de operación con la prestación total de los Servicios, con una población penal de 1.357 internos, correspondiente a un 116,98 % de su capacidad durante el segundo trimestre del año 2022.

#### **Área anexada del Centro de Cumplimiento Penitenciario Concepción.**

El Centro de Cumplimiento Penitenciario Concepción, se ubica en camino a Penco N°450, Sector el manzano de la comuna de concepción, dentro del límite de su área urbana y que dista aproximadamente 3 kilómetros de la Plaza de Armas de la ciudad de Concepción.

El Área anexada del CCP Concepción se encuentra en fase de Habilitación desde la publicación en Diario Oficial N°43.232 de fecha 20 de abril de 2022 del Decreto Supremo MOP N°248, de 7 de diciembre de 2021, y su capacidad de diseño es 1.608 internos e internas sin lactantes.

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### **Sentencias y Fallos Arbitrales:**

Este ítem informa el estado de las reclamaciones que presenta hasta el día de hoy el Programa de Concesiones de Infraestructura para el Grupo Dos:

#### **RECLAMACIÓN POR DEFICIENCIAS DEBIDAS A SUELOS SALINOS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA (Demanda Declarativa)**

Fecha de presentación de la demanda: 14 de marzo 2014

ESTADO: Fallada

Argumentos Sentencia: El incumplimiento del MOP conforme se ha acreditado en la CAUSA se materializa en tres ítems: (i) no observó las medidas de diseño que debían tomarse debido a la salinidad del suelo y una construcción inapropiada a dicha circunstancia, (ii) las diferentes deficiencias constructivas constatadas por las partes durante el proceso de revisión del EPA que no fueron debidamente reparadas por el MOP y que aún padece el Establecimiento Penitenciario, y (iii) los defectos de diseño, construcción y capacidad de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas.-

Implementación: Actualmente se encuentra ejecutándose tanto con la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas como con la Sociedad Concesionaria, la implementación de las obras ordenadas por la sentencia.

#### **DETALLES RECLAMACIÓN DE MULTAS CURSADAS POR EL MOP A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA. -**

Fecha de presentación de la demanda: 30 de septiembre 2016.

ESTADO: Fallada

La H. Comisión Arbitral acogió parcialmente la demanda de la Sociedad concesionaria ordenando lo siguiente:

- a) Se ordena al MOP rebajar la multa cursada mediante Resolución Exenta DGOP N° 878 de 10 de marzo de 2014 a un monto de UTM 780.
- b) Se ordena al MOP: dejar sin efecto la multa cursada mediante Resolución Exenta DGOP N°4862 de 16 de noviembre de 2015.
- c) Se ordena al MOP dejar sin efecto la multa cursada mediante Resolución Exenta DGOP N° 1251 de 9 de abril de 2014.
- d) Se ordena al MOP dejar sin efecto la multa cursada mediante Resolución Exenta DGOP N°1240 de 9 de abril de 2014.
- e) Se ordena al MOP restituir a la Sociedad Concesionaria los montos pagados en virtud de las Multas N°2, N°3 y N°4, con su debido reajuste.

Se rechaza en todo lo demás la demanda de la SC, cada parte pagará sus costas.

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### **DETALLES RECLAMACIÓN DE MAYORES COSTOS DEMANDADOS POR LA SC**

Fecha de presentación de la demanda: 04 de agosto de 2016.

Cuantía total demandada asciende a \$998.612.881.

**ARGUMENTOS:** La demanda se funda en los supuestos mayores costos y gastos que la SC tuvo que soportar por incumplimientos contractuales del MOP. (producidos en el proceso de habilitación del Establecimiento Penitenciario Antofagasta).

**ESTADO:** Fallada

la H. Comisión Arbitral dictó sentencia, en que acoge parcialmente la demanda interpuesta por la Sociedad Concesionaria, en cuanto se condena al MOP a pagar un monto de \$453.266.155 por los conceptos de revisión de infraestructura; revisión y certificación de red de incendio; contratación de informe Ruz sobre mecánica de suelos; por la contratación de camiones albibe para la extracción de aguas servidas; por mayores costos asociados a la extensión del período de habilitación, más los intereses corrientes para operaciones no reajustables menores a 90 días y de más de UF 5000 que se devenguen desde la notificación de la sentencia hasta el pago efectivo de la deuda.

Se rechaza la demanda interpuesta por la Sociedad Concesionaria en todas sus demás partes.

No se condena en costas al MOP por no haber sido totalmente vencido, de manera que cada parte soportará sus propias costas y las comunes por mitades.

### **I. Ocupación:**

Al igual que en los otros grupos que conforman el Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, la cuenta penal de cada Establecimiento Penitenciario es obtenida en base a la información oficial entregada por la Administración Penitenciaria de Gendarmería de Chile a cada Inspección Técnica de Explotación de la Inspección Fiscal en planilla de registro diario y es considerada a efectos de validar el pago de subsidios semestrales a la Sociedad Concesionaria por los Internos que efectivamente pernoctaron en los penales concesionados.

Conjuntamente a lo anterior, la cuenta penal de pernoctados es utilizada por la Inspección Fiscal a objeto de efectuar un monitoreo constante de los porcentajes de ocupación en base a la capacidad de diseño establecida en las Bases de Licitación de los Recintos Penales de Antofagasta y Concepción, de modo de alertar a la autoridad penitenciaria sobre posibles situaciones que puedan ir en desmedro de los intereses Fiscales, como resulta el pago de compensaciones por sobrepoblación, esto sin perjuicio, de que el traslado y control de la población penal recae única y exclusivamente en la figura de Gendarmería de Chile.

Es del caso señalar que desde los inicios de la explotación del Grupo-2 de Infraestructura Penitenciaria, los porcentajes de ocupación de los centros penales asociados al programa en comento se han mantenido dentro del porcentaje de ocupación establecido en las Bases, por lo cual, en la actualidad el Ministerio de Justicia no ha incurrido en el pago de compensaciones por sobrepoblación al concesionario.

Registro de pagos Históricos compensación por sobrepoblación.

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

Estado de Pago	Semestre de pago	Fecha de pago	Indicador	Compensación (UTM)	Compensación (\$)
Estado de Pago N° 16 de Antofagasta y N°20 de Concepción.	II Semestre 2021	Septiembre de 2021	1.11.3.4	0	0
Estado de Pago N° 17 de Antofagasta y N° 21 de Concepción.	I Semestre 2022	Marzo de 2022	1.11.3.4	0	0
<b>Total Acumulado</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

### Porcentajes de ocupación último día junio 2022.

Antecedentes	Antofagasta	Concepción
Clasificación de Seguridad	Mediana	Alta
Clasificación por Género	Masculino	Masculino
Capacidad de Diseño	1.160	1.189
Capacidad Máxima de Internos (120%)	1.392	1.427
Población Pernoctada (al 30 de junio 2022).	1.354	1.313
<b>% de Ocupación</b>	<b>116,72%</b>	<b>110,43%</b>

Nota: El porcentaje de ocupación está determinado considerando una capacidad actual de 1.160 internos – Antofagasta-, y 1.189 internos – Concepción.

### Ocupación Promedio Mensual (Segundo trimestre 2022):

Mes	Antofagasta	Concepción
Abril	1.359	1.232
Mayo	1.363	1.187
Junio	1.348	1.267
<b>Promedio Trimestre</b>	<b>1.357</b>	<b>1.229</b>

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### Resumen Cuenta Desencierro Pernoctados informados por Gendarmería de Chile.

**PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, GRUPO -2  
DESENCIERRO AÑO 2022**

EP ANTOFAGASTA			
Capacidad de Diseño		1160	
Mes	Día	Número de Internos	% de Ocupación
ABRIL	1	1.346,00	116,03
	2	1.352,00	116,55
	3	1.353,00	116,64
	4	1.355,00	116,81
	5	1.355,00	116,81
	6	1.361,00	117,33
	7	1.362,00	117,41
	8	1.361,00	117,33
	9	1.365,00	117,67
	10	1.372,00	118,28
	11	1.376,00	118,62
	12	1.372,00	118,28
	13	1.363,00	117,50
	14	1.362,00	117,41
	15	1.365,00	117,67
	16	1.368,00	117,93
	17	1.372,00	118,28
	18	1.381,00	119,05
	19	1.369,00	118,02
	20	1.354,00	116,72
	21	1.359,00	117,16
	22	1.349,00	116,29
	23	1.351,00	116,47
	24	1.348,00	116,21
	25	1.348,00	116,21
	26	1.348,00	116,21
	27	1.349,00	116,29
	28	1.343,00	115,78
	29	1.343,00	115,78
	30	1.355,00	116,81
Sumatoria		40.757,00	
Promedio 1ª Quincena		1.361	117,36
Promedio 2ª Quincena		1.356	116,88
Promedio Mensual		1.359	117,12
Días de Sobrepoblación		0	

EP CONCEPCIÓN			
Capacidad de Diseño		1189	
Mes	Día	Número de Internos	% de Ocupación
ABRIL	1	1.216,00	102,27
	2	1.220,00	102,61
	3	1.219,00	102,52
	4	1.220,00	102,61
	5	1.228,00	103,28
	6	1.229,00	103,36
	7	1.225,00	103,03
	8	1.226,00	103,11
	9	1.225,00	103,03
	10	1.225,00	103,03
	11	1.229,00	103,36
	12	1.229,00	103,36
	13	1.225,00	103,03
	14	1.227,00	103,20
	15	1.242,00	104,46
	16	1.240,00	104,29
	17	1.239,00	104,21
	18	1.240,00	104,29
	19	1.240,00	104,29
	20	1.241,00	104,37
	21	1.242,00	104,46
	22	1.238,00	104,12
	23	1.243,00	104,54
	24	1.237,00	104,04
	25	1.238,00	104,12
	26	1.237,00	104,04
	27	1.233,00	103,70
	28	1.233,00	103,70
	29	1.233,00	103,70
	30	1.235,00	103,87
Sumatoria		36.954,00	
Promedio 1ª Quincena		1.226	103,08
Promedio 2ª Quincena		1.238	104,12
Promedio Mensual		1.232	103,60
Días de Sobrepoblación		0	

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, GRUPO -2 DESENCIERRO AÑO 2022

EP ANTOFAGASTA			
Capacidad de Diseño		1160	
Mes	Día	Número de Internos	% de Ocupación
MAYO	1	1.358,00	117,07
	2	1.360,00	117,24
	3	1.363,00	117,50
	4	1.368,00	117,93
	5	1.368,00	117,93
	6	1.355,00	116,81
	7	1.361,00	117,33
	8	1.357,00	116,98
	9	1.359,00	117,16
	10	1.352,00	116,55
	11	1.348,00	116,21
	12	1.349,00	116,29
	13	1.351,00	116,47
	14	1.354,00	116,72
	15	1.360,00	117,24
	16	1.367,00	117,84
	17	1.364,00	117,59
	18	1.360,00	117,24
	19	1.368,00	117,93
	20	1.362,00	117,41
	21	1.362,00	117,41
	22	1.367,00	117,84
	23	1.367,00	117,84
	24	1.371,00	118,19
	25	1.372,00	118,28
	26	1.361,00	117,33
	27	1.362,00	117,41
	28	1.373,00	118,36
	29	1.375,00	118,53
	30	1.379,00	118,88
	31	1.367,00	117,84
Sumatoria		42.240,00	
Promedio 1ª Quincena		1.358	117,03
Promedio 2ª Quincena		1.367	117,87
Promedio		1.363	117,46
Días de Sobrepoblación		0	

EP CONCEPCIÓN			
Capacidad de Diseño		1189	
Mes	Día	Número de Internos	% de Ocupación
MAYO	1	1.235,00	103,87
	2	1.196,00	100,59
	3	1.203,00	101,18
	4	1.195,00	100,50
	5	1.170,00	98,40
	6	1.146,00	96,38
	7	1.157,00	97,31
	8	1.165,00	97,98
	9	1.168,00	98,23
	10	1.170,00	98,40
	11	1.173,00	98,65
	12	1.179,00	99,16
	13	1.183,00	99,50
	14	1.192,00	100,25
	15	1.201,00	101,01
	16	1.206,00	101,43
	17	1.179,00	99,16
	18	1.179,00	99,16
	19	1.176,00	98,91
	20	1.176,00	98,91
	21	1.169,00	98,32
	22	1.172,00	98,57
	23	1.180,00	99,24
	24	1.187,00	99,83
	25	1.193,00	100,34
	26	1.196,00	100,59
	27	1.197,00	100,67
	28	1.203,00	101,18
	29	1.209,00	101,68
	30	1.215,00	102,19
	31	1.213,00	102,02
Sumatoria		36.783,00	
Promedio 1ª Quincena		1.182	99,43
Promedio 2ª Quincena		1.191	100,14
Promedio		1.187	99,79
Días de Sobrepoblación		0	

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA, GRUPO -2 DESENCIERRO AÑO 2022

EP ANTOFAGASTA			
Capacidad de Diseño		1160	
Mes	Día	Número de Internos	% de Ocupación
JUNIO	1	1.340,00	115,52
	2	1.338,00	115,34
	3	1.345,00	115,95
	4	1.344,00	115,86
	5	1.351,00	116,47
	6	1.354,00	116,72
	7	1.349,00	116,29
	8	1.344,00	115,86
	9	1.349,00	116,29
	10	1.351,00	116,47
	11	1.342,00	115,69
	12	1.334,00	115,00
	13	1.339,00	115,43
	14	1.338,00	115,34
	15	1.341,00	115,60
	16	1.344,00	115,86
	17	1.345,00	115,95
	18	1.342,00	115,69
	19	1.347,00	116,12
	20	1.349,00	116,29
	21	1.350,00	116,38
	22	1.353,00	116,64
	23	1.355,00	116,81
	24	1.354,00	116,72
	25	1.352,00	116,55
	26	1.355,00	116,81
	27	1.360,00	117,24
	28	1.360,00	117,24
	29	1.356,00	116,90
	30	1.354,00	116,72
Sumatoria		40.435,00	
Promedio 1ª Quincena		1.344	115,86
Promedio 2ª Quincena		1.352	116,53
Promedio		1.348	116,19
Días de Sobrepoblación		0	

EP CONCEPCIÓN			
Capacidad de Diseño		1189	
Mes	Día	Número de Internos	% de Ocupación
JUNIO	1	1.206,00	101,43
	2	1.212,00	101,93
	3	1.218,00	102,44
	4	1.229,00	103,36
	5	1.233,00	103,70
	6	1.239,00	104,21
	7	1.242,00	104,46
	8	1.242,00	104,46
	9	1.241,00	104,37
	10	1.250,00	105,13
	11	1.257,00	105,72
	12	1.259,00	105,89
	13	1.264,00	106,31
	14	1.269,00	106,73
	15	1.272,00	106,98
	16	1.275,00	107,23
	17	1.282,00	107,82
	18	1.280,00	107,65
	19	1.280,00	107,65
	20	1.282,00	107,82
	21	1.284,00	107,99
	22	1.288,00	108,33
	23	1.285,00	108,07
	24	1.287,00	108,24
	25	1.282,00	107,82
	26	1.302,00	109,50
	27	1.305,00	109,76
	28	1.308,00	110,01
	29	1.309,00	110,09
	30	1.313,00	110,43
Sumatoria		37.995,00	
Promedio 1ª Quincena		1.242	104,47
Promedio 2ª Quincena		1.291	108,56
Promedio		1.267	106,52
Días de Sobrepoblación		0	



## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### Pagos al Concesionario (Modelo de Negocio):

El pago de subsidios a la Sociedad Concesionaria se contempla de acuerdo con lo estipulado en las Bases de Licitación del Grupo-2 para ser realizado bajo una frecuencia semestral, por el Ministerio de Justicia y considera distintos conceptos de pago como son; Subsidio Fijo a la Operación y Pago Variable a la Operación.

Al Ministerio de Justicia, le correspondió realizar el pago a la Sociedad Concesionaria en marzo de 2022.

De acuerdo con lo anterior, el siguiente cuadro detalla el último pago de subsidios realizado por parte del Ministerio de Justicia a la Sociedad Concesionaria, en marzo de 2022.

Período Pagado	Descripción de Pago	Establecimiento Penitenciario Antofagasta		Establecimiento Penitenciario Concepción		Total (\$)
		Monto en UF	Monto en \$	Monto en UF	Monto en \$	
Marzo 2022 a Septiembre 2022	Subsidio Fijo a la operación	71.603,132	2.234.923.498	71.603,132	2.234.923.498	4.469.846.996
Segundo semestre de 2021	subsidio variable a la operación	16.539,113	516.229.545	13.928,900	434.757.881	950.987.426
Segundo semestre de 2021	Pago por obras adicionales	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Periodo de pago Marzo 2022 a Septiembre 2022	Base Imposible	88.142,245	2.751.153.043	85.532,032	2.669.681.379	5.420.834.422
	Iva afecto SFO y SVO	16.747,000	522.719.078	16.251,000	507.239.462	1.029.958.539
	<b>Total Afecto</b>	<b>104.889,245</b>	<b>3.273.872.121</b>	<b>101.783,032</b>	<b>3.176.920.841</b>	<b>6.450.792.962</b>
Segundo semestre de 2021	Pago compensación por sobrepoblación	0	0	0	0	0

## II. Indicadores del Contrato:

### 1. Servicio de Reinserción Social Grupo 2

Establecimiento Penitenciario	Numero de Indicadores y/o resultados según BALI	Población Objetivo según BALI	Calidad procesal penal del interno/a, según pautas mínimas de diseño
Antofagasta	61	858	Hombres Condenados
Concepción	61	1001	Hombres Condenados

Fuente: Indicadores y/o resultados de medición anual, según indicaciones de las Bases de Licitación Grupos 2, numeral 2.4.2.4.5.

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### Prestaciones o Actividades de Reinserción Social

Programa	Establecimiento Penitenciario		Total
	Antofagasta	Concepción	
Diagnósticos Sociales	257	261	518
Atenciones Sociales	1861	2306	4167
Participantes Talleres Sociales	84	99	183
Diagnósticos Psicológicos	257	252	509
Atenciones Psicológicas	1297	620	1917
Participantes Talleres Psicológicos	164	79	243
Participantes Acciones de Prevención Drogas	1089	754	1843
Participantes Difusiones Capacitación Laboral	477	704	1181
Participantes Talleres de Formación para el Trabajo	114	34	148
Participantes Cursos de Capacitación	119	0	119
Participantes Difusiones Actividad Laboral	340	704	1044
Trabajadores Dependientes	111	147	258
Trabajadores Independientes	72	126	198
Participantes Eventos Deportivos - Recreativos	529	2672	3201

### Resumen de Indicadores

Año	Estado Indicador	Establecimiento Penitenciario Antofagasta	Establecimiento Penitenciario Concepción	Total
2021	Cumplen	En evaluación anual	En evaluación anual	
	No cumplen	En evaluación anual	En evaluación anual	

- Subprograma Laboral

Resumen de trabajadores internos condenados (e imputados si corresponde, al mes de junio)

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

Establecimiento Penitenciario	Número de internos con contrato laboral	Porcentaje	Número de internos Trabajadores Artesanales	Porcentaje	Porcentaje de personas que trabajan con relación al total PO
Concepción	147	53.84%	126	46.15%	27.27%
Antofagasta	111	57.51%	82	42.48%	22.49%

### Subprograma Educación

Establecimiento Penitenciario	Total Internos Educación Básica	Porcentaje	Total Internos Educación Media Científico Humanista	Porcentaje	Total Internos Educación Técnico - Profesional	Porcentaje	Total Internos Matriculados	Porcentaje	Población Objetivo	Porcentaje Matriculados / PO
Concepción	95	32.09%	78	26.35%	123	42.12%	296	100%	1001	29.57%
Antofagasta	196	48.75%	133	33.08%	73	18.15%	402	100%	858	46.85%

## 2. Servicio de Salud

El Servicio de Salud tiene como objetivo general de mantener a la población de internos en condiciones normales de salud, brindando una atención oportuna al interior del penal y promoviendo campañas destinadas a la prevención.

El Servicio cuenta con 3 indicadores y 34 requerimientos mínimos que deberán ser respetados por la Sociedad Concesionaria para la prestación de este servicio para cada Establecimiento Penitenciario.

El primer indicador establece mantener o disminuir el promedio de cinco días de estadía de hospitalización en los Hospitales Externos por motivos de salud. El segundo indicador los internos condenados con un año de permanencia, deben tener realizado el EMPA, dentro de los primeros 60 días de cumplido el año; y el tercer indicador determina que la atención externa no deberá superar de 50 anuales por Unidad Penal.

### Resumen de Indicadores

Durante la etapa de Explotación para el Establecimiento Penitenciario de Concepción, el indicador del EMPA Anual para el año 2014 presentó el 99% de cumplimiento, mediante ORD. 055 del 06 de febrero de 2015, se notificó al Concesionario la No conformidad.

Para el año 2015 presentaron el 99,6% de cumplimiento en el indicador del EMPA Anual, mediante ORD. 124 del 01 de marzo de 2016, se notificó al Concesionario la No conformidad respectiva.

En el Establecimiento Penitenciario de Antofagasta para el año 2015, la Sociedad Concesionaria presentó el 96,6% de cumplimiento en el indicador del EMPA Anual, mediante ORD. 129 del 03 de marzo de 2016, generándose una No conformidad.

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### Resumen de Indicadores

Año	Estado Indicador	Establecimiento Penitenciario Antofagasta	Establecimiento Penitenciario Concepción	Total
2022 segundo trimestre	Cumplen	3	3	6
	No cumplen	0	0	0

### Resumen de Requerimientos

Año	Estado Requerimiento	Establecimiento Penitenciario Antofagasta	Establecimiento Penitenciario Concepción	Total
2022 segundo trimestre	Cumplen	34	34	68
	No cumplen	0	0	0

### Cobertura Médica

Establecimiento Penitenciario Antofagasta										
Especialidad	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	**2022
Medicina General	1.265	2.875	2.135	3.076	3.828	3.664	3.599	2.617	3.333	1643
Psiquiatría	403	1.341	927	954	1.013	1.353	1.481	1.256	1682	1112
Traumatología	363	1.136	875	868	1.040	1.157	1.162	686	629	481
Urología	211	307	160	184	182	223	263	149	165	93
Medicina Interna	117	436	274	304	377	650	920	445	576	277
Dermatología	95	194	161	158	260	368	342	214	216	113
Oftalmología	129	288	148	171	182	226	235	152	191	88
Kinesiología	956	3.465	2.916	2.366	2.849	3.398	3.310	1.644	1.811	781
Odontología	1.075	2.611	1.537	1.351	1.857	2.833	2.500	1.161	1120	665
Tecnólogo médico	125	152	300	447	621	520	437	388	248	115
Enfermería	3.300	18.249	26.577	30.675	36.723	34.184	43.432	29.105	31.534	20.924
Nutricionista	203	978	475	573	597	682	913	738	738	357
<b>TOTAL</b>	<b>8.242</b>	<b>32.032</b>	<b>36.485</b>	<b>41.127</b>	<b>49.529</b>	<b>49.258</b>	<b>58.594</b>	<b>38.555</b>	<b>42.243</b>	<b>26.649</b>

\*Periodo de Explotación a partir del 23 de agosto de 2013.

\*\*Hasta segundo Trimestre 2022

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

Establecimiento Penitenciario Concepción												
Especialidad	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	**2022
Medicina General	654	3.850	2.612	2.368	1.822	1.836	3.599	4.306	4.910	3.133	4.049	2431
Psiquiatría	173	1.200	1.304	1.008	962	676	938	992	1.271	1.423	1.461	688
Traumatología	81	431	526	774	703	680	524	631	743	580	590	296
Urología	40	147	128	130	65	80	116	136	123	141	120	37
Medicina Interna	32	190	111	106	82	94	189	138	160	141	145	37
Dermatología	49	337	270	218	220	305	223	264	247	199	176	95
Oftalmología	64	320	330	268	237	260	269	317	302	186	202	118
Kinesiología	335	2.206	2.674	2.804	2.549	1.626	1.188	1.573	1.864	2.305	3.127	1283
Odontología	436	2.210	2.069	2.049	1.839	1.807	1.679	1.668	1.889	735	930	557
Tecnólogo médico	59	619	623	471	424	386	340	566	581	477	434	225
Enfermería	1.865	8.805	5.689	3.413	2.688	7.477	11.063	11.832	12.015	14.002	15.029	8156
Nutricionista	147	461	428	488	569	576	432	810	897	570	686	353
<b>TOTAL</b>	<b>3.935</b>	<b>20.776</b>	<b>16.764</b>	<b>14.097</b>	<b>12.160</b>	<b>15.803</b>	<b>20.560</b>	<b>23.233</b>	<b>25.002</b>	<b>23.892</b>	<b>26.667</b>	<b>14276</b>

\*Periodo de Explotación a partir de octubre de 2011

\*\*Hasta segundo Trimestre 2022

### 3. Servicio de Alimentación

El servicio de alimentación es monitoreado a través del desarrollo de cuatro indicadores contractuales, cuyo incumplimiento hace incurrir a la Sociedad concesionaria en sanciones y multas, sin perjuicio de la permanente fiscalización y control en cada uno de los Establecimientos Penitenciarios.

Los Indicadores de gestión para alimentación, definidos en las Bases de Licitación, para el presente contrato son cuatro:

- Cumplimiento oportuno y puntual de la prestación del servicio de alimentación: Consiste en que todos los servicios de alimentación del día, en todos los sectores del Establecimiento Penal, deben ser servidos en los horarios establecidos, con un margen de variación máxima de 10 minutos, el que debe tener contar con un cumplimiento de un 95% mensual.
- Evaluación estado nutricional: Indicador semestral que consiste en aplicar a una muestra estadísticamente representativa de internos, el índice de masa corporal (I.M.C.), a aquellos que presenten una permanencia mínima de 6 meses, con el objeto de evaluar su estado nutricional, el que deberá contar con un cumplimiento de un 50%.
- Análisis Microbiológico: De acuerdo con la reglamentación sanitaria vigente, se aplica un análisis 6 veces en el año, a un número de muestra previamente establecida, de

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

preparaciones alimenticias entregadas a internos y funcionarios, sin previo aviso y en cualquier momento de la distribución, a cargo de un organismo técnicamente acreditado, el que debe tener un cumplimiento de un 100%.

- **Análisis Químico Proximal y Gramajes:** Según la reglamentación sanitaria vigente, se aplica un análisis 3 veces en el año, a un número de muestra previamente establecida, de preparaciones alimenticias entregadas a internos y funcionarios, sin previo aviso y en cualquier momento de la distribución, a cargo de un organismo técnicamente acreditado, el que debe tener un cumplimiento de acuerdo a la Tabla n°6, “Requerimientos nutricionales diarios, para funcionarios de Gendarmería e Internos” presente en las Bases Licitación.

### Indicadores de Gestión Segundo Trimestre 2022.

Establecimiento o Penitenciario	Indicador Entrega Oportuna		Indicador Evaluación del Estado Nutricional		Indicador Análisis Microbiológico		Indicador Análisis Químico Proximal y de Gramajes		Cumplimiento Global	
	Total Realizado	Total Cumple	Total Realizado	Total Cumple	Total Realizado	Total Cumple	Total Realizado	Total Cumple	Total Realizado	Total Cumple
Antofagasta	3	3	1	1	2	1	1	1	7	6
Concepción	3	3	1	1	2	2	1	1	7	7
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

El servicio de alimentación provee la entrega de alimentación diaria a la totalidad de los internos y de los funcionarios de Gendarmería de Chile, que están cumpliendo jornada laboral en los horarios de las comidas, así como al personal que habita en el Establecimiento Penal y que a propósito de esta condición realiza labores en el recinto objeto de la presente Concesión, incluye también la entrega de regímenes especiales a aquellas personas (funcionarios de Gendarmería o internos), que así lo requieran. Su objetivo principal, es el suministro y entrega de la alimentación acorde a estándares de calidad alimentario-nutricional, sanitaria y gastronómica, establecidos en las presentes Bases de Licitación y a la normativa vigente del Ministerio de Salud.

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

### Estadística S. Alimentación: Raciones Diarias Trimestre abril – junio 2022, entregadas a Internos y funcionarios Gendarmería de Chile.

#### Cobertura de raciones entregadas Trimestre:

Establecimiento Penitenciario	Población Interna		Gendarmería de Chile		Total
	Normal (*)	Dieta	Normal	Dieta	
Antofagasta	388.392	6.178	28.766	400	<b>423.736</b>
Concepción	307.839	8.975	38.802	1.751	<b>357.367</b>
<b>Total</b>	<b>696.231</b>	<b>15.153</b>	<b>67.568</b>	<b>2.151</b>	<b>781.103</b>

Nota: (\*) Estas raciones incluyen los servicios de desayuno, almuerzo y cena, con régimen común o normal.

#### 4. Servicio de Mantenimiento

##### Servicio de Mantenimiento Infraestructura y Equipamiento de Seguridad

La principal labor del Servicio de Infraestructura es asegurar la ejecución de la totalidad de las actividades preventivas previstas en los programas anuales de mantenimiento de la infraestructura y de los equipos y sistemas de seguridad. Dentro de su alcance comprende también evaluar y ejecutar las actividades correctivas de reparaciones y reposiciones, tanto de infraestructura como de seguridad, con el objetivo de mantener en buen estado físico y funcional de los edificios, recintos, módulos y sus instalaciones, así como, garantizar un servicio ininterrumpido, con el fin, de apoyar las labores de Gendarmería de Chile de tal manera que pueda cumplir a cabalidad su función de seguridad y vigilancia.

Las actividades correctivas que no se encuentran contempladas en los programas anuales de mantenimiento, son procesadas mediante una Solicitud de Atención Diaria (SAD), las que son generadas principalmente por los usuarios, y su origen recurrentemente proviene del desgaste, uso y/o daños de los equipos o sistemas, tanto de seguridad como de infraestructura.

Las actividades correctivas se efectúan tanto en horario diurno como festivos, siendo estas últimas atendidas por personal de emergencia de la Sociedad Concesionaria disponible para dichos fines.

##### Establecimiento Penitenciario de Concepción

Ahora bien, en consideración a los requerimientos que se han realizado por concepto de obras de reparación y reposición por daños de terceros o por mantenimientos no programadas, para la ejecución de trabajos de reparación y reposición conforme a los alcances del **artículo 1.9.6.1.2** de las Bases de Licitación, durante este trimestre se ejecutaron las siguientes obras:

- Reparaciones varias Módulo 86 (IDE 060-2022; 6 WC, 6 Lavamanos, 9 duchas, 3 sprinklers)
- Reparación (16) Equipos Radios Portátiles
- Rep. (25) Celdas Inhabilitadas Agrupación 31-32; 44-45-46

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

- Rep. (03) Celdas Inhabilitadas Módulo 53
- Reposición Equipamiento Estándar (1 Teléfono IP edif. GENCHI)
- Reparación Red Incendios (Manilla Válvula RH y 2 Sprinklers)
- Reposición de (2) Bocinas TOA

De igual forma, y como se ha mantenido, por motivos de falta de recursos públicos adicionales, no se evaluaron iniciativas dentro de los alcances del artículo 1.9.13 de las Bases de Licitación.

En otro ámbito, y en atención a lo señalado en las Bases de Licitación, la Inspección Fiscal de Explotación hizo entrega de la Infraestructura del Establecimiento Penitenciario de Concepción a la Sociedad Concesionaria Grupo Dos S.A., con la finalidad de dar inicio al proceso de Habilitación, por medio de anotación en el libro de Explotación de fecha 05 de enero del 2011.

En consecuencia, durante este período, en el Establecimiento Penitenciario de Concepción se han realizado algunas obras en **cumplimiento al artículo 1.9.3** de las Bases de Licitación, el cual establece el procedimiento para aquellas deficiencias preexistentes en la infraestructura que hayan sido informadas por la Sociedad Concesionaria, así como aquellas obras con compromiso estructural y en este sentido, se menciona que durante el período informado (abril a junio) se mantienen 16 obras en evaluación.

Se mantiene “Alerta Sanitaria”, producto de la Pandemia por COVID-19 (Coronavirus), conservando los protocolos sanitarios correspondientes, de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Salud.

Actualmente se realizan las actividades de manera normal, en coordinación con Gendarmería de Chile, quién en caso de ser necesario restringe acciones y/o accesos consideración a la seguridad de los establecimientos.

En lo relativo a las actividades Programadas para el año 2022, cabe señalar, que éstas se han desarrollado de manera normal.

En este mismo sentido, la Inspección Fiscal ha llevado un control focalizado de las actividades críticas, y de aquellas medidas que surgen, tanto de la Sociedad Concesionaria como de GENCHI, para los soportes necesarios, que permitan que éstas se materialicen de la mejor manera posible y dentro del marco del contrato de concesión.

La cantidad de órdenes de trabajo gatilladas durante el II Trimestre 2022, se detalla en el siguiente cuadro estadístico:



## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

Ordenes de Mantenimiento "Establecimiento Penitenciario Concepción" Año 2022				
Mes	Infraestructura		Equipamiento de Seguridad	
	Preventivas	Correctivas	Preventivas	Correctivas
	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
Abril	275	3	183	3
Mayo	241	8	102	3
Junio	237	12	169	7
<b>Total</b>	<b>753</b>	<b>23</b>	<b>454</b>	<b>13</b>

Nota: Datos extraídos de las estadísticas de la Sociedad Concesionaria

### Establecimiento Penitenciario de Antofagasta.

Ahora bien, en consideración a los requerimientos que se han realizado por concepto de obras de reparación y reposición por daños de terceros o por mantenencias no programadas, para la ejecución de trabajos de reparación y reposición conforme a los alcances del **artículo 1.9.6.1.2** de las Bases de Licitación, durante este trimestre se ejecutaron las siguientes obras:

- Reposición Equipamiento Estándar (8 mesas del comedor del Módulo 52).
- Reposición Equipamiento Estándar (25 colchones funcionarios)
- Reposición de puerta de gabinete de Red Húmeda, 2° piso Módulo 89
- Reposición de lavamanos antivandálico, Baño Común Módulo 87
- Reparación daños en celda N°09 Módulo 87
- Daños en ventana de celda N°07 Módulo 71

Así también, y como se ha sido la constante, por motivos de falta de recursos públicos adicionales, no se evaluaron iniciativas dentro de los alcances del artículo 1.9.13 de las Bases de Licitación.

De acuerdo con lo señalado en las Bases de Licitación, la Inspección Fiscal de Explotación hizo entrega de la Infraestructura del Establecimiento Penitenciario de Antofagasta a la Sociedad Concesionaria Grupo Dos S.A., con la finalidad de dar inicio al proceso de Habilitación, por medio de anotación en el libro de Explotación de fecha 06 de marzo de 2012.

En consecuencia, durante este período, en el Establecimiento Penitenciario de Antofagasta se han realizado algunas obras en **cumplimiento al artículo 1.9.3** de las Bases de Licitación, el cual establece el procedimiento para aquellas deficiencias preexistentes en la infraestructura que deben ser informadas por la Sociedad Concesionaria, así como aquellas obras con compromiso estructural y en este sentido, se menciona que durante el período informado (abril a junio) se mantienen 13 obras en evaluación.

Se mantiene "Alerta Sanitaria", producto de la Pandemia por COVID-19 (Coronavirus), conservando los protocolos sanitarios correspondientes, de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Salud.

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

Actualmente se realizan las actividades de manera normal, en coordinación con Gendarmería de Chile, quién en caso de ser necesario restringe acciones y/o accesos consideración a la seguridad de los establecimientos.

En lo relativo a las actividades Programadas para el año 2022, cabe señalar, que éstas se han desarrollado según lo programado.

Sin perjuicio de lo anterior, la Inspección Fiscal ha llevado un control más focalizado de las actividades críticas, y de aquellas medidas que surgen, tanto de la Sociedad Concesionaria como de GENCHI, para los soportes necesarios, que permitan que éstas se materialicen de la mejor manera posible y dentro del marco del contrato de concesión.

La cantidad de órdenes de trabajo gatilladas durante el II Trimestre 2022, se detalla en el siguiente cuadro estadístico:

Órdenes de Mantenimiento "Establecimiento Penitenciario Antofagasta" Año 2022				
Mes	Infraestructura		Equipamiento de Seguridad	
	Preventivas	Correctivas	Preventivas	Correctivas
	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
Abril	196	44	120	0
Mayo	234	81	119	5
Junio	191	84	121	2
<b>Total</b>	<b>621</b>	<b>209</b>	<b>360</b>	<b>7</b>

Nota: Datos extraídos de las estadísticas de la Sociedad Concesionaria

### 5. Servicio de Aseo y Control de Plagas

El servicio de Aseo y Control de Plagas tiene por objetivo general mantener cada uno de los Establecimientos Penitenciarios de la presente concesión, en buenas condiciones de orden, limpieza y libre de plagas, tal cual se consigna en el artículo 1.9.6.7 de las Bases de Licitación del presente contrato de concesión.

#### Aseo

La siguiente tabla informa sobre la cantidad de residuos asimilables a domiciliarios, retirados de cada Establecimiento Penitenciario en el transcurso del trimestre informado:

Kg. de residuos sólidos domiciliarios eliminados segundo trimestre 2022 Grupo Penitenciario Dos			
Mes	Establecimiento Penitenciario Antofagasta	Establecimiento Penitenciario Concepción	Total
Abril	90.400	30.400	120.800
Mayo	94.000	56.000	150.000
Junio	74.400	54.200	128.600
<b>Total</b>	<b>258.800 kg</b>	<b>104.600 kg</b>	<b>399.400 kg</b>

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

Respecto de los residuos hospitalarios retirados mensualmente de cada Establecimiento Penitenciario a continuación se muestra la correspondiente tabla informativa:

Kg. de residuos sólidos hospitalarios eliminados segundo trimestre 2022 Grupo Penitenciario Dos			
Mes	Establecimiento Penitenciario Antofagasta	Establecimiento Penitenciario Concepción	Total
Abril	28	27	55
Mayo	6	25	31
Junio	46	10	56
<b>Total</b>	<b>80 kg</b>	<b>62 kg</b>	<b>142 kg</b>

### Control de Plagas

En relación con las actividades de desratización contempladas en el plan de saneamiento ambiental del servicio de control de plagas, se informa en la siguiente tabla el estado de la totalidad de las cebaderas rodenticidas en cada Establecimiento Penitenciario durante el periodo que se informa:

Estado de Cebaderas Rodenticidas Segundo Trimestre 2022								
Mes	Establecimiento Penitenciario de Antofagasta				Establecimiento Penitenciario de Concepción			
	Consumo	Daños	Activos	Total	Consumo	Daños	Activos	Total
Abril	0	3	354	357	0	16	283	299
Mayo	1	5	351	357	32	0	267	299
Junio	3	42	312	357	72	18	209	299
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>50</b>	<b>1.017</b>	<b>1.071</b>	<b>104</b>	<b>34</b>	<b>759</b>	<b>897</b>

### 6. Servicio de Lavandería

La formación de hábitos de higiene y la presentación personal son aspectos de gran relevancia para lograr una verdadera rehabilitación y facilitar el proceso de Reinserción Social.

Enmarcado en esta premisa, disponer de ropa limpia se torna un requisito fundamental. Para esto, la Concesionaria pone a disposición de los internos un completo Servicio de Lavandería que semanalmente atiende sus necesidades dentro de lo establecido en las Bases de Licitación. Este servicio contempla el retiro de las prendas de vestir y de cama de los internos desde los módulos de reclusión y su posterior devolución desde la unidad de lavandería. En dicha unidad las prendas son sometidas a un proceso de lavado, secado y planchado, según corresponda.

El servicio de lavandería funciona con personal interno y externo, y se convierte en una instancia para contratación, formación y capacitación de internos.

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

Estadísticas de kilos lavados, ropa de internos segundo trimestre 2022:

Kg. de Ropa Lavada	Abril	Mayo	Junio	Total
Establecimiento Penitenciario Antofagasta	7.228	7.440	7.768	22.436
Establecimiento Penitenciario Concepción	8.840	9.215	9.945	28.000
<b>Total</b>	<b>16.068</b>	<b>16.655</b>	<b>17.713</b>	<b>50.436</b>

\* Información entregada por la Sociedad Concesionaria

### 7. Servicio de Economato

El Servicio de Economato tiene como objetivo disponer para la venta a los internos y sus visitas, diferentes productos de uso o consumo habitual, como alimentos, infusiones y bebidas, cigarrillos, productos de aseo personal, productos de paquetería, vestuario y otros; que sean autorizados por la Inspección Fiscal y cuenten con el pronunciamiento de la Administración Penitenciaria respecto a si dichos productos atentan contra la seguridad del EP. El Servicio de Economato, está dirigido a la totalidad de los internos y sus visitas, siendo además extensivo a los funcionarios de Gendarmería de Chile.

Estadísticas de ventas segundo trimestre 2022:

Ventas (\$) Servicio Economato	Abril	Mayo	Junio	Total
Establecimiento Penitenciario Antofagasta	39.172.639	36.943.518	40.050.281	116.166.438
Establecimiento Penitenciario Concepción	51.473.262	49.835.487	54.366.551	155.675.300
<b>Total</b>	<b>90.645.901</b>	<b>86.779.005</b>	<b>94.416.832</b>	<b>271.841.738</b>

\* Información entregada por la Sociedad Concesionaria, ventas netas

### 8. Equipamiento Estándar

#### Establecimiento Penitenciario de Concepción.

En cumplimiento del artículo 1.9.6.1.1 de las Bases de Licitación, en el mes de enero se dio inicio a los programas mensuales de mantenimiento de equipamiento estándar correspondientes al año 2022, los cuales fueron remitidos y aprobados previa corrección a las observaciones emanadas por esta Inspección Fiscal en los plazos establecidos en el artículo anteriormente citado.

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

Con respecto a la gestión y ejecución de las actividades preventivas, durante el segundo trimestre del año 2022, éstas fueron realizadas en base a los programas anuales de mantención del equipamiento estándar.

En la siguiente tabla, se detalla la cantidad de actividades preventivas y correctivas, como también, las horas hombres invertidas, generadas durante los meses de abril a junio del año 2022.

Ordenes de Mantenimiento "Establecimiento Penitenciario Concepción" Año 2022				
Mes	Preventivas		Correctivas	
	Cantidad	HH	Cantidad	HH
Abril	93	465	30	96
Mayo	29	145	50	169
Junio	28	140	26	89
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>750</b>	<b>106</b>	<b>354</b>

### Establecimiento Penitenciario de Antofagasta.

Durante el Segundo trimestre del año 2022, es importante mencionar que la Sociedad Concesionaria realizó las actividades conforme lo establecen las Bases de Licitación referidas a los programas anuales de mantención del equipamiento estándar, siendo estas fiscalizadas por personal en terreno.

En la siguiente tabla, se detallan la cantidad de actividades preventivas y correctivas, como también, las horas hombres invertidas, generadas durante los meses de abril a junio del año 2022.

Ordenes de Mantenimiento "Establecimiento Penitenciario Antofagasta" Año 2022				
Mes	Preventivas		Correctivas	
	Cantidad	HH	Cantidad	HH
Abril	47	91	3	3
Mayo	21	62	9	36
Junio	38	94	1	2
<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>247</b>	<b>13</b>	<b>41</b>

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### 9. Resumen de Multas de Explotación Grupo Penitenciario Dos, a junio de 2022

En lo que respecta al estatus de las multas acumuladas y gestionadas por la Inspección Fiscal durante el periodo de explotación a junio de 2022, se informa lo siguiente:

Multas por Servicios	Totales		Pagadas		Pendientes	
	Cantidad	Monto Multa (UTM)	Cantidad	Monto Multa (UTM)	Cantidad	Monto Multa (UTM)
Reinserción Social	19	2.600	14	2000	5	600
Lavandería	1	400	1	400	0	0
Salud	12	620	12	620	0	0
Alimentación	57	8.080	48	6.780	9	1.300
Infraestructura	17	2.240	12	1.750	5	490
Equipamiento Estándar	0	0	0	0	0	0
Economato	2	550	2	550	0	0
Aseo y Control de Plagas	3	280	2	180	1	100
Gestión y Negocios	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>111</b>	<b>14.770</b>	<b>91</b>	<b>12.280</b>	<b>20</b>	<b>2.490</b>

# Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo-3

## 1. Antecedentes Generales del Contrato

Nombre Obra Pública Fiscal:	“Programa de Concesiones Infraestructura Penitenciaria Grupo 3”.
Sociedad Concesionaria	Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S. A.
Localización	Región Metropolitana Santiago. Región de los Ríos Sector Llancahue. Región de los Lagos Sector Alto Bonito.
Decreto Supremo de Adjudicación	D.S. MOP N°90, de fecha 6 de febrero de 2004.
Publicación Decreto Supremo de Adjudicación	Diario Oficial N°37.827, del día 2 de abril de 2004.
Inicio del Plazo de la concesión	2 de abril de 2004  Acápite 1.6.4 de las Bases de Licitación, “el Inicio del plazo de Concesión se contará desde la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación del Contrato de Concesión”.
Duración de la concesión	40 semestres desde la P.S.D.
Término del plazo de concesión	8 de noviembre de 2027
Inspector Fiscal de Explotación Asesoría a la Inspección Fiscal	Sr. Felipe Acuña López

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

Establecimiento Penitenciario	Santiago 1	Valdivia	Puerto Montt
Puesta en Servicio Provisoria	Res. DGOP N°142 del 19-01-07	Res. DGOP N°1260 del 20-04-2007	Res. DGOP N°1617 del 24-05-07
Puesta en Servicio Definitiva	Res. DGOP N°818 del 15-03-07	Res. DGOP N°1891 del 14-06-07	Res. DGOP N°2785 del 01-09-07
PSD GRUPO 3	Res. DGOP N°3538 del 08-11-07		
Clasificación de Seguridad	Alta Seguridad	Mediana Seguridad	Mediana Seguridad
Superficie Total en m <sup>2</sup>	73.571	222.296	150.248
Superficie Total Construida m <sup>2</sup>	63.974	40.934	47.393
Clasificaciones por género	Hombres	Hombres - Mujeres	Hombres – Mujeres

La presente Minuta, correspondiente al Segundo Trimestre de 2022, se enmarca en las operaciones asociadas al décimoquinto año de Explotación de los Establecimientos Penitenciarios que conforman el Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 3: Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt, los que fueron poblados en los meses de marzo, julio y octubre de 2007, respectivamente.

Entre los beneficios más relevantes del sistema concesionado de Establecimientos Penitenciarios se pueden mencionar los planes de reinserción social, entrega de alimentación equilibrada, contrato de trabajo remunerado para internos, segregación delictual en cuanto a peligrosidad, variados talleres, visitas íntimas programadas (venusterios), atención médica, entrega de ropa fiscal, venta de productos, lavandería de ropa fiscal y personal de internos, sala cuna para lactantes de internas, etc.

En lo relativo al financiamiento de las prestaciones descritas en el párrafo anterior, se informa que durante los meses de febrero y marzo de 2022 se recibió y se envió toda la documentación necesaria para el pago correspondiente al segundo semestre del año anterior del Ministerio de Justicia a la Sociedad Concesionaria, de acuerdo con el siguiente detalle:



## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### 1. Tabla de Pagos del MINJU a la Sociedad Concesionaria

Pagos del MINJU al Concesionario	Montos Contractuales	Establecimientos Penitenciarios (UF)		
		Santiago 1	Valdivia	Puerto Montt
Subsidio Fijo a la Operación	UF 277.635 por Semestre de Pago más Ajuste por Ingreso Mínimo Mensual (Más IVA)	111.054,000	111.054,000	111.054,000
Pago Variable	UF 12,5 por Semestre de Pago, por el Número Promedio de Internos del semestre calendario anterior ajustado a IPA (Más IVA)	64.518,648	16.019,777	18.200,789
Pago Adicional	Monto variable asignado semestralmente por el MINJU para obras en los Recintos no contempladas en los programas (Más IVA)	-	-	-
Total		175.572,648	127.073,777	129.254,789

Respecto de la Compensación por Sobrepopulación, cabe señalar que a raíz del inicio de la vigencia del Decreto Supremo MOP N°272/2013 que modificó las capacidades de diseño de los Recintos y al cierre del presente informe, se puede informar que la Sociedad Concesionaria ha devengado en su favor el pago de Compensación por Sobrepopulación por lo acontecido durante el período julio a diciembre 2021 en el Establecimiento Penitenciario Santiago 1.

Es por esta razón que el Ministerio de Justicia debió pagar el 31.03.22 el monto de UTM 50.800 por este concepto a la Sociedad Concesionaria.

Pagos del MINJU al Concesionario	Montos Contractuales	Establecimientos Penitenciarios (\$)		
		Santiago 1	Valdivia	Puerto Montt
Compensación por Sobrepopulación	Montos en UTM de acuerdo a las tablas definidas en el artículo 8 del Decreto Supremo MOP N°272/2013, monto neto, no afecto a IVA.	2.821.279.600	-	-

Las UTM 50.800 equivalen a UF 88.921,543 y \$2.821.279.600.

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

### 2. Sentencias y Fallos Arbitrales

El 29 de diciembre del 2016, el MOP dedujo un recurso de reposición a raíz de la reclamación realizada por la Sociedad Concesionaria sobre el Art. 36 de la Ley de Concesiones que fue acogida por la Comisión Conciliadora y que se refiere a absorber los costos por las reparaciones del sistema eléctrico en los E.P., sea cual fuere el origen o causa de los daños. Dicha presentación está fundada en la vulnerabilidad con que quedan los Establecimientos Penitenciarios al estar dañado su sistema eléctrico.

Entre los meses de julio y septiembre de 2017, se consolidó un acercamiento entre las partes, lo que permitió llegar a un acuerdo respecto de esta reclamación. La propuesta definitiva de conciliación entre la Sociedad Concesionaria y el MOP fue remitida en octubre al Ministerio de Obras Públicas. Considerando que este tipo de avenencias tiene un componente monetario que implica un gasto para el Estado, el ministerio lo envió a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, solicitando su pronunciamiento al respecto.

Finalmente, una vez refrendado por el Director General de Obras Públicas, con fecha 28 de noviembre de 2017, se emitió la Resolución Exenta N°305, con la cual se aprobaron las bases de conciliación propuestas por la Comisión Conciliadora de la Obra Pública Fiscal denominada “Infraestructura Penitenciaria, Grupo 3”.

A partir del mes de marzo de 2018, la Inspección Fiscal de Explotación envió a la Sociedad Concesionaria el levantamiento realizado en forma bipartita por las respectivas ITE locales y la concesionaria en donde se cuantificaron la cantidad de elementos eléctricos dañados a reponer, cuya reposición es de su responsabilidad y a su entero costo. Por otra parte, en las instalaciones eléctricas donde no exista red eléctrica, será de responsabilidad del Ministerio de Justicia su financiamiento y por lo tanto la SC está efectuando las valorizaciones respectivas en aquellas instalaciones donde no existe red eléctrica para solicitar los recursos adicionales a dicho Ministerio.

En la medida que el MINJU ha podido otorgar el financiamiento para realizar las reposiciones de cableados de alimentación eléctrica sustraídos por internos, el concesionario ha ido paralelamente instalando los equipos de iluminación y enchufes correspondientes.

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### 3. Ocupación de los Establecimientos Penitenciarios

Como consecuencia de las mejoras establecidas en el Decreto Supremo MOP N°272/2013 en cuanto a las nuevas capacidades de diseño de los Recintos producto de la densificación, no se había vuelto a registrar desencierro con sobrepoblación en los Establecimientos Penitenciarios del Grupo 3. Pero durante el período de julio a diciembre 2021 se registraron 184 días con sobrepoblación en el Establecimiento Penitenciario Santiago 1, generando un pago por este concepto de UTM 50.800.

Registro de Pagos Históricos de Compensación por Sobrepoblación:

Semestre de Pago	N° de días con Sobrepoblación	Compensación (UTM)	Compensación (\$)
Septiembre 2008	1	100	3.658.100
Marzo 2009	93	9.300	342.853.797
Septiembre 2009	12	1.200	43.974.003
Marzo 2010	172	17.200	632.134.406
Septiembre 2010	181	18.100	677.917.407
Marzo 2011	184	18.400	695.409.706
Septiembre 2011	181	18.100	697.881.695
Marzo 2012	184	18.400	725.180.810
Septiembre 2012	182	18.200	720.174.006
Marzo 2013	184	18.400	737.564.011
Septiembre 2013	181	18.100	732.090.692
Marzo 2014	184	18.400	759.239.201
Septiembre 2014	135	13.500	571.103.992
Septiembre 2020	9	900	45.289.791
Marzo 2021	184	47.350	2.438.004.150
Septiembre 2021	181	51.000	2.684.181.000
Marzo 2022	185	50.800	2.821.279.600
<b>Total Acumulado</b>	<b>2.433</b>	<b>337.450</b>	<b>15.327.936.367</b>

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

A continuación, a modo de referencia, se muestra la Población Penal registrada en los Establecimientos Penitenciarios del Grupo 3, el día 30 de junio de 2022:

**Tabla de Población penal el 30-06-2022**

Antecedentes	Establecimiento Penitenciario		
	Santiago 1	Valdivia	Puerto Montt
Capacidad de Diseño	2.568	1.248	1.245
Densificación Capacidad de Diseño Modificada DS N°272/2013	4.000	1.747	1.743
Población Penal el 30-06-22	4.516	1.343	1.613
<b>% de Ocupación respecto de la nueva capacidad de diseño</b>	<b>112,90%</b>	<b>76,87%</b>	<b>92,54%</b>

Al término del segundo trimestre de 2022, se puede mencionar que durante el trimestre Abril – Junio 2022 en el Establecimiento Penitenciario Santiago 1, se ha presentado una ocupación quincenal promedio superior a lo definido en el DS MOP 272/2013, lo que obliga al MINJU a pagar hasta el momento por este concepto una compensación de UTM 24.875 a la Sociedad Concesionaria en el próximo Estado de Pago del 30 de septiembre de 2022.

Pagos Compensación por Sobrepoblación EP Santiago 1 al 30.09.2022			
Quincena	Mes	N° de días con Sobrepoblación	Compensación (UTM)
1era	Abril 2022	15	4.400
2da	Abril 2022	15	4.050
1era	Mayo 2022	15	4.075
2da	Mayo 2022	16	4.475
1era	Junio 2022	15	4.125
2da	Junio 2022	15	3.750
Total		<b>91</b>	<b>24.875</b>

La siguiente tabla refleja el detalle diario de la Población Penal desencerrada en los Recintos Penales que conforman el Grupo 3, durante el segundo trimestre de 2022:

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

TABLA DE OCUPACION DE ABRIL 2022

Día	Santiago 1		Valdivia		Puerto Montt	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
1	4.806	120,15%	1.244	71,21%	1.493	85,66%
2	4.803	120,08%	1.247	71,38%	1.499	86,00%
3	4.820	120,50%	1.248	71,44%	1.496	85,83%
4	4.823	120,58%	1.244	71,21%	1.495	85,77%
5	4.821	120,53%	1.242	71,09%	1.494	85,71%
6	4.840	121,00%	1.244	71,21%	1.494	85,71%
7	4.851	121,28%	1.247	71,38%	1.498	85,94%
8	4.854	121,35%	1.251	71,61%	1.492	85,60%
9	4.864	121,60%	1.244	71,21%	1.490	85,48%
10	4.871	121,78%	1.245	71,27%	1.493	85,66%
11	4.891	122,28%	1.244	71,21%	1.499	86,00%
12	4.885	122,13%	1.243	71,15%	1.501	86,12%
13	4.667	116,68%	1.241	71,04%	1.498	85,94%
14	4.674	116,85%	1.250	71,55%	1.505	86,35%
15	4.677	116,93%	1.247	71,38%	1.506	86,40%
16	4.694	117,35%	1.244	71,21%	1.513	86,80%
17	4.704	117,60%	1.244	71,21%	1.511	86,69%
18	4.717	117,93%	1.244	71,21%	1.511	86,69%
19	4.705	117,63%	1.247	71,38%	1.510	86,63%
20	4.701	117,53%	1.244	71,21%	1.521	87,26%
21	4.534	113,35%	1.241	71,04%	1.518	87,09%
22	4.545	113,63%	1.248	71,44%	1.523	87,38%
23	4.548	113,70%	1.249	71,49%	1.521	87,26%
24	4.559	113,98%	1.247	71,38%	1.522	87,32%
25	4.583	114,58%	1.247	71,38%	1.525	87,49%
26	4.578	114,45%	1.248	71,44%	1.519	87,15%
27	4.578	114,45%	1.254	71,78%	1.522	87,32%
28	4.575	114,38%	1.255	71,84%	1.520	87,21%
29	4.581	114,53%	1.255	71,84%	1.517	87,03%
30	4.592	114,80%	1.256	71,89%	1.524	87,44%
<b>Promedio</b>	<b>4.711</b>	<b>117,78%</b>	<b>1.247</b>	<b>71,38%</b>	<b>1.508</b>	<b>86,52%</b>
Capacidad EP	4.000		1.747		1.743	
<b>Promedio 1era quincena</b>	<b>4.810</b>	<b>120,25%</b>	<b>1.245</b>	<b>71,27%</b>	<b>1.497</b>	<b>85,89%</b>
<b>Promedio 2da quincena</b>	<b>4.613</b>	<b>115,33%</b>	<b>1.248</b>	<b>71,44%</b>	<b>1.518</b>	<b>87,09%</b>

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

TABLA DE OCUPACION DE MAYO 2022

Día	Santiago 1		Valdivia		Puerto Montt	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
1	4.601	115,03%	1.261	72,18%	1.522	87,32%
2	4.606	115,15%	1.265	72,41%	1.524	87,44%
3	4.597	114,93%	1.262	72,24%	1.525	87,49%
4	4.605	115,13%	1.270	72,70%	1.528	87,66%
5	4.621	115,53%	1.269	72,64%	1.530	87,78%
6	4.642	116,05%	1.267	72,52%	1.527	87,61%
7	4.669	116,73%	1.264	72,35%	1.531	87,84%
8	4.672	116,80%	1.261	72,18%	1.539	88,30%
9	4.684	117,10%	1.265	72,41%	1.539	88,30%
10	4.676	116,90%	1.267	72,52%	1.545	88,64%
11	4.527	113,18%	1.268	72,58%	1.548	88,81%
12	4.531	113,28%	1.281	73,33%	1.552	89,04%
13	4.565	114,13%	1.283	73,44%	1.553	89,10%
14	4.569	114,23%	1.284	73,50%	1.557	89,33%
15	4.586	114,65%	1.289	73,78%	1.560	89,50%
16	4.601	115,03%	1.290	73,84%	1.559	89,44%
17	4.596	114,90%	1.293	74,01%	1.555	89,21%
18	4.602	115,05%	1.299	74,36%	1.554	89,16%
19	4.613	115,33%	1.296	74,18%	1.553	89,10%
20	4.617	115,43%	1.300	74,41%	1.553	89,10%
21	4.616	115,40%	1.297	74,24%	1.554	89,16%
22	4.652	116,30%	1.298	74,30%	1.556	89,27%
23	4.661	116,53%	1.300	74,41%	1.559	89,44%
24	4.670	116,75%	1.301	74,47%	1.561	89,56%
25	4.675	116,88%	1.302	74,53%	1.561	89,56%
26	4.689	117,23%	1.309	74,93%	1.567	89,90%
27	4.705	117,63%	1.308	74,87%	1.568	89,96%
28	4.742	118,55%	1.310	74,99%	1.569	90,02%
29	4.744	118,60%	1.310	74,99%	1.570	90,07%
30	4.767	119,18%	1.309	74,93%	1.572	90,19%
31	4.752	118,80%	1.308	74,87%	1.568	89,96%
<b>Promedio</b>	<b>4.640</b>	<b>116,00%</b>	<b>1.287</b>	<b>73,67%</b>	<b>1.550</b>	<b>88,93%</b>
Capacidad EP	4.000		1.747		1.743	
<b>Promedio 1era quincena</b>	<b>4.610</b>	<b>115,25%</b>	<b>1.270</b>	<b>72,70%</b>	<b>1.539</b>	<b>88,30%</b>
<b>Promedio 2da quincena</b>	<b>4.669</b>	<b>116,73%</b>	<b>1.302</b>	<b>74,53%</b>	<b>1.561</b>	<b>89,56%</b>

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

TABLA DE OCUPACION DE JUNIO 2022

Día	Santiago 1		Valdivia		Puerto Montt	
	cantidad	porcentaje	cantidad	porcentaje	cantidad	porcentaje
1	4.772	119,30%	1.302	74,53%	1.559	89,44%
2	4.772	119,30%	1.308	74,87%	1.559	89,44%
3	4.794	119,85%	1.311	75,04%	1.567	89,90%
4	4.662	116,55%	1.312	75,10%	1.562	89,62%
5	4.674	116,85%	1.320	75,56%	1.568	89,96%
6	4.692	117,30%	1.320	75,56%	1.575	90,36%
7	4.692	117,30%	1.321	75,62%	1.573	90,25%
8	4.708	117,70%	1.322	75,67%	1.573	90,25%
9	4.564	114,10%	1.323	75,73%	1.568	89,96%
10	4.569	114,23%	1.331	76,19%	1.582	90,76%
11	4.575	114,38%	1.334	76,36%	1.584	90,88%
12	4.597	114,93%	1.334	76,36%	1.586	90,99%
13	4.614	115,35%	1.332	76,24%	1.587	91,05%
14	4.614	115,35%	1.330	76,13%	1.589	91,16%
15	4.507	112,68%	1.330	76,13%	1.585	90,94%
16	4.506	112,65%	1.328	76,02%	1.590	91,22%
17	4.522	113,05%	1.327	75,96%	1.589	91,16%
18	4.459	111,48%	1.323	75,73%	1.594	91,45%
19	4.499	112,48%	1.332	76,24%	1.596	91,57%
20	4.511	112,78%	1.333	76,30%	1.600	91,80%
21	4.517	112,93%	1.330	76,13%	1.604	92,03%
22	4.484	112,10%	1.331	76,19%	1.602	91,91%
23	4.467	111,68%	1.335	76,42%	1.598	91,68%
24	4.486	112,15%	1.332	76,24%	1.598	91,68%
25	4.499	112,48%	1.333	76,30%	1.604	92,03%
26	4.479	111,98%	1.334	76,36%	1.605	92,08%
27	4.487	112,18%	1.345	76,99%	1.611	92,43%
28	4.500	112,50%	1.344	76,93%	1.613	92,54%
29	4.506	112,65%	1.343	76,87%	1.611	92,43%
30	4.516	112,90%	1.343	76,87%	1.613	92,54%
<b>Promedio</b>	<b>4.575</b>	<b>114,38%</b>	<b>1.328</b>	<b>76,02%</b>	<b>1.588</b>	<b>91,11%</b>
Capacidad EP	4.000		1.747		1.743	
<b>Promedio 1era quincena</b>	<b>4.654</b>	<b>116,35%</b>	<b>1.322</b>	<b>75,67%</b>	<b>1.574</b>	<b>90,30%</b>
<b>Promedio 2da quincena</b>	<b>4.496</b>	<b>112,40%</b>	<b>1.334</b>	<b>76,36%</b>	<b>1.602</b>	<b>91,91%</b>

#### 4. Indicadores del Contrato

##### Servicio de Reinserción Social

##### • Objetivos del Servicio de Reinserción Social

Al ser el Servicio de Reinserción Social uno de los pilares fundamentales en el trabajo que se realiza con la población penal de los establecimientos penitenciarios, es que la Sociedad Concesionaria diseña, ejecuta y monitorea programas de intervención orientados a desarrollar con el interno: habilidades, competencias y destrezas que le permitan un desempeño familiar, social y laboral exitoso en el medio libre. Por tanto, el concesionario y siguiendo los lineamientos técnicos establecidos por Gendarmería de Chile, debe dar cumplimiento a los siguientes objetivos generales:

- ✓ **Atender:** acción de proporcionar a los internos un conjunto de condiciones básicas en materia de infraestructura, higiene ambiental, alimentación, vestuario personal y de cama, aseo personal, atención de salud, protección de la integridad física y psicológica, facilidades de comunicación y atención espiritual.
- ✓ **Asistir:** acción a través de la cual la Administración Penitenciaria fomenta el desarrollo de la capacidad de autogestión y demás potencialidades de las personas puestas a su disposición.
- ✓ **Contribuir a la Reinserción Social:** acción desarrollada a través de la atención, vigilancia y asistencia mediante la cual la Administración Penitenciaria estimula el desarrollo de las condiciones personales de los individuos puestas a su disposición durante el período de permanencia y al egreso del sistema penitenciario, de forma de facilitar su reinserción social.

##### • Grupo Objetivo del Servicio de Reinserción Social del año 2020 – 2021

En la siguiente tabla se especifica el número de internos que pertenecieron al Grupo Objetivo del año 2021, donde se contabilizó el ingreso de todos los internos condenados, procesados e imputados desde el 1 de octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2021:



## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

**Tabla Grupo Objetivo del Servicio Penitenciario de Reinserción Social**

Establecimiento Penitenciario.	Población Objetivo	Total 15° Año
Santiago 1	Condenados	0
	Imputados	7.327
	<b>Total Internos</b>	<b>7.327</b>
Valdivia	Condenados	1.161
	Imputados	380
	<b>Total Internos/as</b>	<b>1.541</b>
Puerto Montt	Condenados	1.665
	Imputados	859
	<b>Total Internos/as</b>	<b>2.524</b>
Total Grupo 3	Total Condenadas/os	2.826
	Total Imputadas/os	8.566

Fuente: Datos obtenidos del Informe Anual de Gestión del Programa de Reinserción Social año 2021.

**Tabla Resumen Indicadores Contractuales Servicio Reinserción Social años 2007 al 2021**

Establecimiento Penitenciario	Indicadores 2007		Indicadores 2008		Indicadores 2009		Indicadores 2010		Indicadores 2011		Indicadores 2012		Indicadores 2013		Indicadores 2014		Indicadores 2015		Indicadores 2016		Indicadores 2017		Indicadores 2018		Indicadores 2019		Indicadores 2020		Indicadores 2021	
	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen
Santiago 1	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	9	0	6	3	6	3
Valdivia	37	0	36	1	37	0	29	8	36	1	34	3	30	7	32	6	36	2	36	0	36	0	35	1	36	0	28	8	33	3
Puerto Montt	37	0	36	1	35	2	36	1	37	0	37	0	32	5	37	1	38	0	36	0	36	0	33	3	36	0	23	13	36	0
<b>TOTAL</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>2</b>	<b>79</b>	<b>2</b>	<b>72</b>	<b>9</b>	<b>80</b>	<b>1</b>	<b>78</b>	<b>3</b>	<b>69</b>	<b>12</b>	<b>78</b>	<b>7</b>	<b>83</b>	<b>2</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>4</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>24</b>	<b>75</b>	<b>6</b>

- 1° año : cumplimiento del 100% de los indicadores de gestión establecidos por Bases de Licitación para los establecimientos del Grupo 3.
- 2° año : las unidades de Valdivia y Puerto Montt registraron incumplimientos en el subprograma laboral. Ambas multas cursadas y posteriormente pagadas por la Sociedad Concesionaria.
- 3° año : el establecimiento de Puerto Montt registró el incumplimiento de dos indicadores, uno en el subprograma de adicciones y otro en el subprograma laboral. Ambos fueron multados y posteriormente pagados por la Sociedad Concesionaria.
- 4° año : un total de 9 indicadores no alcanzaron el 100% de cumplimiento; 8 en el EP Valdivia y 1 en el EP Puerto Montt. Todos fueron notificados a la DGOP como propuesta de multas según lo establecido en las Bases de Licitación.
- 5° año : solo el EP Valdivia registró incumplimiento de indicadores de gestión.
- 6° año : EP Valdivia presentó incumplimiento en 3 indicadores de gestión establecidos por Bases de Licitación.

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

- 7° año : EP Valdivia y Puerto Montt presentaron incumplimientos en 6 y 4 indicadores respectivamente.
- 8° año : el proceso de medición se dividió en 2 etapas debido a la densificación realizada. La primera correspondió a la fase previa a la implementación de las nuevas capacidades, mientras que la segunda fue en función de las nuevas coberturas establecidas en el DS MOP N°272/13. Para ambos periodos se constató el 100% de cumplimiento en los indicadores de gestión correspondientes al EP Santiago 1; en tanto, Valdivia y Puerto Montt registraron 6 y 1 incumplimientos respectivamente.
- 9° año : EP Valdivia presentó incumplimiento en 2 indicadores asociados al DS MOP N°272/13, multas correspondientes a la Tabla N°6, letras c.36 y c.37 de las Bases de Licitación.
- 10° y 11° año : operación que abarca desde el mes de enero del año 2016 y hasta el mes de diciembre del año 2017, la Sociedad Concesionaria ha dado cumplimiento al 100% de los indicadores de gestión señalados en las respectivas Bases de Licitación y DS MOP N°272/13.
- 12° año : durante el mes de julio de 2019, bajo los ORD. IFE-G3 N°437 y N°445, se proponen a la Dirección General de Concesiones 4 propuestas de multas por el incumplimiento de indicadores sancionados en el Art. 1.8.5.1, número c.37 y c.39 de las Bases de Licitación, correspondientes al año de gestión 2018 de los EP Valdivia y EP Puerto Montt.
- 13° año : cumplimiento del 100% de los indicadores de gestión establecidos por Bases de Licitación para los establecimientos del Grupo 3.
- 14° año : entre los meses de septiembre y octubre de 2021, bajo los ORD. IFE-G3 N°423 y N°497, se proponen a la Dirección General de Concesiones 3 propuestas de multas por incumplimiento de indicadores sancionados en el Art. 1.8.5.1, número c.37 y c.41 de las Bases de Licitación, correspondientes al año de gestión 2020 en el CDP Santiago 1 y EP Valdivia.
- 15° año : durante el mes de mayo de 2022, bajo los ORD. IFE-G3 N°261 y N°315, se propusieron a la Dirección General de Concesiones 6 propuestas de multas por incumplimiento de indicadores sancionados en el Art. 1.8.5.1, número c.36, c.37 y c.41 de las Bases de Licitación, correspondientes al año de gestión 2021 en el CDP Santiago 1 y EP Valdivia.

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

- Coberturas de Reinserción Social para el año 2022 (Mar – Abr).

### Prestaciones o Actividades

Programa	Establecimiento Penitenciario			
	Santiago 1	Valdivia	Puerto Montt	Total (*)
Diagnósticos Sociales	1.387	333	232	1.952
Participantes Talleres Sociales	58	104	107	269
Atenciones Sociales	1.488	2.565	2.166	6.219
Diagnósticos Psicológicos	487	333	229	1.049
Participantes Talleres Psicológicos	17	102	112	231
Atenciones Psicológicas	597	1.146	198	1.941
Participantes Acciones de Prevención Drogas	N/A	0	94	94
Participantes Difusiones Capacitación Laboral	N/A	22	0	22
Participantes Talleres de Formación para el Trabajo	N/A	131	97	228
Participantes Cursos de Capacitación	N/A	66	63	129
Participantes Difusiones Actividad Laboral	99	171	27	297
Trabajadores Dependientes	59	110	117	286
Trabajadores Independientes	97	533	118	748
Participantes Eventos Deportivos - Recreativos	2.792	98	392	3.282

N/A: Actividades que no aplican para el C.D.P. Santiago 1 al ser un establecimiento de población penal compuesta por imputados.

(\*) Los datos incorporados han sido auditados por esta Inspección Fiscal y se encuentran actualizados al 30 de abril de 2022.

### Subprograma Educación

E.P.	Total Internos Educación Básica	Porcentaje	Total Internos Educación Media Científico Humanista	Porcentaje	Total Internos Educación Técnico - Profesional	Porcentaje	Total Internos Matriculados	Porcentaje	Población Objetivo	Porcentaje Matriculados / PO
Santiago 1 (*)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valdivia	192	51%	112	58%	164	53%	468	53%	526	89%
Puerto Montt	186	49%	80	42%	146	47%	412	47%	412	100%
Total	378	100%	192	100%	310	100%	880	100%	938	94%

(\*) El Subprograma Educación no es incorporado dentro de las prestaciones del C.D.P. Santiago 1, toda vez que las actividades se encuentran dirigidas a la población penal condenada, exceptuando el apoyo escolar que se entrega a todos los imputados que lo requieran y que se hayan encontrado estudiando al momento de su detención.

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

### Resumen de trabajadores internos condenados (e imputados si corresponde):

Establecimiento Penitenciario	Número de Internos Trabajadores Dependientes (con contrato laboral)	%	Número de Internos Trabajadores Independientes (artesanos)	%	Total (*)	% de Internos que Trabajan en el Grupo 3 Durante el Año 2022
Santiago 1	34	17%	75	13%	109	14%
Valdivia	81	40%	405	72%	486	63%
Puerto Montt	90	44%	83	15%	173	23%
<b>Total</b>	<b>205</b>	<b>100%</b>	<b>563</b>	<b>100%</b>	<b>768</b>	<b>100%</b>

**Nota: (\*)** Los datos incorporados corresponden a los internos trabajadores dependientes e independientes del Grupo 3, vigentes al 31 de mayo de 2022.

### Tabla Resumen de Trabajadores civiles e internos imputados y condenados que realizan labores en los recintos Penitenciarios Concesionados al 2do trimestre del 2022.

Tipo de Trabajador	Santiago 1	Valdivia	Puerto Montt	Total	%
Trabajadores Civiles de la Sociedad Concesionaria Grupo Tres (*)	436	150	168	754	68%
Trabajadores de Empresas de Servicio (*)	54	49	54	157	14%
Subtotal	490	199	222	911	82%
Trabajadores Internos (**)	34	81	90	205	18%
<b>Total</b>	<b>524</b>	<b>280</b>	<b>312</b>	<b>1.116</b>	<b>100%</b>

**Nota:**

(\*) Los antecedentes proporcionados reflejan la dotación actualizada y vigente al 30 de junio de 2022.

(\*\*) Los antecedentes proporcionados reflejan los internos trabajadores dependientes vigentes al 31 de mayo de 2022.

Trabajadores externos contratados por la Sociedad Concesionaria Grupo Tres.			
Establecimientos Penitenciarios	Dotación Femenina	Dotación Masculina	Total
Santiago 1	260	176	436
Valdivia	76	74	150
Puerto Montt	96	72	168
<b>Total Grupo 3 (*)</b>			

**Nota: (\*)** Los antecedentes proporcionados reflejan la dotación actualizada y vigente al 30 de junio de 2022.

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### Servicio de Salud

Uno de los indicadores estipulados en el Contrato de Concesión (Bases de Licitación) y además en el R.S.O., dice lo siguiente: *"Anualmente se deberá mantener o disminuir el promedio de cinco días de estadía de hospitalización en los Hospitales Externos por motivos de Salud, quedando exentas de este cómputo las intervenciones quirúrgicas mayores de urgencia, las atenciones a los enfermos crónicos y terminales, lesionados en el momento de la aprehensión, enfermos traumatológicos, los accidentes laborales que deben ser cubiertos por la ley 16.744 y las derivaciones al Hospital Penitenciario".* En el DS MOP N°272/2013, se agregaron las siguientes otras causales: *"los enfermos inscritos en el plan ministerial de garantías de salud (AUGE, GES o similar), los internos hombres menores que necesiten atención de urgencia en hospitales externos; y los lesionados en eventos críticos, motines y causas naturales no imputables a la Sociedad Concesionaria".* En lo que va del 2022 se presenta el siguiente resumen:

INDICADOR: PROMEDIO DE 5 DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN EN HOSPITALES EXTERNOS								
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO	HOSPITALIZACIONES EXTERNAS		EXCLUSIONES		COMPUTABLES		PROMEDIO DE ESTADÍA	ESTADO INDICADOR
	Internos	Días cama	Internos	Días cama	Internos	Días cama		
SANTIAGO 1	95	598	95	598	0	0	0	Cumple
VALDIVIA	25	140	25	140	0	0	0	Cumple
PUERTO MONTT	48	310	48	310	0	0	0	Cumple

Con la implementación del DS MOP N°272/2013 se optimizaron las horas de los profesionales médicos para la atención de los internos en base a las estadísticas de ocupación desde el inicio de la explotación hasta la fecha de este Decreto. Por otro lado, en el Establecimiento Penitenciario Santiago 1, se dispuso de una ambulancia en forma permanente para el traslado de los internos que a juicio del médico, así lo requiriesen, con cargo y costo de la Sociedad Concesionaria. Este servicio deberá cumplir con un indicador anual en cuanto a tiempos de respuesta, los que se resumen en el siguiente cuadro:

INDICADOR: SERVICIO DE AMBULANCIA	
DESCRIPCIÓN	SANTIAGO 1
Número de llamados Noviembre	54
Respuesta dentro de los 45 minutos	54
Total, llamadas 2021	234
Respuesta dentro de los 45 minutos	234
<b>CUMPLIMIENTO A LA FECHA</b>	<b>SÍ</b>

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

Tabla: Resumen Indicadores Contractuales Servicio de Salud años 2007 a 2022

Establecimiento Penitenciario	Año 2007		Año 2008		Año 2009		Año 2010		Año 2011		Año 2012		Año 2013		Año 2014		Año 2015		Año 2016		Año 2017	
	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen
	Santiago 1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
Valdivia	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
Puerto Montt	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

Establecimiento Penitenciario	Año 2018		Año 2019		Año 2020		Año 2021		Año 2022	
	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen	Cumplen	No Cumplen
	Santiago 1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Valdivia	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Puerto Montt	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

- Los requerimientos durante el primer año de explotación se cumplieron sólo en el Establecimiento Penitenciario de Valdivia, presentándose incumplimientos en el Establecimiento Penitenciario Santiago 1 y en Puerto Montt, correspondientes a toma de exámenes médicos en los plazos fijados y falta de acreditación del Área de Salud ante el Ministerio de Salud para Santiago 1 e incumplimiento con la cantidad de horas mínimas para la especialidad de Psiquiatría para Puerto Montt.
- En el año 2008 sólo el EP Santiago 1 no cumplió con el 100% de los requerimientos, incumpliendo en la toma de exámenes médicos en los plazos fijados
- En 2009, Santiago 1 no cumplió con todos los requerimientos debido a que no cumplió con la toma de exámenes médicos en los plazos establecidos. Valdivia y Puerto Montt tampoco cumplieron en relación a la cantidad de horas mínimas requeridas por especialidad.
- En 2010, Valdivia y Puerto Montt no cumplieron con todos los requerimientos en lo relacionado a la cantidad de horas mínimas requeridas por especialidad.

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

- En el año 2011, los tres establecimientos penitenciarios no cumplieron con la cantidad de horas mínimas establecidas para atención de internos.
- En el año 2012, se presentaron situaciones de falta de cumplimiento oportuno en horas mínimas de atención a internos.
- En el año 2013 se observó falta de cumplimiento oportuno de las horas mínimas de atención a internos, en los Establecimientos Penitenciarios de Valdivia y Santiago 1.
- En el año 2014, se observó de igual forma la falta de cumplimiento oportuno de las horas mínimas de atención a internos, en los Establecimientos Penitenciarios de Valdivia y Santiago 1. Además, no se dio cumplimiento al Indicador del Servicio de Ambulancia, contabilizando los registros durante todo ese año.
- En el año 2015, se pudo constatar en el Establecimiento Penitenciario Santiago 1 la falta de cumplimiento de horas mínimas del Médico Director y prestación del Servicio bajo Estándar y los protocolos establecidos.
- Durante los años 2016 y 2017 se mantiene el cumplimiento de los indicadores y la prestación del Servicio dentro de lo establecido contractualmente.
- En el año 2018 en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Montt se pudo establecer la falta en la prestación de servicio para un interno VIH.
- En el año 2019 no se presentaron incumplimientos tanto a la prestación del servicio como a los indicadores establecidos contractualmente.
- En el año de 2020, no se ha presentado incumplimiento tanto de la prestación del servicio como los indicadores establecidos contractualmente.
- En lo que va de 2021, no se ha presentado incumplimiento tanto de la prestación del servicio como los indicadores establecidos contractualmente.
- En lo que va de 2022, no se ha presentado incumplimiento tanto de la prestación del servicio como los indicadores establecidos contractualmente.

En todos los casos en que no se dio cumplimiento a los Indicadores y requerimientos establecidos en las Bases de Licitación, fueron propuestas a la Dirección General de Obras Públicas cursar las multas correspondientes. El estado que mantiene cada una de las multas asociadas al servicio puede ser verificado en el capítulo multas del presente informe.

A partir del 17 enero de 2014 comenzó a regir el Decreto Supremo MOP N°272/2013, que modificó la distribución de horas de médicos cirujanos y especialistas, como la incorporación de la figura de un médico director en los Establecimientos Penitenciarios a partir del trimestre abril-junio en adelante. También se incorpora la obligación por parte de la Sociedad Concesionaria, de disponer a su costo un servicio de

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

ambulancia en el Establecimiento Penitenciario Santiago 1 para todos los internos que deban ser derivados a un establecimiento externo de salud. Este servicio incluye un indicador de cumplimiento con el tiempo de respuesta de la ambulancia de 45 minutos como máximo en, a lo menos, el 80% del total de llamados del servicio, indicador que se evalúa, en forma anual.

### Coberturas del Servicio de Salud

Tablas con la cobertura médica años 2007 al 2022.

COBERTURA DE ATENCIONES DE SERVICIO DE SALUD																
E.P.	MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIDADES															
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Santiago 1	16.640	19.163	24.422	27.717	23.330	21.517	19.451	17.124	12.216	13.004	14.607	18.938	17.014	9.009	9.760	6.899
Valdivia	5.953	12.475	12.809	13.466	14.812	17.623	17.999	12.359	8.858	8.545	10.031	9.870	7.955	7.635	7.940	3.273
Puerto Montt	2.861	14.226	10.799	10.145	9.615	12.443	11.355	9.868	10.090	9.754	9.627	6.932	6.938	4.295	6.292	3.155

COBERTURA DE ATENCIONES DE SERVICIO DE SALUD PARAMÉDICOS (*)																
EP.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Santiago 1	44.166	32.215	27.907	33.466	34.380	31.016	32.767	403.431	338.847	393.689	298.389	271.926	274.703	284.696	280.201	85.834
Valdivia	32.187	22.562	87.839	53.229	24.593	25.096	34.346	158.115	187.876	110.630	119.921	118.511	128.682	158.419	136.493	55.629
Puerto Montt	5.556	21.486	23.481	22.169	22.580	29.487	21.854	176.132	172.405	143.146	116.671	80.033	107.936	119.927	136.036	63.882

(\*) A partir del año 2014 se contabilizan todas las atenciones que realiza el paramédico.



## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### Servicio de Alimentación

El Servicio de Alimentación tiene como finalidad elaborar y distribuir alimentación planificada de acuerdo a recomendaciones nutricionales nacionales e internacionales, a través de platos preparados u otras preparaciones culinarias, de acuerdo a estándares técnicos y sanitarios, a la totalidad de los Internos recluidos y al 100% de los funcionarios de Gendarmería de Chile que cumplen jornada laboral en los horarios de entrega de las comidas en cada uno de los Establecimientos Penitenciarios del Grupo 3. También contempla la atención alimenticia a los lactantes menores de dos años, hijos de las Internas, así como regímenes especiales para aquellas personas que por prescripción médica requieran alimentación modificada por fines terapéuticos.

Cada Ración Diaria consta de los siguientes servicios:

- I. Desayuno consistente en una porción líquida (té, café y/o leche), pan con acompañamiento (embutido o fiambres, mermeladas, margarinas, otros.), con un aporte mínimo de 400 Kcal.
- II. Almuerzo y Cena: ambos conformados por una entrada (algún tipo de ensalada de la estación o sopa/crema), plato de fondo de base proteica y glucídica, postre y pan, con un aporte mínimo de 1.000 Kcal cada uno.

Este servicio debe cumplir con algunos requerimientos que se monitorean periódicamente a través de actividades programadas y calendarizadas y fiscalizaciones diarias, cuyo incumplimiento hace incurrir a la Sociedad Concesionaria en sanciones y multas.

### Indicadores de Gestión Trimestre

Establecimiento Penitenciario	Indicador 1 (Entrega Oportuna)		Indicador 2: Test Nutricional		Indicador 3: Análisis Proximal		Cumplimiento Global	
	Total Realizado	Total Cumple	Total Realizado	Total Cumple	Total Realizado	Total Cumple	Total Realizado	Total Cumple
Santiago 1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	1	0	1	0
Valdivia	No aplica	No aplica	1	1	1	0	2	1
Puerto Montt	No aplica	No aplica	1	1	1	0	2	1
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

\*Pend.= pendientes resultados.

### Cobertura de raciones entregadas Trimestre (sólo considera período abril-mayo) de 2022

Establecimiento Penitenciario	Población Interna		Gendarmería de Chile		Total
	Normal	Dieta	Normal	Dieta	
Santiago 1	828.774	26.811	37.264	3.120	895.969
Valdivia	196.083	35.781	11.295	4.339	247.498
Puerto Montt	259.582	20.442	10.642	3.626	294.292
<b>Total</b>	<b>1.284.439</b>	<b>83.034</b>	<b>59.201</b>	<b>11.085</b>	<b>1.437.759</b>

Fuente: Información entregada por el Operador de la Soc. Concesionaria en cada Establecimiento Penitenciario.

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

### Servicio de Economato

El Concesionario deberá implementar almacenes al interior de cada Establecimiento Penitenciario con el fin de abastecer a los internos de alimentos e insumos siempre y cuando la venta de dichos productos no atente contra la seguridad de los recintos penales. Éste elabora una lista de artículos que es presentada de manera trimestral al Inspector Fiscal con el objetivo que la revise, pudiendo aprobarla o exigir la eliminación o inclusión de uno o más productos. Además, en esta revisión se verifica que los precios máximos que cobra el concesionario no sobrepasen en un 10% a los precios de mercado, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 1.10.2.10 de las Bases de Licitación.

Ventas (\$) Servicio Economato	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Santiago 1	\$136.418.820	\$120.409.720	\$138.715.830	\$129.080.760			\$524.625.130
Valdivia	\$66.859.740	\$61.577.340	\$66.808.390	\$60.378.290			\$255.623.760
Puerto Montt	\$97.374.690	\$77.719.410	\$79.138.450	\$89.480.200			\$343.712.750
<b>Total</b>	<b>\$300.653.250</b>	<b>\$259.706.470</b>	<b>\$284.662.670</b>	<b>\$278.939.250</b>			<b>\$1.123.961.640</b>

Ventas (\$) Servicio Economato	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Santiago 1							
Valdivia							
Puerto Montt							
<b>Total</b>							

Fuente: Información entregada por la Soc. Concesionaria Grupo Tres S.A.

### Servicio de Mantención

El Servicio de Mantención está orientado a dar cumplimiento a los objetivos básicos para asegurar la operatividad y funcionalidad de toda la infraestructura, equipamiento estándar y equipamiento y sistemas de seguridad durante todo el período de concesión, el cual se materializa en el Plan Anual de Conservación de las Obras (PACO-2022), cuyo función principal es mantener en buen estado físico y funcional los edificios y recintos, de manera que las condiciones de seguridad y operación sean óptimas, según el programa elaborado por la Sociedad Concesionaria y aprobado anualmente por el Inspector Fiscal.

Estas actividades están desarrolladas dentro del concepto de Mantenimiento Preventivo, el que se refiere a intervenciones periódicas previstas en el dicho plan, originadas en la experiencia, recomendaciones de los fabricantes y normas técnicas.

Por otra parte, existen actividades que son elaboradas bajo un concepto de Mantenimiento Correctivo y que son generadas ya sea por inspecciones realizadas, alarma de un equipo o requerimiento de Gendarmería de Chile a través de llamado telefónico (*call center*) o también, por desperfectos detectados en inspecciones

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

asociadas al mantenimiento preventivo (inspección visual y sistemática, controles rutinarios, etc.), daños intencionales verificados por la Inspección Fiscal, fuerzas de la naturaleza o fuerza mayor o fallas asociadas a defectos de construcción, de proyecto, fabricación o insuficiente mantención, siendo responsabilidad del operador la reparación.

Del mismo modo y de acuerdo con lo establecido en las Bases de Licitación y a requerimiento de la Inspección Fiscal, la Sociedad Concesionaria cuenta con teléfonos de emergencia que se encuentran operativos las 24 horas del día y los 365 días del año, en todos los Establecimientos Penitenciarios que conforman el Grupo 3.

El control se realizó a través de fiscalizaciones diarias en terreno y supervisión de los trabajos respecto de las mantenciones preventivas contempladas en cada Plan de Conservación mensualmente, las cuales se anotan en fichas de inspección técnica como registros de fiscalización y control documental de las órdenes de trabajo que emite la Sociedad Concesionaria de las actividades realizadas en los diferentes servicios: infraestructura, equipamiento estándar y equipamiento y sistemas de seguridad.

La tabla que a continuación se detalla representa la ejecución de las Mantenciones Preventivas y Correctivas realizadas por la Sociedad Concesionaria durante el Segundo del año 2022, entre los meses de abril a junio 2022. Dicha información fue obtenida mensualmente por la Sociedad Concesionaria localmente por cada Establecimiento Penitenciario y fiscalizadas por la Inspección Técnica de Explotación de acuerdo al **Plan Anual de Conservación de la Obra-PACO-2022**, correspondiente a los **Programas de Mantenimiento de la Infraestructura, Equipamiento Estándar y Equipamiento y Sistemas de Seguridad**:

**Tabla de Actividades de Mantenimiento Preventivas asociadas al Plan de Conservación de la Obra Establecimientos Penitenciarios y correctivas.**

### Grupo 3 – Segundo Trimestre de 2022

Actividades de Mantenimiento Establecimiento Penitenciario Santiago 1 - Año 2022		
Mes	Preventivas	Correctivas
	Cantidad	Cantidad
Abril	2.528	316
Mayo	3.038	261
Junio	-	-
<b>Total</b>	<b>5.566</b>	<b>577</b>

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

Actividades de Mantenimiento Establecimiento Penitenciario Valdivia - Año 2022		
Mes	Preventivas	Correctivas
	Cantidad	Cantidad
Abril	2.432	106
Mayo	2.039	160
Junio	-	-
<b>Total</b>	<b>4.471</b>	<b>266</b>

Actividades de Mantenimiento Establecimiento Penitenciario Puerto Montt - Año 2022		
Mes	Preventivas	Correctivas
	Cantidad	Cantidad
Abril	2.061	105
Mayo	2.127	129
Junio	-	-
<b>Total</b>	<b>4.188</b>	<b>234</b>

**NOTA:** La estadística del mes de junio para los tres establecimientos se informará en el próximo trimestre.

Las estadísticas presentadas corresponden al cumplimiento de las actividades realizadas por la Sociedad Concesionaria Grupo Tres S.A. durante los meses de abril y mayo 2022, las que fueron fiscalizadas por la Inspección Fiscal teniendo como base el Plan Anual de Conservación de la Obra, (PACO- 2022) de cada Servicio de Mantención.

Se mantiene la contingencia nacional de la pandemia del COVID-19 con la priorizaron de las actividades contempladas en los programas de mantenciones preventivas, principalmente a las instalaciones críticas de infraestructura, seguridad y equipamiento estándar, tales como: los sistemas de agua potable, alcantarillado, grupos de respaldo, equipos de climatización; sistemas de tecnovigilancia CCTV, control de detección, etc.; equipamiento de computación, central telefónica, servidores de red y estaciones de trabajo.

Podemos mencionar que, durante este segundo trimestre se mantuvieron las restricciones por parte de Gendarmería para ingresar a los módulos y en especial, se continua con las actividades correspondiente al programa de pinturas de muros y cielos de la zona interna, interior de edificios (PACO 21), principalmente los módulos de reclusión debido a las restricciones de las Administraciones Penitenciarias para disponer de módulos.

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

### Mantenciones o Reposiciones No Contempladas en los Programas (obras menores), con recursos del MINJU:

En lo que respecta a mantenciones correctivas, correspondiente a “Mantenciones o Reposiciones No Contempladas en los Programas”, podemos destacar que durante este segundo trimestre del 2022 a la fecha no se han asignado recursos adicionales por parte de la Oficina de Planificación y Presupuesto-OPLAP el Ministerio de Justicia y DD.HH. por falta de recursos por parte de esa Cartera.

De acuerdo al fallo informado por el Juzgado de Garantía de Valdivia, RIT 5677-2021 que acogió parcialmente el amparo interpuesto por el INDH, la Sociedad Concesionaria mediante carta IFE/WS/2021-0431, referido al recurso de amparo en favor de los internos del módulo 43 de EP Valdivia por parte de INDH, a la fecha no se ha tenido pronunciamiento del Tribunal Constitucional de la causa. Sin embargo, recientemente el MINJU, mediante el Odr.:N°3602/22 del 29.06.22 informó que esa Subsecretaría mantiene un déficit presupuestario en el Programa de Concesiones Penitenciarias que le impide abordar recursos adicionales para efectuar las reparaciones en el módulo N°43.

En este trimestre, se debe destacar que el MINJU y DD.HH mediante el Ord.:N°2609/22 de fecha 10.05.22, a raíz de la situación ocurrida producto de una movilización realizada por las asociaciones gremiales de Gendarmería en el Establecimiento de Puerto Montt, ante requerimiento de mejoramientos a la infraestructura de seguridad del Recinto Penal, tales como, construcción de cerco e iluminación en el perímetro de la Franja de Seguridad, dicho Ministerio solicitó la valorización de dichas obras cuyos montos máximos de las obras a considerar ascienden a:

MANTENCIONES O REPOSICIONES NO CONTEMPLADAS EN LOS PROGRAMAS Establecimiento Penitenciario Puerto Montt		
Ítem	Especificación	Valor Bruto UF
<b>1</b>	<b>OBRAS DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD:</b>	
1.1	Construcción de cerco perimetral: (975 ml).	18.374,354
1.2	Cerrar visión en calles de módulos: (4 calles).	557,360
1.3	Ensanche y profundizar zanja en perímetro de seguridad (975 ml).	17.424,956
1.4	Instalación de portero eléctrico con cámara CCTV y construcción cierre y puerta ingreso peatonal en acceso principal al EP (1).	559,948
1.5	Construcción malla anti lanzamientos sobre cubiertas de módulos.	9.234,615
	<b>MONTO TOTAL (UF)</b>	<b>46.151,233</b>

Quedando pendiente la valorización el proyecto de iluminación en el perímetro de la Franja de Seguridad.

### Reposiciones y reparaciones menores no contempladas en los programas con financiamiento del semestre de pago comprendido en el periodo del 30.09.21 al 31.03.2022.

Durante este periodo se aprobaron y utilizaron los recursos disponibles para cada servicio contempladas para los tres Establecimientos Penitenciarios del Grupo 3 de acuerdo a los numerales 13.3 y 13.4 del D.S. MOP N° 272/13 y las Bases de Licitación: U.F. 2.000 EP Santiago 1, 1.000 EP Valdivia y 1.000 EP Puerto Montt, correspondiente al semestre de pago que se encuentra en pleno desarrollo, período correspondiente desde 31.03.2022 al 29.09.2022. nes penitenciarias.

## Minuta Situación del Contrato “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3”

Santiago, julio de 2022

A raíz de las restricciones del MINJU y DD.HH., durante este semestre se priorizaron obras menores de acuerdo a lo instruido por el Inspector Fiscal para atender situaciones de emergencia y reposición del equipamiento de celda. Se aprobaron reparaciones menores a la infraestructura en instalaciones sanitarias con la reposición de WC y lavamanos antivandálicos en las habitaciones del Venustero y la reparación del pavimento de la habitación 201 del ASA del establecimiento Santiago 1 por un monto de **UF 212,116 valor IVA incluido**. Se encuentran en proceso nuevas valorizaciones de reposiciones de equipamiento estándar y reparaciones de obras menores.

### Servicio de Aseo y Control de Plagas

El Servicio de Aseo y Control de Plagas, es la actividad que tiene por finalidad mejorar las condiciones de habitabilidad de los Internos y del personal que labora en los Establecimientos Penitenciarios del Grupo 3, liberando de agentes contaminantes y suciedad de toda índole de los lugares y espacios abiertos y/o cerrados.

Kg. de Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios eliminados, EPs Grupo-3 (año 2022)				
Mes / EP	EP Santiago 1	EP Valdivia	EP Pto. Montt	Total Grupo 3
Enero	295.390	25.250	49.200	369.840
Febrero	270.770	25.080	46.000	341.850
Marzo	316.720	24.950	54.000	395.670
Abril	316.350	27.400	49.000	392.750
Mayo	312.580	34.560	47.400	394.540
Total (2022) (*)	1.511.810	137.240	245.600	1.894.650

Fuente: Información entregada por la Soc. Concesionaria Grupo Tres S.A.

Nota 1: (\*) Se incluyen datos estadísticos de los meses entre Enero a Mayo 2022.

### Servicio de Lavandería

Este Servicio está diseñado para entregar un servicio de lavado, con las consideraciones y coordinaciones que se establecen en el artículo 1.10.2.6 de las Bases de Licitación del Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria Grupo 3 y contempla el retiro de las prendas de los uniformes de internos, ropa de cama y los requerimientos de lavado de ropa personal de los internos de los módulos de reclusión hasta por 1,5 Kg. por interno y por semana y su posterior devolución desde la Central de Lavandería. En dicha unidad las prendas serán sometidas a un proceso de lavado y secado.

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

Kg de Ropa Lavada por el Servicio de Lavandería Grupo 3				
AÑO	Santiago 1	Valdivia	Pto. Montt	Total Grupo 3
2016	114.375	57.515	85.319	257.209
2017	144.588	62.369	81.674	288.631
2018	175.963	72.603	85.672	334.238
2019	186.692	67.434	81.645	345.771
2020	191.220	76.281	98.685	366.186
2021	220.042	71.265	97.916	389.223
2022	68.060	35.211	47.161	150.432

**Nota:** Valores al 31 de Mayo de 2022

## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### 5. Resumen Multas Etapa de Explotación Grupo 3 a junio de 2022

#### Multas por Servicio

Se ha notificado a la Sociedad Concesionaria de 310 multas durante la etapa de explotación, de las cuales 25 han sido desistidas, cuyo detalle se observa en las siguientes tablas:

Estado de las Multas	Cantidad de Multas	UTM
Desistida	25	3.140
En trámite	16	3.400
Notificada	0	0
Pagada	269	35.840
Pagada y con recurso de reposición vigente	1	50
En proceso de presentación al DGC	-	-
<b>Total general</b>	<b>310</b>	<b>42.430</b>

Fuente: Asesoría de Inspección Técnica.

En relación con las multas propuestas al DGC, esto es descontando las desistidas y las que se encuentran en proceso de presentación, estas se componen de la siguiente forma según el Servicio que incurrió en el incumplimiento.

Servicio	Total
Alimentación	123
Aseo y Control de Plagas	7
Economato	2
Gestión y Negocios	10
Lavandería	2
Mantenimiento de la Infraestructura	9
Mantenimiento del Equipamiento Estándar	15
Mantenimiento Equipamiento y Sistemas de Seguridad	2
Reinserción Social	58
Salud	57
<b>Total</b>	<b>285</b>

Fuente: Asesoría de Inspección Técnica.



## Minuta Situación del Contrato "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupos 1, 2 y 3"

Santiago, julio de 2022

### Resumen de Multas de Explotación Grupo Penitenciario 3, a junio de 2022.

Grupo Penitenciario 3								
Multas por Servicios	Totales		Pagadas		No Aplicada		Pendientes	
	Cant.	Monto Multa (UTM)	Cant.	Monto Multa (UTM)	Cant.	Monto Multa (UTM)	Cant.	Monto Multa (UTM)
Alimentación	131	19.450	111	16.550	8	1.100	12	1.800
Aseo y Control de Plagas	8	740	6	540	1	100	1	100
Economato	2	300	2	300				
Gestión y Negocios	13	3.320	10	3.230	3	90		
Lavandería	2	100	2	100				
Mantenimiento de la infraestructura	12	1.400	9	600	3	800		
Mantenimiento del Equipamiento Estándar	16	900	15	750	1	150		
Mantenimiento Equipamiento y Sistemas de Seguridad	2	370	2	370				
Reinserción Social	60	9.150	55	7.450	2	200	3	1.500
Salud	64	6.700	57	6.000	7	700		
<b>Total</b>	<b>310</b>	<b>42.430</b>	<b>269</b>	<b>35.890</b>	<b>25</b>	<b>3.140</b>	<b>16</b>	<b>3.400</b>